Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г. №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РКот08.02.2021г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Кызылординская область Кармакшинский район « 15 » декабрь2022 года.

ЗаказчикКоммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол", Аким сельского округа ТулегеновЖагипарАсанович. БИН 931240001020, Тел.: 87243726611

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «15» декабрь2022г.,
ТОО «ГЕМАКАСЕС», в лице директораПазылова Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58.БИН 051140008585Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «15» декабрь2022г**, ,Приказ № от г., ТОО «Ақбозат LTD» г.Кызылордамкр.Саулет, ул.К.Тореманова№30, БИН 050140013499, Директора Жумирова Б.С. эксперта Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы, аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работпроекту(прилагается)от«15» декабрь2022г., **Приказ № от г, ТОО «NSI PROJECT»,ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092тел.87777456464, Директор Сэрсенбай А.Р.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**«Работа на освещение улицы Достык сельского округа ИрколКармакшинского района, Кызылординскойобласти»**

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу:**Кызылординский область, Кармакшинский район, сельский округ Ирколь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20___ года ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

от"___"_____20___года№_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
наименование органа принявшего уведомление, дата принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «NSI PROJECT», Лицензия ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092, проектная деятельность - II категория, рабочий проект и сметная документация**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом № от ., Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2022год**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактически: **1,5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работа на освещение улицы Достык сельского округа Иркол Кармакшинского района, Кызылординской области»					
Светильник промы шленны й светодиодны й типа PROSPEKT мощность 80 Вт, IP67	шт	27	27	27	27
Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,192	10,192	10,192	10,192
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,312	0,312	0,312	0,312
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,2	0,2	0,2	0,2
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м	312	312	312	312
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовы х траншеях без покры тий	м	200	200	200	200
Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм	м	20	20	20	20

Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м	20	20	20	20
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20	20	20	20
Провода ВЛ 0,38 кВизолированны е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м	0,99	0,99	0,99	0,99
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	46,8	46,8	46,8	46,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест	\		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными<u>Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 920,0м.</u>

<u>Сети наружного освещения</u>

<u>Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-8,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №116. Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «LED-80» мощностью 80Вт на металлических опорах, высотой 8,0м, заводского изготовления. Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают: включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; отключение и включение осветительной</u>

Сети наружного освещения выполнены проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2. Принятый в проекте провод СИП-4 состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно. Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2. Расчетные пролеты между опорами 35,0м. Мероприятиями по экономии материальных ресурсов и электроэнергии объектов являются:

- выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности;
- применение высокоэкономичных газоразрядных ламп;
- автоматическое управление осветительной установки уличного освещения.

Основные технические показатели:

- Категория надежности электроснабжения - III.
- Общая установленная мощность электроосвещения составляют – 1,3 кВт.
- Протяженность сети уличного освещения – 920,0 м. *«Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 13 473,190 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 809,332 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 218,689 тысяч тенге и прочие затраты 3 445,169 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 9 318,8654 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 207,75455 тыс. тенге и прочие затраты _____ тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энерго эффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ :**«Работа на освещение улицы Достык сельского округа ИрколКармакшинского района, Кызылординскойобласти»**принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Иркол"**
Аким сельского округа ТулегеновЖагипарАсанович_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор**ТОО «Ақбозат LTD»**
Директор Жумирова Б.А._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

эксперт(ы) технического **Бердалы Н.Ж.**
аттестат№ KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)М.П.

Авторский надзор: **ТОО «NSI PROJECT»**
Директор Сэрсенбай А.Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)М.П.

эксперт(ы) авторского надзора**Сэрсенбай А.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Генеральныйподрядчик:**ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Директор ПазыловЖ.С.
_____(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.