Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Orbis Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, Кульджинский тракт 120** — **040740007237**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖЭГ-Астана",г. Астана, ул. Бейтбишилик 25, офис 301** — **060640009154**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 07/07/22-П от 07.07.2022 г

Номер документа	Дата составления
81	10.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автосалона Exeed по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, уч.№78	октябрь 2022		Работа	1	36 919 556,20	36 919 556,20	3 955 666,74
				Итого	1	x	36 919 556,20	3 955 666,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2022

М.П.

Форма № КС-3

Заказчик: **ТОО "Orbis Construction"**

Подрядчик: **ТОО "АЖЭГ-Астана"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автосалона Exeed по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, уч. №78 (объемы до 5 оси)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 07/07/22-П	**07.07.2022**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ	32 963 889,46			3 955 666,74	**36 919 556,20**
	в том числе:		32 963 889,46		3 955 666,74	**36 919 556,20**
	Итого:			32 963 889,46	3 955 666,74	**36 919 556,20**
	Всего к оплате:					**36 919 556,20**

Заказчик:

Директор ТОО "Orbis Construction" **Моминов Р.Т.**

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "АЖЭГ-Астана" **Гюлбудагян А.Ж.**

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: Строительство автосалона Exeed по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, уч. №78 (объемы до 5 оси)

Заказчик: ТОО "Orbis Construction"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Договор подряда: № 07/07/22-П от 07.07.2022 г.

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., с НДС, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Выполнение за месяц		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись ПТО
						предъявлено	принято ПТО		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Физ. объем	Стоимость, тенге	
	Подготовительные работы													
1	Грунт насыпной с доставкой, разравниванием, уплотнением	м3	340,27	2 315	787 725			-		0	0,00%	-	-	
2	Срезка грунта, устройство дорожного корыта, погрузка грунта на автомашины и вывоз с территории строительства	м3	228,06	1 215	277 093	228,06	228,06	277 092,90		0	100,00%	228	*277 093*	
3	Вертикальная планировка территории	м2	2536,8	200	507 360	2 023,7	2 023,7	404 740,00		0	79,77%	2 024	*404 740*	
	Проезды асфальтобетонные и а/парковки, ТИП I													
4	Устройство основания из дресвы, Н-300 мм	м2	2118	2 435	5 157 330	2 023,7	2 023,7	4 927 709,50		0	95,55%	2 024	*4 927 710*	
5	Устройство основания из С6, Н-200 мм	м2	2118	3 152	6 675 936	2 023,7	2 023,7	6 378 702,40		0	95,55%	2 024	*6 378 702*	
6	Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84, Н-70 мм	м2	2118	5 374	11 382 132	1 752,8	1 752,8	9 419 547,20		0	82,76%	1 752,8	*9 419 547*	
7	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84, по основанию, пропитаному битумом дорожным марки Мг и СГ (0,4 л/м2), Н-50 мм	м2	2118	4 746	10 052 028	1 752,8	1 752,8	8 318 788,80		0	82,76%	1 752,8	*8 318 789*	
	Бортовые камни													
8	Бордюр БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91)	мп	242,6	8 390	2 035 414	242,6	242,6	2 035 414,00		0	100%	242,6	*2 035 414*	
9	Поребрик БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91)	мп	16	6 360	101 760	16,0	16,0	101 760,00		0	100%	16,0	*101 760*	
	Тротуар, брусчатка, ТИП II							-				-	-	
10	Песок, Н-0,2 м	м2	5,1	2 315	11 807			-		0	0%	-	-	
11	Бетон В15, Н-0,12 м	м2	5,1	5 475	27 923			-		0	0%	-	-	
12	Сухая песчано-цементная смесь, Н-0,03 м	м2	5,1	1 080	5 508			-		0	0%	-	-	
13	Устройство брусчатки	м2	5,1	13 035	66 479			-		0	0%	-	-	
	Озеленение							-				-	-	
14	Устройство ДЭС из песка Н-0,05 м	м2	413,7	490	202 713			-		0	0%	-	-	
15	Устройство газона с добавлением растительной земли Н-0,2 м	м2	413,7	2348	971 368			-		0	0%	-	-	
16	Посев газона	м2	413,7	780	322 686			-		0	0%	-	-	
	ИТОГО				38 585 260			*31 863 754,80*					*31 863 754,8*	
	Подготовительные работы							-				-	-	

1	Срезка грунта, устройство дорожного корыта, погрузка грунта на автомашины и вывоз с территории строительства	м3	1026,64	1 215	1 247 367,6	1026,64	1026,64	1 247 367,60		0	100%	1 026,6	*1 247 368*	
	Бортовые камни							-				-	-	
2	Бордюр БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91)	мп	35,5	8 390	297 845,0	35,5	35,5	297 845,00		0	100%	35,5	*297 845*	
3	Поребрик БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91)	мп	158,2	6 360	1 006 152,0	158,2	158,2	1 006 152,00		0	100%	158,2	*1 006 152*	
	Тротуар, брусчатка, ТИП II							-				-	-	
4	Демонтаж поребрика, погрузка строительного мусора на автомашины, вывоз с территории строительной площадки	мп	79,6	1 500	119 400,0	79,6	79,6	119 400,00		0	100%	79,6	*119 400*	
5	Демонтаж брусчатки с сохранением материала для дальнейшего использования, перенос брусчатки для складирования на расстояние до 100 м	м2	174,4	1 500	261 600,0	174,4	174,4	261 600,00		0	100%	174,4	*261 600*	
6	Устройство основания из щебеночной смеси С6, Н-200 мм	м2	174,4	3 152	549 708,8	174,4	174,4	549 708,80		0	100%	174,4	*549 709*	
7	Устройство основания из отсева Н-0,05 м	м2	174,4	1 510	263 344,0	174,4	174,4	263 344,00		0	100%	174,4	*263 344*	
8	Устройство брусчатки (материал б/у) с заполнением швов песком	м2	174,4	6 035	1 052 504,0	174,4	174,4	1 052 504,00		0	100%	174,4	*1 052 504*	
	Озеленение							-				-	-	
9	Устройство покрытия из щебня фр.20-40 мм Н-0,1 м	м2	153,5	1680	257 880,0	153,5	153,5	257 880,00		0	100%	153,5	*257 880*	
	ИТОГО				5 055 801,4			*5 055 801,40*					*5 055 801,4*	
	Всего, с учетом всех затрат, налогов, сборов, обязательных платежей в бюджет, НДС 12%:				*43 641 061,4*			*36 919 556,2*					*36 919 556,2*	

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникации: Исп-е док-е сдано
4. Этап работы: 4.1 Завершен:
   4.2 Не завершен:

Уборка строительного мусора:

Заказчик: Директор ТОО "Orbis Construction" _____ **Моминов Р.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: Зам.директора ТОО "АЖЭГ-Астана" _____ **Гюлбудагян А.Ж.**

Руководитель проекта: _____ **Юрьев Д.Ю.**

Начальник участка: _____ **Нигматулин Э.Р.**

Начальник ПТО: _____ **Куаншалиева Л.Х.**

Инженер ПТО: _____ **Идрисов А.С.**