Заказчик: ГУ "Отдел строительства Караганды"
Подрядчик: ТОО "CK NEW CITY"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор действует до 31 декабря 2025 года

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы		код
60140010714	150440015031			№28	17.07.2023г.			
				Доп. согл. №28/2	22.04.2024г.			
				Доп. согл. №28/4	18.11.2024г.			
				Доп. согл. №28/5	24.12.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)	921 485 321,83	921 485 321,83	64 086 724,18				7 690 406,90	71 777 131,08
удержание аванса 30%	276 445 596,55	276 445 596,55	19 226 017,25				2 307 122,07	21 533 139,32
Итого к оплате	**645 039 725,28**	**645 039 725,28**	**44 860 706,92**					**50 243 991,75**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города** **Руководитель** _____ **Нуралиев М.Т.** **БИН 060140010714**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "CK NEW CITY"** **Директор** _____ **Досмухамбетова Д.Б.** **БИН 150440015031**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Директор** _____ **Рысжанов А.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "СК NEW CITY"**

Наименование стройки **Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район,Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта **Жилой дом**

Акт приемки выполненных работ №10
за май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по порядку по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54000773**
		Раздел 1.	**Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы**				**51087497**
		Подраздел 1.1.	**ПРОЕМЫ**				**32701980**
			Витражи наружные				
1	240	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	317,5	21 128	6708140
2	+	223-204-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7/Витражи из ПВХ/**	$м^2$	317,5	57 515	18261012
			Усиление каркаса витраж В-1				
3	+	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,8395	222 475	186768
4	+	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/60х60х3/**	т	0,208	367 412	76422
5	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/25х25х1,5/**	м	493	1 876	924868
6	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/45х45х3/**	м	65	1 876	121940
7	+	243-907-2931 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 2,5 мм/20х40х3/**	м	25	1 359	33975
			Усиление каркаса витраж В-2				

1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	3,7235	222 475	828386
9	+	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/60х60х3/**	**т**	1,144	367 412	420319
10	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/25х25х1,5/**	**м**	2 178	1 876	4085928
11	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/45х45х3/**	**м**	280,5	1 876	526218
			Усиление каркаса витраж В-3				
12	+	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,338	222 475	75197
13	+	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/60х60х3/**	**т**	0,104	367 412	38211
14	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/25х25х1,5/**	**м**	195	1 876	365820
15	+	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм/45х45х3/**	**м**	26	1 876	48776
		Подраздел 1.2.	**Внутренняя отделка**				**13994855**
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 1-1) на		
			Стены или перегородки				
16	440	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	573,6	3 992	2289811
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 3-1) на		
			Стены или перегородки				
17	461	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	987,75	4 782	4723420
					План на отм. 0.000 ... +11.400 (Тип квартиры 4-1) на		
			Стены или перегородки				
18	468	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	1 257,6	4 782	6013843
					План на отм. 0.000 ... +11.400 / Лестничная клетка		
			Стены или перегородки				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	475	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	184,5	4 782	882279
					План на отм. 0.000 / Тамбур		
			Стены или перегородки				
20	482	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,88	4 782	85502
		Подраздел 1.3.	**Кровля**				**1208774**
21	155	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	5,23	9 725	50862
22	157	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,3546	9 725	42348
23	159	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,8804	9 725	47462
24	161	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	7,307	9 725	71061
25	164	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	878	353	309934
			Боковые слуховые окна (2шт)				
26	+	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окна слуховые.Устройство**	слуховое окно	2	33 567	67134
27	+	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	$м^3$	0,344	103 238	35514
28	+	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,008	108 057	864
29	+	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,352	9 725	3423
30	+	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	16	9 554	152864

1	2	3	4	5	6	7	8
31	+	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,9968	7 125	14227
32	+	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,2	108 057	21611
33	+	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	11,52	7 573	87241
34	+	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9	2 297	20673
35	+	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9	1 832	16488
36	+	1120-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 $м^2$. Установка	решетка	2	10 490	20980
37	+	261-302-0120 *РСНБ РК 2022 прим.*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм/Решетки треугольные вентиляционные/	$м^2$	3	4 767	14301
			Аэратор				
38	+	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт.	6	3 261	19566
39	+	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Проходной элемент ROOT, темно-коричневый.	шт.	6	5 928,83	35573
40	+	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700, труба, темно-коричневый.	шт.	6	21 242,45	127455
41	+	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700, колпак, темно-коричневый.	шт.	6	8 198,86	49193
		Подраздел 1.4.	**Устройство крышек козырьков балконов**				**892214**
			Козырек-1				
42	+	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1006	344 385	34645
43	+	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1006	48 896	4919
44	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х50х3/	т	0,1006	372 115	37435

1	2	3	4	5	6	7	8
45	+	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10,2	4 170	42534
46	+	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/150х20/	$м^3$	0,06	108 057	6483
47	+	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/50х50/	$м^3$	0,1	108 960	10896
48	+	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,73	3 502	41078
			Козырек-2				
49	+	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,034	344 385	11709
50	+	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,034	48 896	1662
51	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х50х3/	т	0,034	372 115	12652
52	+	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	2,9	4 170	12093
53	+	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/150х20/	$м^3$	0,02	108 057	2161
54	+	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/50х50/	$м^3$	0,03	108 960	3269
55	+	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,335	3 502	11679
			Козырек-3				
56	+	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,396	344 385	136376
57	+	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,396	48 896	19363
58	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х50х3/	т	0,396	372 115	147358
59	+	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	35,2	4 170	146784
60	+	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/150х20/	$м^3$	0,22	108 057	23773

1	2	3	4	5	6	7	8
61	+	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/50х50/	$м^3$	0,4	108 960	43584
62	+	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	40,48	3 502	141761
		Подраздел 1.5.	**Крыльцо Кр-1**				**654808**
63	532	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	$м^3$	12,672	3 581	45378
64	533	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	4,56	46 395	211561
65	534	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,07569	64 731	4899
66	535	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07569	405 194	30669
67	536	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	29,31	12 361	362301
		Подраздел 1.6.	**Вход в подвал. Крыльцо Кр-2**				**1634866**
68	577	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	4,22	47 090	198720
69	578	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09132	405 194	37002
70	579	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02272	339 665	7717
71	580	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01568	353 133	5537
72	581	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг /МН 117-5/. Установка	т	0,0324	1 432 162	46402
			Стойки Ст-1				
73	582	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,45114	87 097	39293
74	583	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42426	1 184 085	502360
75	584	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02688	1 131 374	30411
			Покрытия				

1	2	3	4	5	6	7	8
76	585	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1928	344 160	66354
77	586	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1928	1 184 085	228292
78	587	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,67426	3 373	62988
79	588	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	14,9	5 527	82352
80	589	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,135	2 937	50325
81	590	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,92	7 573	37259
			Ограждение ОГ-1				
82	591	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16786	259 136	43499
83	592	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16786	1 146 761	192495
84	593	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,86794	793	3860
		Раздел 2.	**Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация**				**976232**
		Подраздел 2.1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п**				**230753**
			Водомерный узел				
85	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	56 442	56442
86	2	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165983
87	3	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
88	4	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм /патрубок/	м	0,446	2 402	1071
89	5	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /патрубок/	м	0,2	813	163
90	6	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476	952

1	2	3	4	5	6	7	8
91	7	242-301-1201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п /15ч8р1/ ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
92	8	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	2	592	1184
93	9	241-119-0405 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	шт.	1	393	393
		Подраздел 2.2.	**Пробивка отверстий для канализации**				**375174**
			План на отм. 0,000				
94	+	1146-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм	отверстие	19	3 291	62529
			План на отм. +2,800, +5,600, +8,400, +11,200				
95	+	1146-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм	отверстие	76	3 291	250116
			План чердака				
96	+	1146-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 110 мм	отверстие	19	3 291	62529
		Подраздел 2.3.	**Приборы**				**370305**
97	188	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	45	-35 069	-1578105
98	+	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	45	43 298	1948410
		Раздел 3.	**Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция**				**1937044**
			Отопление				
99	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	27	-5 878	-158706
100	7	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	165	-2 063	-340395
101	+	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	324	5 604	1815696
			Отопление.Лестничной клетки				
102	+	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	14,9	11 212	167059
103	+	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	8 958	268740
104	+	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	30	5 604	168120

1	2	3	4	5	6	7	8
105	+	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**15**	**782**	**11730**
106	+	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**15**	**320**	**4800**
			ВСЕГО	**Тенге**			**54000773**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге	7,1%		3 834 055
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		162 002
			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	Тенге	0,002		108 002
			ВСЕГО	**Тенге**			**58 104 832**
			Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		2 905 242
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	3%		1 743 145
			В прогнозных ценах 2024 г.	Тенге	1,075		67 459 710
			Итого с учетом скидки к=0,95	Тенге	0,9		64 086 724,18
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	Тенге	1		7 690 406,90
			ИТОГО	**Тенге**			**777 131,08**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"** **Руководитель**_____ **Бакалиев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор**_____ **Досмуханбетова Д.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Эксперт**_____ **Кыдырбай Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Red line PRO"** **Эксперт**_____ **Әліпбек Ө.Н.**