Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Субподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8 ; тел: +7/7242/255470)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор субподряда		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№21/07-21	21.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	138 264 297,04		-	-	-	-	-	14 814 031,83	
За отчетный период:	**138 264 297,04**	**123 450 265,23**	-	-	-	-	-	**14 814 031,83**	**138 264 297,04**

Генподрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 40007474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

БИН: 0201 4000 3665
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Субподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8 ; тел: +7/7242/255470)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Октябрь 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,00										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3427,27		153,64	145,41	526559	498346	--	110372	687886
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	28212	125083		50955	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	890,2		169,00	159,95	150445	142385	--	31535	196539
		НР - 72%; СП - 8%				9,05	40,15	8061	35738		14558	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	м3 грунта	133,53		1428,76	141,82	190783	18937	--	129252	345637
		НР - 72%; СП - 8%				1286,94	57,44	171845	7671		25603	

4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	4451		49,84	49,84	221842	221842	--	58303	302557
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	80977		22412	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4451		42,65	42,65	189820	189820	--	49887	258884
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	69288		19177	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3115,7		49,84	49,84	155290	155290	--	40812	211790
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	56684		15688	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1430,8		34,93	34,93	49981	49981	--	13136	68166
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	18244		5049	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	613,2		860,22	--	527487	--	--	379791	979860
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	527487	--		72582	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1430,8		159,33	75,52	227968	108056	--	122141	378118
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	119912	49727		28009	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1430,8		80,97	69,41	115856	99306	3004	26393	153629
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	13546	23111		11380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	143,08	21,00				3005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2356031	1483962	3004	961622	3583066
								869064	466523	--	265413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2356031				
	Материалы		Тенге					3005				
	Всего заработная плата		Тенге						1335587			
		Накладные расходы	Тенге					961623				
		Сметная прибыль	Тенге					265412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3583066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1250
		Сметная заработная плата	Тенге						1335587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3583066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1250
		Сметная заработная плата	Тенге						1335587			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1622,65	488,11	486,52	792031	789447	136	169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%				1,51	143,68	2448	233148		76933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,004**	**6,4906**	**21,00**				**136**		
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные	м3		1866,0475	2958,00	--	5519769	--	5519769	--	5961350
		СП - 8%				--	--	--	--		441581	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		1370	1398,16	75,45	1915484	103369	1598965	234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	213150	36640		172023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0579**	**79,323**	**19149,00**				**1518956**		
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия		1370	1238,48	18,49	1696716	25335	1521580	151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%				109,34	8,61	149801	11790		147889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,058**	**79,46**	**19149,00**				**1521580**		
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**386,3699**	**18840,00**				**7279209**		
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%				--	--	--	--		126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%				--	--	--	--		126385	

18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т		1,88435	236183,00	--	445051	--	445051	--	480656
		СП - 8%				--	--	--	--		35604	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%				9858,75	962,15	434179	42373		160101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,7006	18840,00				842159		
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%				--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%				--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1105	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,02273	112,00				3		
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%				--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,95365	18840,00				55647		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		66	1868,04	1025,25	123290	67667	29308	50976	188207
		НР - 118%; СП - 8%				398,71	255,83	26315	16885		13941	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,023	1,518	16214,00				24613		
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	351		2140,81	1005,33	751425	352870	236748	294834	1129960
		НР - 118%; СП - 8%				460,99	250,86	161807	88052		83701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,034	11,934	16214,00				193498		
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	138		2741,80	1280,66	378368	176731	104785	166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%				701,82	319,56	96852	44100		43575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0418	5,7684	16214,00				93529		
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	144		4453,40	2246,14	641290	323444	163903	276889	991633
		НР - 118%; СП - 8%				1069,05	560,48	153943	80709		73454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0626	9,0144	16214,00				146159		
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	74,03		26066,00	--	1929666	--	1929666	--	2084039
		СП - 8%				--	--	--	--		154373	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	49,94		24401,00	--	1218586	--	1218586	--	1316073
		СП - 8%				--	--	--	--		97487	
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	191,07		20873,00	--	3988204	--	3988204	--	4307260
		СП - 8%				--	--	--	--		319056	
32	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	315,04		270,00	--	85061	--	85061	--	91866
		СП - 8%				--	--	--	--		6805	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23		23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	44,0946	17049,00				751769		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										

34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1995	87		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,041051	112,00				5		
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		0,14661	229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ										
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	14120	616		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,290567	112,00				33		
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,03774	236183,00	--	245097	--	245097	--	264704
		СП - 8%				--	--	--	--		19608	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		1769	870,31	19,70	1539570	34847	1015686	459160	2158629
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	489037	4684		159898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4245,6	223,00				946769		
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		265	2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	59018	2456		48392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	583	226,00				131758		
39.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1113	223,00				248199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					38682475	2907145	32199429	4080662	46184187
								3575899	733377	--	3421051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38682475				
	Материалы		Тенге					14837444				
	Всего заработная плата		Тенге						4309276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4620701				

	Местные материалы		Тенге					12741285				
		Накладные расходы	Тенге					4080662				
		Сметная прибыль	Тенге					3421051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46184188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3460
		Сметная заработная плата	Тенге						4309276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46184188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3460
		Сметная заработная плата	Тенге						4309276			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт		58	594,90	239,80	34504	13908	10721	15268	53755
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	9875	3064		3982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	0,6612	16214,00				10721		
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3		1,171	67735,00	--	79318	--	79318	--	85663
		СП - 8%				--	--	--	--		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					113822	13908	90039	15268	139418
								9875	3064	--	10327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					113822				
	Материалы		Тенге					10721				
	Всего заработная плата		Тенге						12939			
	Местные материалы		Тенге					79318				
		Накладные расходы	Тенге					15268				
		Сметная прибыль	Тенге					10327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12939			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт		10	2364,92	758,10	23649	7581	9091	10138	36490
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	6977	1614		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,04996	0,4996	16214,00				8101		

43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		56	3056,09	895,25	171141	50134	73642	68235	258527
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	47365	10462		19150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	4,0404	16214,00				65511		
44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		502,38	6507,00	--	3268987	--	3268987	--	3530506
		СП - 8%				--	--	--	--		261519	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03088	236183,00	--	7293	--	7293	--	7877
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		3	1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1445	868		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0384	16214,00				623		
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3		0,114	96006,00	--	10945	--	10945	--	11820
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ										
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,75	46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	30849	732		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,77625	18575,00				32994		
48.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0105	497896,00				5228		
48.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,10885	25040,00				2726		
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%				--	--	--	--		8227	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	

		ГИЛЬЗЫ											
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	8711	20		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03615	654755,00				23669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3705187	63494	3546345	117785	4128812
								95347	13696	--	305837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3705187				
	Материалы		Тенге					154628				
	Всего заработная плата		Тенге						109043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111787				
	Местные материалы		Тенге					3279931				
		Накладные расходы	Тенге					117786				
		Сметная прибыль	Тенге					305838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	141818	32757		45533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	57,57824	3228,00				185863		
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%				347,64	35,81	156380	16108		50397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	13,764798	16819,00				231510		
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%				40,06	8,42	18021	3788		16040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

56.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	9,176532	16819,00				154340		
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%				137,70	0,53	66276	255		11565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,770109	19775,00				15229		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1134921	128522	623904	409278	1667734
								382494	52907	--	123535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1134921				
	Материалы		Тенге					623904				
	Всего заработная плата		Тенге						435402			
		Накладные расходы	Тенге					409278				
		Сметная прибыль	Тенге					123536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1667734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						435402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1667734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						435402			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									55703217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4932679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4597032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1269567			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							36462721		
		- Накладные расходы	Тенге								5584615	
		- Сметная прибыль	Тенге								4126163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		204	14293,26	2103,50	2915825	429114	780553	1674643	4957705
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	1706158	94534		367237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	46,92	16555,00				776761		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		153,403125	23830,00	--	3655596	--	3655596	--	3948044

		СП - 8%			--	--	--	--		292448	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	120,404	45743,00	--	5507640	--	5507640	--	5948251
		СП - 8%			--	--	--	--		440611	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	50,162	89406,00	--	4484784	--	4484784	--	4843566
		СП - 8%			--	--	--	--		358783	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	107	13611,80	2419,90	1456463	258929	453019	749052	2381955
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	744515	60917		176441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225 24,075	16555,00				398562		
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	80,321875	23830,00	--	1914070	--	1914070	--	2067196
		СП - 8%			--	--	--	--		153126	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	131,208	45743,00	--	6001848	--	6001848	--	6481995
		СП - 8%			--	--	--	--		480148	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,6175	45743,00	--	1857966	--	1857966	--	2006604
		СП - 8%			--	--	--	--		148637	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,3705	89406,00	--	2178869	--	2178869	--	2353178
		СП - 8%			--	--	--	--		174310	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	2176,02	108,59	77466	3866	11880	58259	146583
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	61720	924		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,73692	16119,00				11878		
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		6,907824	89406,00	--	617601	--	617601	--	667009
		СП - 8%				--	--	--	--		49408	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		35,6	289,96	--	10322	--	--	9600	21516
		НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	10322	--		1594	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		204	11200,74	1569,15	2284951	320106	729668	1218269	3783478
		НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	1235177	74790		280258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	44,064	16555,00				729480		
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт		301,686	34905,00	--	10530350	--	10530350	--	11372778
		СП - 8%				--	--	--	--		842428	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		489,6	2444,08	116,07	1196621	56830	167811	916541	2282215
		НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	971980	13548		169053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	10,13472	16555,00				167780		
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт		95,001984	34905,00	--	3316044	--	3316044	--	3581328
		СП - 8%				--	--	--	--		265284	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,28086	271125,00	--	76148	--	76148	--	82240
		СП - 8%				--	--	--	--		6092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,49565	339508,32	2226,12	168277	1103	134383	30825	215031
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	32791	354		15928	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,49565	271125,00				134383		
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,49565	242664,00	--	120276	--	120276	--	129899
		СП - 8%				--	--	--	--		9622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					48371119	1069948	42538506	4657189	57270571
								4762663	245067	--	4242266	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48371119				
	Материалы		Тенге					2277314				
	Всего заработная плата		Тенге						5007730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5766091				
	Местные материалы		Тенге					34495102				
		Накладные расходы	Тенге					4657189				
		Сметная прибыль	Тенге					4242265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57270572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4266
		Сметная заработная плата	Тенге						5007730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57270572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4266
		Сметная заработная плата	Тенге						5007730			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		216	594,90	239,80	128499	51797	39925	56862	200190
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	36777	11411		14829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	2,4624	16214,00				39925		
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		20	2268,47	1298,16	45369	25963	674	28852	80160
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	18732	5720		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	14668,00				675		
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		48,69	67735,00	--	3298017	--	3298017	--	3561859
		СП - 8%				--	--	--	--		263841	

31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,46508		75582,10	6373,66	35152	2964	3869	34165	74862
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	28319	634		5545	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46508		268025,00	--	124653	--	124653	--	134625
		СП - 8%				--	--	--	--		9972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3631691	80724	3467138	119879	4051696
								83828	17765	--	300125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3631691				
	Материалы		Тенге					44469				
	Всего заработная плата		Тенге						101592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124653				
	Местные материалы		Тенге					3298017				
		Накладные расходы	Тенге					119879				
		Сметная прибыль	Тенге					300126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4051695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						101592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4051695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						101592			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15		2364,92	758,10	35474	11372	13636	15207	54735
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	10466	2421		4054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996	0,7494	16214,00				12151		
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	92		3056,09	895,25	281160	82363	120983	112101	424722
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	77814	17187		31461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	6,6378	16214,00				107625		
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	4		8976,40	1565,65	35906	6263	10721	23981	64678

		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	18922	1401		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,103	0,412	18575,00				7653		
35.2	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0344	0,1376	16214,00				2231		
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2		2974,7	6507,00	--	19356373	--	19356373	--	20904883
		СП - 8%				--	--	--	--		1548510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					19708913	99997	19501713	151289	21449018
								107202	21009	--	1588816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19708913				
	Материалы		Тенге					145340				
	Всего заработная плата		Тенге						128211			
	Местные материалы		Тенге					19356373				
		Накладные расходы	Тенге					151289				
		Сметная прибыль	Тенге					1588816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21449018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						128211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21449018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						128211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									82771285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4953693				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1250669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						283840			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							65507357		
		- Накладные расходы	Тенге								4928357	
		- Сметная прибыль	Тенге								6131207	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	138474502			138474502
Всего по главе	**138474502**	**0**		**138474502**
Временные здания и сооружения 0,9%	1246271			1246271
Всего по главе	**1246271**			**1246271**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**139720773**	**0**		**139720773**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	1508984			1508984

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4924404	4924404
Всего по главе	**1508984**		**4924404**	**6433389**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**141229757**	**0**	**4924404**	**146154161**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2824595			2824595
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**144054352**	**0**	**4924404**	**148978756**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	77789350	0	2659178	80448528
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	69580638	0	2378569	71959206
Итого по акту выполненных работ	147369987,63	0,00	5037747,21	152407734,84
Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика К=0,9	132632988,87	0,00	4533972,49	137 166 961,36
Итого с понижающим коэффициентом Субподрядчика К=0,9	119369689,98	0,00	4080575,24	123 450 265,23
НДС- 12 %			14814031,83	14 814 031,83
Всего по акту выполненных работ	**119369689,98**	**0,00**	**18894607,07**	**138 264 297,04**

Генподрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)