Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО» БИН 670340000048
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2, телефон 87153879073

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройк Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Наименование объект: Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Договор подряда № 347 от 11.06.2021 года

Акт выполненных работ №1 за июнь 2021 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ по сме	Шифр норм, код	ё	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
					на	по	Всего зарплата	эксплуата в т. ч.	Всего зарплата	эксплуатаци в т. ч.	материалы оборудован	Сметная		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	**1**	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**108**		**1894,26**	**112,35**	**204580**	**12133**	**--**	**142349**	**374684**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1781,91**	**48,71**	**192447**	**5261**		**27754**		
2	**2**	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**218,35**		**323,98**	**--**	**70741**	**--**	**--**	**50934**	**131409**	
			НР - 72%; СП - 8%				**323,98**	**--**	**70741**	**--**		**9734**		
3	**3**	**1207-0101-**	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**1809**		**100,49**	**2,65**	**181786**	**4793**	**--**	**129174**	**335836**	
			НР - 72%; СП - 8%				**97,84**	**1,34**	**176993**	**2415**		**24877**		
4	**4**	**1212-0104-**	**Очистка вручную от краски известковой с**	**м2**	**3600**		**152,90**	**--**	**550447**	**--**	**--**	**396322**	**1022511**	
			НР - 72%; СП - 8%				**152,90**	**--**	**550447**	**--**		**75742**		
5	**5**	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**441,1**		**704,41**	**53,55**	**310717**	**23619**	**--**	**214243**	**566956**	
			НР - 72%; СП - 8%				**650,87**	**23,72**	**287098**	**10462**		**41997**		
6	**6**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**463**		**746,91**	**29,35**	**345820**	**13588**	**--**	**244137**	**637154**	
			НР - 72%; СП - 8%				**717,56**	**14,79**	**332233**	**6847**		**47197**		

7	7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	96	1267,93	55,30	121722	5308	--	85544	223847
			НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	116413	2398		16581	
8	8	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	763,28	438,09	18,95	334388	14467	--	235592	615578
			НР - 72%; СП - 8%			419,14	9,55	319921	7290		45598	
9	9	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	79,24	863,28	--	68406	--	--	49252	127071
			НР - 72%; СП - 8%			863,28	--	68406	--		9413	
10	10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	990,42	154,17	18,79	152693	18611	--	100564	273517
			НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	134082	5590		20261	
11	11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	990,42	221,86	11,85	219738	11733	--	152301	401802
			НР - 72%; СП - 8%			210,02	3,56	208005	3524		29763	
12	12	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	990,42	248,51	1,55	246132	1535	--	176110	456020
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	244597	--		33779	
13	13	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0.8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж	м2	990,42	165,75	5,84	164163	5784	--	116081	302663
			НР - 72%; СП - 8%			159,91	2,87	158379	2844		22419	
14	14	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	491	149,78	0,23	73541	111	--	52870	136524
			НР - 72%; СП - 8%			149,55	--	73430	--		10113	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3044873**	**111682**	--	**2145473**	**5605572**
								2933191	**46631**	--	**415228**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3044873**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2979822**			
			Накладные расходы	Тенге				**2145472**				
			Сметная прибыль	Тенге				**415228**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5605572**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3300**

			Сметная заработная плата	Тенге					2979822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5605572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3300
			Сметная заработная плата	Тенге					2979822			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

Мягкая кровля

15	95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1.25	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру**	м2 изолируемойповерхности	530,5	365,51	15,16	193905	8040	140689	43294	256175
			НР - 92%; СП - 8%			85,16	3,55	45176	1883		18976	
16	96	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1.25	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	34,93299	4774,52	2097,45	166788	73270	--	102796	291151
			НР - 92%; СП - 8%			2677,07	521,48	93518	18217		21567	
17	97	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1.25	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	530,5	1028,30	63,30	545514	33579	214936	280094	891657
			НР - 92%; СП - 8%			559,85	14,05	296999	7451		66049	
18	98	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	63,66	23984,00	--	1526821	--	1526821	--	1648967
			СП - 8%			--	--	--	--		122146	
19	99	1112-0101-1701 РСНБ РК	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки	530,5	700,25	124,28	371485	65932	178208	131680	543418
			НР - 92%; СП - 8%			240,05	29,75	127345	15785		40253	
20	100	1112-0101-1702 РСНБ РК	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-**	м2 стяжки	530,5	512,22	27,60	271732	14641	150970	101000	402550
			НР - 92%; СП - 8%			200,04	6,90	106121	3661		29819	
21	101	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,58089	16217,64	1685,70	25638	2665	49	21850	51288
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	22924	1088		3799	
22	102	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,58089	336490,00	--	531954	--	531954	--	574510
			СП - 8%			--	--	--	--		42556	

23	103	1112-0101-0104 РСНБ РК	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	453,9	1809,54	26,04	821413	11821	688039	114803	1011113
			НР - 92%; СП - 8%			267,78	7,12	121553	3233		74897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4455251	209947	3431666	795517	5670829
								813636	51317	--	420062	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4455251				
			Материалы	Тенге				1372892				
			Всего заработная плата	Тенге					864953			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2058775				
			Накладные расходы	Тенге				795517				
			Сметная прибыль	Тенге				420061				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5670829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					864953			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5670829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					864953			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11276401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3746827				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					321629			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97949			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3431666		
			- Накладные расходы	Тенге							2940990	
			- Сметная прибыль	Тенге							835290	
			Итог по акту	Тенге								11276401
			Итого с коэффициентом конкурсного ценое предложения К=1,000159101635	Тенге								11278195,09
			НДС 12%	Тенге								1353383,41
			Всего	Тенге								12631578,50

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН: 990840002099
Директор Гамаюнов Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО»
Руководитель Абдрахманов Ауантельды Еслямбекович

Эксперт технического надзора:
Штейнгауэр Татьяна Николаевна аттестат № KZ19VJE00028276 от 28.06.2017 г. приказ №2 от16.06.2021 г.

Эксперт авторского надзора: _____
Авхадов Хамзат Алиевич аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.07.2017 г., приказ № 5 от 15.06.2021 года.