Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО» БИН 670340000048
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Молодежная, 2, телефон 87153879073

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройк Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Наименование объект: Капитальный ремонт здания Больше-Малышенской средней школы по адресу: СКО, Кызылжарский район, с Большая Малышка

Договор подряда № 347 от 11.06.2021 года

Акт выполненных работ №3 за июль 2021 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ по сме	Шифр норм, код	Наименование работ	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
					на	по	Всего зарплата	эксплуата в т. ч.	Всего зарплата	эксплуатаци в т. ч.	материалы оборудован	Сметная		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Полы 1 этажа														
Тип пола 3														
1	**58**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,7705**		**1603,75**	**102,49**	**100668**	**6433**	**49341**	**43030**	**155194**	
			НР - 94%; СП - 8%				**715,21**	**14,06**	**44894**	**882**		**11496**		
2	**59**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,7705**		**1011,68**	**50,71**	**63504**	**3183**	**33234**	**25935**	**96594**	
			НР - 94%; СП - 8%				**431,53**	**8,01**	**27087**	**503**		**7155**		
3	**60**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**62,7705**		**780,17**	**34,05**	**48972**	**2138**	**23885**	**22534**	**77226**	

			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	22949	1023		5720	
4	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,7705	691,77	23,14	43423	1452	23818	17700	66012
			НР - 94%; СП - 8%			289,19	10,78	18153	677		4890	
5	62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	62,7705	3879,26	87,61	243503	5499	156360	79067	348375
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	81644	2470		25806	
6	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумноймастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,4135	1603,75	102,49	138586	8857	67925	59237	213649
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	61804	1215		15826	
7	65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	86,4135	2023,36	101,42	174845	8764	91501	71407	265953
			НР - 94%; СП - 8%			863,06	16,03	74580	1385		19700	
8	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные из бетона В22,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,962025	32523,40	9,00	421569	117	370059	48309	507469
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	51393	--		37590	

		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
				т	**0,2298599**	**16217,64**	**1685,70**	**3728**	**387**	**8**	**3177**	**7457**
			НР - 91%; СП - 8%			**14500,58**	**688,03**	**3333**	**158**		**552**	
10	**68**	**2105-0308-0105 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**									
				м2	**86,4135**	**513,00**	**--**	**44330**	**--**	**44330**	**--**	**47877**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3546**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
				Тенге				**1283127**	**36831**	**860461**	**370396**	**1785806**
								385836	**8313**	**--**	**132281**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1283127**				
			Материалы	Тенге				**816130**				
			Всего заработная плата	Тенге					**394149**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**44330**				
			Накладные расходы	Тенге				**370396**				
			Сметная прибыль	Тенге				**132282**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1785804**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
			Сметная заработная плата	Тенге					**394149**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1785804**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
			Сметная заработная плата	Тенге					**394149**			
			Итог по акту	Тенге								**1785806**
			Итого с коэффициентом конкурсного ценое предложения К=1,000159101635	Тенге								**1786090,13**

	Тенге	214330,82
НДС 12%	Тенге	2000420,95
Всего		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН: 990840002099
Директор Гахабилов Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Кызылжарского района» КГУ «Управление образования акимата СКО»
Руководитель Абдрахманов Амангельды Еслямбекович

Эксперт технического надзора: _____
Штейнгауер Татьяна Николаевна аттестат № KZ19VJE00028276 от 28.06.2017 г. приказ №2 от16.06.2021 г.

Эксперт авторского надзора: _____
Авхадов Хамзат Алиевич аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.07.2017 г., приказ № 5 от 15.06.2021 года.