Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**
Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Шегебаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43-А	20.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по освещению улиц Шегебаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района	**2830126,15**	**2526898,35**							**303227,80**	**2830126,15**
	Итого за стройку										
	В том числе за Декабрь	**2830126,15**	**2526898,35**							**303227,80**	**2830126,15**
	Итого к оплате										**2830126,15**

М.П.

Генподрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Шегебаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Шегебаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43-А** от **20.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62 5854,38	116,93 45,62	7433,00 5854,00	117,00 46,00	1461,00	4248,00 934,00	12615,00
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00	1269,00	17128,00
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5923,35 3902,92	1854,32 732,59	5923,00 3903,00	1855,00 733,00	166,00	3338,00 741,00	10002,00
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601	шт.	1	221638,00		221638,00		221638,00		221638,00
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843,00 1698,00	109,00 46,00	37,00	1255,00 248,00	3346,00
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00	1349,00	18207,00
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	7	12405,34 5754,76	6430,90 2719,25	86837,00 40283,00	45017,00 19035,00	1538,00	47454,00 10743,00	145034,00
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	2,744	39145,00		107414,00		107414,00	8593,00	116007,00
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1428	918439,54 102040,56	1908,98 812,07	131153,00 14571,00	273,00 116,00	116309,00	13365,00 11561,00	156079,00
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28	1184,12 399,54	27,97 3,83	33155,00 11187,00	783,00 107,00	21185,00	10504,00 3493,00	47152,00
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	7	104563,00		731941,00		731941,00	58555,00	790496,00
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	11266,00		78862,00		78862,00	6309,00	85171,00
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка		7	2752,29	254,15	19266,00	1779,00	206,00	14468,00	36433,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				светильник		2468,75	114,83	17281,00	804,00		2699,00	
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017		7	40125,00		280875,00		280875,00		303345,00
				шт.							22470,00	
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,25	134842,20	42546,57	33711,00	10637,00	7837,00	15037,00	52648,00
				км линии		60949,63	14234,36	15237,00	3559,00		3900,00	
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,25	604930,00		151233,00		151233,00		163332,00
				км							12099,00	
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,042	133443,00		5605,00		5605,00		6053,00
				км							448,00	
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10	425,31	180,18	4253,00	1802,00	573,00	1820,00	6559,00
				м кабеля		187,83	64,95	1878,00	650,00		486,00	
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		10	451,97	190,29	4520,00	1903,00	551,00	1980,00	7020,00
				м кабеля		206,62	68,41	2066,00	684,00		520,00	
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,02	1159160,00		23183,00		23183,00		25038,00
				км							1855,00	
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		2	37109,97	25766,14	74220,00	51532,00	148,00	33492,00	116329,00
				шт.		11269,92	11988,73	22540,00	23977,00		8617,00	
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25		2	13969,00		27938,00		27938,00		30173,00
				шт.							2235,00	
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной		7	2873,00		20111,00		20111,00		21720,00
				шт.							1609,00	
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		12,6	647,00		8152,00		8152,00		8804,00
				м							652,00	
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		14	175,00		2450,00		2450,00		2646,00
				шт.							196,00	
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425		4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
				шт.							2090,00	
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		18	1562,00		28116,00		28116,00		30365,00
				шт.							2249,00	
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий		7	657,00		4599,00		4599,00		4967,00
				шт.							368,00	
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		10	184,33	14,70	1843,00	147,00	32,00	1202,00	3289,00
				м		166,46	0,46	1665,00	5,00		244,00	
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		10	431,00		4310,00		4310,00		4655,00
				м							345,00	
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		20	7,51	0,83	150,00	17,00		102,00	272,00
				м кабеля		6,68	0,38	134,00	8,00		20,00	
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		20	40,00		800,00		800,00		864,00
				м							64,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		11	972,08	30,16	10693,00	331,00	7560,00	2096,00	13812,00
				м		254,65	10,04	2801,00	110,00		1023,00	
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		7	3217,55	139,32	22523,00	975,00	14036,00	6009,00	30815,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 заземлитель		**1073,10**	**0,00**	**7512,00**	**0,00**		**2283,00**	
35	**35**	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**		**3,6**	**223,82**	**223,82**	**806,00**	**806,00**		**177,00**	**1062,00**
				м³ грунта		**0,00**	**68,39**	**0,00**	**246,00**		**79,00**	
36	**36**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**2,4**	**1242,92**	**0,00**	**2983,00**	**0,00**		**2148,00**	**5541,00**
				м³ грунта		**1242,92**	**0,00**	**2983,00**	**0,00**		**410,00**	
			ИТОГО по акту					**2197380,00**	**118083,00**	**1706069,00**	**158695,00**	**2526831,00**
								151593,00	**50126,00**	**221638,00**	**170756,00**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									86958,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**2613789,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									46103,86
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**2659892,86**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №284 от 17.11.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**2526898,35**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**303227,80**
			ИТОГО									**2830126,15**

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.