Генподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Наименование объекта: **"Строительство уличного освещения в с.Ижевское Аршалинского района Акмолинской области"**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
							17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Директор _____ Нұртай Н.Н.

Субподрядчик :
Руководитель ТОО "Рубин и К"
_____ Жалимбетов Д.М.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Генподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Договор: **№_9_ от _____июня___ 2023 года**

Наименование объекта: **«Строительство уличного освещения в с.Ижевское Аршалинского района Акмолинской области »**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 02-01-01. Наружные освещение									
1	1	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	5	2,589.47	14.39	12947	72	1441	8233	22874
						2,286.82	0.00	11434	0		1694	
2	2	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	5	24,860		124300		124300		134244
											9944	
3	7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	27.16	258.42	258.42	7019	7019		1988	9728
							101.64	0	2761		721	
4	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0.84	3,090.15		2596			1869	4822
						3,090.15		2596			357	
5	11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	340.44	219.58	61279	50346		28690	97167
						120.86	100.51	21755	27554		7198	
6	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2	2,730		5460		5460		7426
											1966	
7	14	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	524.27	225.9	52427	28654	5667	23286	81770
						241.72	81.69	24172	12442		6057	
8	16	243-113-0641 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0.056	1,583,683		88398		88398		88398
		Итого по смете 02-01-01:										**446429**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**446429**
Всего, сметная стоимость СМР												**53571**
НДС 12%												**500000**
Итого к оплате с НДС												

Генподрядчик :

ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Директор _____ Нұртай Н.Н.

Субподрядчик :

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ Жалимбетов Д.М.