Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование работ: "Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каиыр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области"
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2025 года к Договору №8 от 15.03.2024 года

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
						Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каиыр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области	147 735 628,61	84 388 851,40	63 346 777,21		40 043 320,91	35 276 573,40	4 766 747,51	
	В том числе НДС	15 828 817,35				4 290 355,81			
	5 % удержание за гарантия качества	7 386 781,43				2 002 166,05			
	30 % удержание аванса	44 320 688,58				12 012 996,27			
	Всего к оплате с НДС:	96 028 158,60				26 028 158,59			
	В том числе НДС	10 288 731,28				2 788 731,28			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ Суюнбаев Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "KBG City"

_____ Раев С.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е.К.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Инженер: ТОО "KBG City"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 24.01.2025 года к Договору №8 от 15.03.2024 года

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2025 г

по объекту "Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каныр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С. 02-01-01 Общестроительные работы Насосная станция 1 подъема									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	38,024	199,43	189,10	7583	7190	--	1500	9810
		НР - 72%; СП - 8%			10,33	44,47	393	1691		727	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м³ грунта	1,176	4326,87	--	5088	--	--	3664	9452
		НР - 72%; СП - 8%			4326,87	--	5088	--		700	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	31,36	59,93	59,93	1879	1879	--	383	2443
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	531		181	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	31,36	263,83	127,92	8274	4011	--	4337	13620
		НР - 72%; СП - 8%			135,91	56,19	4262	1762		1009	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	31,36	105,48	89,53	3308	2808	97	786	4421
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	403	688		327	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м³ грунта	7,84	1671,16	--	13102	--	--	9433	24338
		НР - 72%; СП - 8%			1671,16	--	13102	--		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39234	15888	97	20103	64084
							23248	4672	--	4747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39234				
	Материалы		Тенге				97				
	Всего заработная плата		Тенге					27920			
		Накладные расходы	Тенге				20103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27920			
		РАЗДЕЛ 2. Колодец									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,23	38492,96	2320,07	85839	5174	65866	14533	108402
		НР - 91%; СП - 8%			6636,52	525,22	14799	1171		8030	
8	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м³ конструкции	2,65	53591,65	4497,42	142018	11919	93221	48380	205630
		НР - 118%; СП - 8%			13916,09	1555,68	36878	4123		15232	
9	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5175,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
10	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	20209,00	--	20209	--	20209	--	21826
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
11	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	37603,00	--	37603	--	37603	--	40611
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
12	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а**	шт.	1	37603,00	--	37603	--	37603	--	40611
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
13	225-101-0615 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	шт.	1	38145,00	--	38145	--	38145	--	41197
		СП - 8%			--	--	--	--		3052	
14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	2718,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
15	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,5	24998,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
16	244-201-0302 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
17	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м²	0,69	43654,00	--	30121	--	30121	--	32531
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
18	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0259	1004968,00	--	26029	--	26029	--	28111
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446725	17093	377955	62913	550410
							51677	5294	--	40772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446725				
	Материалы		Тенге				159088				
	Всего заработная плата		Тенге					56971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218868				
		Накладные расходы	Тенге				62913				
		Сметная прибыль	Тенге				40772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56971			
		РАЗДЕЛ 3. Рама металлическая РМ-1									
21	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06292**	**36580,93**	**15719,40**	**2302**	**989**	**712**	**620**	**3156**
		НР - 69%; СП - 8%			**9545,83**	**4730,91**	**601**	**298**		**234**	
22	**222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**	**0,06292**	**973588,00**	**--**	**61258**	**--**	**61258**	**--**	**66159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4901**	
23	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,82468**	**1154,45**	**1,41**	**2107**	**2**	**263**	**1475**	**3868**
		НР - 80%; СП - 8%			**1009,46**	**0,68**	**1842**	**1**		**286**	
24	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**3**	**3663,33**	**106,14**	**10990**	**318**	**8719**	**1889**	**13909**
		НР - 92%; СП - 8%			**650,85**	**33,47**	**1953**	**100**		**1030**	
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
19	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,5**	**12820,37**	**2320,07**	**6410**	**1160**	**1932**	**3259**	**10442**
		НР - 91%; СП - 8%			**6636,52**	**525,22**	**3318**	**263**		**774**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**83067**	**2469**	**72884**	**7243**	**97534**
							7714	**662**	**--**	**7225**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80765				
	Материалы		Тенге				10913				
	Всего заработная плата		Тенге					7477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61258				
		Накладные расходы	Тенге				6623				
		Сметная прибыль	Тенге				6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7477			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					899			
		Накладные расходы	Тенге				620				
		Сметная прибыль	Тенге				234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3156				
		Сметная заработная плата	Тенге					899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8376			
		Л.С.02-01-02 Технологическое оборудование									
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3304,61	--	3305	--	2890	407	4009
		НР - 98%; СП - 8%			415,11	--	415	--		297	
4	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	7154,82	163,25	7155	163	4909	2076	9970
		НР - 98%; СП - 8%			2083,13	35,27	2083	35		738	
5	244-301-0602 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м^3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	208915,00	--	208915	--	208915	--	225628
		СП - 8%			--	--	--	--		16713	
6	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	8699,79	2299,19	8700	2299	186	4330	14072
		НР - 61%; СП - 8%			6215,24	882,80	6215	883		1042	
7	242-402-0302 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевыйкомбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения. Т до +80°С. PN 16 DN 50**	шт.	1	350244,00	--	350244	--	350244	--	378264
		СП - 8%			--	--	--	--		28020	
8	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	8699,79	2299,19	34799	9197	741	17319	56288
		НР - 61%; СП - 8%			6215,24	882,80	24861	3531		4169	
9	242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей.Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	46063,00	--	138189	--	138189	--	149244
		СП - 8%			--	--	--	--		11055	
10	242-304-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	148875,00	--	148875	--	148875	--	160785
		СП - 8%			--	--	--	--		11910	
11	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	1	163943,67	160,17	163944	160	162197	1607	178795
		НР - 98%; СП - 8%			1587,22	52,91	1587	53		13244	
12	241-112-0126 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	2	693,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
13	241-113-0108 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	2	1337,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	261-301-1744 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**15**	**4788,00**	**--**	**71820**	**--**	**71820**	**--**	**77566**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5746**	
15	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**90**	**3085,11**	**1410,25**	**277660**	**126923**	**4563**	**111123**	**419885**
		НР - 61%; СП - 8%			**1624,16**	**399,94**	**146174**	**35995**		**31102**	
16	241-102-0140 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**90**	**2414,00**	**--**	**217260**	**--**	**217260**	**--**	**234641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17381**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1634926**	**138742**	**1314849**	**136862**	**1913532**
							181335	**40497**	**--**	**141742**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**321159**				
	Материалы		Тенге				**5489**				
	Всего заработная плата		Тенге					**217659**			
		Накладные расходы	Тенге				**132772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36313**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**490244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217659**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1139363**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1139363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1230513**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**174404**				
	Материалы		Тенге				**169994**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4173**			
	Сдача и испытание		Тенге				**12**				
		Накладные расходы	Тенге				**4090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14279**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**192773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1913530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221832**			
		Л.С.02-01-03 Вентиляция Насосная станция 1 подъема									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1**	**4371,48**	**90,39**	**4371**	**91**	**173**	**4043**	**9087**
		НР - 98%; СП - 8%			**4106,80**	**18,52**	**4107**	**19**		**673**	
2	246-301-0610 РСНБ РК 2022	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм**	**шт.**	**1**	**19907,00**	**--**	**19907**	**--**	**19907**	**--**	**21500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1593**	
3	1120-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	**заслонка**	**1**	**2686,53**	**63,40**	**2687**	**64**	**650**	**1951**	**5009**
		НР - 98%; СП - 8%			**1972,76**	**18,52**	**1973**	**19**		**371**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	246-302-0507 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм**	**шт.**	**1**	**9289,00**	**--**	**9289**	**--**	**9289**	**--**	**10032**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**743**	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,7**	**9465,84**	**71,44**	**6626**	**50**	**4840**	**1721**	**9015**
		НР - 98%; СП - 8%			**2480,60**	**28,20**	**1736**	**20**		**668**	
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**946669,92**	**103868,42**	**1893**	**207**	**447**	**1289**	**3436**
		НР - 99%; СП - 8%			**619710,00**	**31244,31**	**1239**	**62**		**255**	
7	241-701-0203 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ**	**м**	**2,016**	**3590,00**	**--**	**7237**	**--**	**7237**	**--**	**7816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**579**	
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**2407,22**	**45,54**	**2407**	**46**	**572**	**1771**	**4513**
		НР - 98%; СП - 8%			**1788,86**	**18,52**	**1789**	**19**		**334**	
9	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды классаН (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,206**	**9465,84**	**71,44**	**1950**	**15**	**1424**	**506**	**2653**
		НР - 98%; СП - 8%			**2480,60**	**28,20**	**511**	**6**		**197**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**56367**	**473**	**44539**	**11281**	**73061**
							11355	**145**	**--**	**5413**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38326**				
		Материалы	Тенге				**446**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1301**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**36433**				
		Накладные расходы	Тенге				**1289**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1301**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**18041**				
		Материалы	Тенге				**7661**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10199**			
		Сдача и испытание	Тенге				**494**				
		Накладные расходы	Тенге				**9992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2243**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10199**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**73061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11500**			
		Л.С.02-02 Внутрипоселковые сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,385	79231,55	--	109736	--	2397	106266	233282
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	107339	--		17280	
38	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,591	84392,92	--	49876	--	4073	45345	102839
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	45803	--		7618	
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
20	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,34	487968,74	219798,94	1141847	514329	--	789611	2085974
		НР - 99%; СП - 8%			268169,80	72679,15	627517	170069		154517	
21	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,0 мм	м	2363,4	187,00	--	441956	--	441956	--	477312
		СП - 8%			--	--	--	--		35356	
22	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2593,20	119,18	7780	358	921	6596	15526
		НР - 99%; СП - 8%			2166,86	53,94	6501	162		1150	
23	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	66017,00	--	198051	--	198051	--	213895
		СП - 8%			--	--	--	--		15844	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,042958	1413868,90	649469,17	60737	27900	3974	37158	105727
		НР - 99%; СП - 8%			671879,73	201849,20	28863	8671		7832	
25	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	3	3391,00	--	10173	--	10173	--	10987
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
26	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
27	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	32	70,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
28	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4249,00	--	38241	--	38241	--	41300
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
29	241-117-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	4	1460,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
30	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1460,94	150,96	1461	151	--	1297	2979
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	1310	--		221	
31	241-208-0207 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
32	241-209-1003 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	1	1345,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	17	1618,18	250,20	27509	4253	--	23044	54598
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	23256	21		4044	
34	241-214-0107 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	4	1409,00	--	5636	--	5636	--	6087
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
35	241-208-0209 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	3	1236,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
36	241-209-0201 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	1	1988,00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
37	241-210-0203 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм**	шт.	7	1170,00	--	8190	--	8190	--	8845
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	25	758,53	38,96	18963	974	487	17584	39471
		НР - 98%; СП - 8%			700,07	17,64	17502	441		2924	
39	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	25	4100,00	--	102500	--	102500	--	110700
		СП - 8%			--	--	--	--		8200	
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	32	2506,84	124,29	80219	3977	--	75270	167928
		НР - 98%; СП - 8%			2382,55	17,64	76242	564		12439	
41	242-207-1501 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	32	1433,00	--	45856	--	45856	--	49524
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
42	241-604-0101 РСНБ РК 2022	**Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой**	шт.	50	1163,00	--	58150	--	58150	--	62802
		СП - 8%			--	--	--	--		4652	
43	241-112-1103 РСНБ РК 2022	**Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 15хR1/2" мм**	шт.	25	1696,00	--	42400	--	42400	--	45792
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	
44	241-210-0902 РСНБ РК 2022 прим.	**Компрессионный адаптер с наружной резьбой размерами 25х20 мм**	шт.	25	1080,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
45	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,115	79231,55	--	167575	--	3660	162276	356239
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	163915	--		26388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2340	115,08	1,55	269287	3627	4025	256394	567731
		НР - 98%; СП - 8%			111,81	--	261635	--		42050	
47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1697	118,66	1,55	201366	2630	8994	185940	418294
		НР - 98%; СП - 8%			111,81	--	189742	--		30987	
48	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	467,5	7,12	0,79	3329	369	--	2253	6031
		НР - 72%; СП - 8%			6,33	0,36	2959	168		449	
49	249-101-0602 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м детекционная**	м	467,5	64,00	--	29920	--	29920	--	32314
		СП - 8%			--	--	--	--		2394	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00658	1132726,26	9373,88	7453	61	6848	657	8759
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	544	12		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3185619	558629	1073860	1709691	5286937
							1553128	180108	--	391626	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3329				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
		Накладные расходы	Тенге				2253				
		Сметная прибыль	Тенге				449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3127			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2612455				
	Материалы		Тенге				21870				
	Всего заработная плата		Тенге					1183983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1038481				
		Накладные расходы	Тенге				1172250				
		Сметная прибыль	Тенге				302777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4087482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1183983			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				569835				
	Материалы		Тенге				13507				
	Всего заработная плата		Тенге					546126			
		Накладные расходы	Тенге				535188				
		Сметная прибыль	Тенге				88400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1193423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					546126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5286936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	Тенге					1733236			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы диам.1,5м									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	28433,78	12370,58	63692	27711	4938	41970	114114
		НР - 99%; СП - 8%			13858,46	5067,21	31043	11351		8453	
52	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	35972,00	--	35972	--	35972	--	38850
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	21401,00	--	42802	--	42802	--	46226
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
54	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	29518,00	--	118072	--	118072	--	127518
		СП - 8%			--	--	--	--		9446	
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	2718,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
56	244-201-0306 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	4	12795,00	--	51180	--	51180	--	55274
		СП - 8%			--	--	--	--		4094	
57	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,08284	1004968,00	--	83252	--	83252	--	89912
		СП - 8%			--	--	--	--		6660	
58	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,40236	1154,45	1,41	2773	4	344	1941	5092
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	2425	2		377	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	60,13728	2479,46	26,16	149108	1573	124955	21201	183933
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	22580	216		13625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				557723	29288	472387	65112	672661
							56048	11569	--	49827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				557723				
	Материалы		Тенге				130238				
	Всего заработная плата		Тенге					67617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342150				
		Накладные расходы	Тенге				65112				
		Сметная прибыль	Тенге				49827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					67617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				672662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					67617			
		Л.С. 02-03 Внутриплощадочные сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Трубопроводы									
25	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0794	84392,92	--	6701	--	547	6092	13816
		НР - 99%; СП - 8%			77501,32	--	6154	--		1023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6701	--	547	6092	13816
							6154	--	--	1023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6701				
	Материалы		Тенге				547				
	Всего заработная плата		Тенге					6154			
		Накладные расходы	Тенге				6092				
		Сметная прибыль	Тенге				1023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6154			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		Трубопроводы									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
60	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	8,5	2689,30	24,12	22859	205	21663	1062	25834
		НР - 99%; СП - 8%			116,56	9,61	991	82		1914	
61	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4	8075,81	1241,72	3230	496	2657	217	3723
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	77	124		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				26089	701	24320	1279	29557
							1068	206	--	2190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26089				
	Материалы		Тенге				24320				
	Всего заработная плата		Тенге					1274			
		Накладные расходы	Тенге				1279				
		Сметная прибыль	Тенге				2190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
				Л.С.02-04 Выгреб 10 м³							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	26,19	199,43	189,10	5223	4953	--	1033	6757
		НР - 72%; СП - 8%			10,33	44,47	271	1165		500	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м³ грунта	0,81	4326,87	--	3505	--	--	2523	6511
		НР - 72%; СП - 8%			4326,87	--	3505	--		482	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	12,48	51,28	51,28	640	640	--	130	832
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	181		62	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	12,48	221,23	107,45	2761	1341	--	1447	4544
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	1420	589		337	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	12,48	105,48	89,53	1316	1118	38	313	1759
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	160	274		130	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,12	1167,57	--	3643	--	--	2623	6767
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	3643	--		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				17088	8052	38	8069	27170
							8999	2209	--	2012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17088				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					11208			
		Накладные расходы	Тенге				8069				
		Сметная прибыль	Тенге				2012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				27169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11208			
				РАЗДЕЛ 2. Стенки и днище							
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
62	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	2,32	43156,10	9510,42	100122	22065	47148	39568	150865
		НР - 99%; СП - 8%			13322,94	3904,58	30909	9059		11175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	57520,00	--	57520	--	57520	--	62122
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
64	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	37603,00	--	112809	--	112809	--	121834
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	
65	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	51714,00	--	51714	--	51714	--	55851
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02298	1132726,26	9373,88	26030	216	23913	2294	30590
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	1901	43		2266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				348195	22281	293104	41862	421262
							32810	9102	--	31205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348195				
	Материалы		Тенге				71062				
	Всего заработная плата		Тенге					41912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222043				
		Накладные расходы	Тенге				41862				
		Сметная прибыль	Тенге				31205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				421262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					41912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				421262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					41912			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
		Горловина									
18	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	$м^3$ конструкции	0,07	53591,65	4497,42	3751	315	2462	1278	5431
		НР - 118%; СП - 8%			13916,09	1555,68	974	109		402	
19	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5175,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	2718,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
21	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0292	100044,38	33873,53	2921	989	463	1242	4496
		НР - 69%; СП - 8%			50313,74	11316,34	1469	330		333	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0292	1004968,00	--	29345	--	29345	--	31693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,8468	1154,45	1,41	978	2	121	684	1795
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	855	1		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				81256	1306	76652	3204	91216
							3298	440	--	6756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78335				
	Материалы		Тенге				2584				
	Всего заработная плата		Тенге					1939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73606				
		Накладные расходы	Тенге				1962				
		Сметная прибыль	Тенге				6423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1939			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2921				
	Материалы		Тенге				463				
	Всего заработная плата		Тенге					1799			
		Накладные расходы	Тенге				1242				
		Сметная прибыль	Тенге				333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				91216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3738			
		РАЗДЕЛ 4. Гидроизоляция									
		Стенки									
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	48,31	2479,46	26,16	119783	1264	100380	17031	147759
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	18139	174		10945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				119783	1264	100380	17031	147759
							18139	174	--	10945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119783				
	Материалы		Тенге				100379				
	Всего заработная плата		Тенге					18313			
		Накладные расходы	Тенге				17031				
		Сметная прибыль	Тенге				10945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					18313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				147759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					18313			
		РАЗДЕЛ 5. Дыхательное устройство Ду-1									
38	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,2	37380,14	2320,07	7476	464	5685	1303	9482
		НР - 91%; СП - 8%			6636,52	525,22	1327	105		702	
39	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	789081,65	4871,25	1578	10	375	1185	2984
		НР - 99%; СП - 8%			596574,16	2062,75	1193	4		221	
40	241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	2,016	1396,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
41	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт	1	4345,80	60,46	4346	61	3661	630	5374
		НР - 98%; СП - 8%			623,84	18,52	624	19		398	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,45	708,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
43	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,065	783,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				16584	535	12905	3118	21278
							3144	128	--	1575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12238				
	Материалы		Тенге				6060				
	Всего заработная плата		Тенге					2629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3184				
		Накладные расходы	Тенге				2488				
		Сметная прибыль	Тенге				1177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2629			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4346				
	Материалы		Тенге				3662				
	Всего заработная плата		Тенге					643			
	Сдача и испытание		Тенге				33				
		Накладные расходы	Тенге				630				
		Сметная прибыль	Тенге				398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5374				
		Сметная заработная плата	Тенге					643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				21277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3272			
		Л.С.03-01-01 Общестроительные работы КПП									
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	2211,68	35,98	10085	164	108	8898	20502
		НР - 90%; СП - 8%			2151,98	16,18	9813	74		1519	
49	215-203-0402 РСНБ РК 2022	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,036	104858,00	--	3775	--	3775	--	4077
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
50	215-203-0302 РСНБ РК 2022	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,116	104858,00	--	12164	--	12164	--	13137
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
51	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,152	17824,65	57,70	2709	9	2253	406	3364
		НР - 90%; СП - 8%			2940,62	24,66	447	4		249	
52	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности	4,56	1983,32	4,53	9044	21	4189	3874	13952
		НР - 80%; СП - 8%			1059,99	2,09	4834	10		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				37777	194	22489	13178	55032
							15094	88	--	4076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37777				
	Материалы		Тенге				6552				
	Всего заработная плата		Тенге					15182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15939				
		Накладные расходы	Тенге				13178				
		Сметная прибыль	Тенге				4076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				55031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15182			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
66	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	6,97	3615,03	56,55	25197	395	22407	2402	29806
		НР - 94%; СП - 8%			343,66	22,89	2395	160		2208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				25197	395	22407	2402	29806
							2395	160	--	2208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25197				
	Материалы		Тенге				22407				
	Всего заработная плата		Тенге					2555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2402				
		Сметная прибыль	Тенге				2208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				29807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2555			
		РАЗДЕЛ 9. Отделка фасада									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
73	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /дождик/**	**м² отделываемой поверхности**	**30,9**	**2235,62**	**10,77**	**69081**	**333**	**49173**	**15778**	**91647**
		НР - 80%; СП - 8%			**633,49**	**4,76**	**19575**	**147**		**6789**	
74	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**30,9**	**220,12**	**1,99**	**6802**	**61**	**3535**	**2586**	**10140**
		НР - 80%; СП - 8%			**103,75**	**0,88**	**3206**	**27**		**751**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**75883**	**394**	**52708**	**18364**	**101787**
							22781	**174**	**--**	**7540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75883				
	Материалы		Тенге				52707				
	Всего заработная плата		Тенге					22955			
		Накладные расходы	Тенге				18364				
		Сметная прибыль	Тенге				7540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				101787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22955			
		РАЗДЕЛ 10. Отделка помещений									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
75	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**6,97**	**1373,84**	**8,99**	**9576**	**63**	**3043**	**5194**	**15951**
		НР - 80%; СП - 8%			**928,27**	**3,17**	**6470**	**22**		**1182**	
76	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**6,97**	**1067,35**	**6,72**	**7439**	**47**	**1954**	**4368**	**12751**
		НР - 80%; СП - 8%			**780,19**	**3,12**	**5438**	**22**		**945**	
77	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**29,272**	**947,67**	**5,74**	**27740**	**168**	**12779**	**11882**	**42791**
		НР - 80%; СП - 8%			**505,36**	**2,02**	**14793**	**59**		**3170**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29,272	575,54	4,14	16847	121	5960	8658	27545
		НР - 80%; СП - 8%			367,80	1,91	10766	56		2040	
79	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,36	1787,42	101,21	643	36	152	387	1113
		НР - 80%; СП - 8%			1263,54	81,77	455	29		82	
80	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,672	4030,88	50,34	14801	185	3581	8918	25616
		НР - 80%; СП - 8%			3005,27	30,40	11035	112		1898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				77046	620	27469	39407	125767
							48957	300	--	9317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77046				
	Материалы		Тенге				27470				
	Всего заработная плата		Тенге					49257			
		Накладные расходы	Тенге				39407				
		Сметная прибыль	Тенге				9317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					49257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				125770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					49257			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо КР-1									
85	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,24	35531,75	818,75	8528	197	6895	1375	10695
		НР - 91%; СП - 8%			5985,25	311,11	1436	75		792	
86	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0033	455717,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Козырек К-1									
89	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,13006	1154,45	1,41	150	--	19	105	276
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	131	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				10182	197	8418	1480	12595
							1567	75	--	932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10182				
	Материалы		Тенге				6914				
	Всего заработная плата		Тенге					1642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1480				
		Сметная прибыль	Тенге				932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				12594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1642			
		РАЗДЕЛ 12. Мебели									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
81	**522-101-1206001 СпрСЦ 12.2022**	**Стол однотумбовый 1200х650х750**	**шт.**	**1**	**41657,00**	**--**	**41657**	**--**		**--**	**41657**
					--	**--**	**--**	**--**	**41657**	**--**	
82	**522-101-1219001 СпрСЦ 12.2022**	**Стул полумягкий**	**шт.**	**2**	**10512,00**	**--**	**21024**	**--**		**--**	**21024**
					--	**--**	**--**	**--**	**21024**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**62681**	**--**	**--**	**--**	**62681**
							--	**--**	**62681**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				62681				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				62681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				62681				
		Л.С.03-01-02 Отопление и вентиляция КПП									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**1,2**	**920,84**	**19,34**	**1105**	**23**	**--**	**1069**	**2348**
		НР - 98%; СП - 8%			**901,50**	**7,39**	**1082**	**9**		**174**	
2	**245-105-0102 РСНБ РК 2022**	**Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2002 6 секций мощностью 0,6 кВт**	**комплект**	**2**	**88719,00**	**--**	**177438**	**--**	**177438**	**--**	**191633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14195**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**178543**	**23**	**177438**	**1069**	**193981**
							1082	**9**	**--**	**14369**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177438				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177438				
		Сметная прибыль	Тенге				14195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191633				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1105				
	Всего заработная плата		Тенге					1091			
	Сдача и испытание		Тенге				32				
		Накладные расходы	Тенге				1069				
		Сметная прибыль	Тенге				174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				193981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1091			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	2283,06	45,54	2283	46	448	1771	4379
		НР - 98%; СП - 8%			1788,86	18,52	1789	19		324	
4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,01	9465,84	71,44	9560	72	6983	2483	13007
		НР - 98%; СП - 8%			2480,60	28,20	2505	28		963	
5	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт	1	4345,80	60,46	4346	61	3661	630	5374
		НР - 98%; СП - 8%			623,84	18,52	624	19		398	
6	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	1,9	790,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				17690	179	12593	4884	24381
			-				4918	66	--	1805	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1501				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1501				
		Сметная прибыль	Тенге				120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1621				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16189				
		Материалы	Тенге				11094				
		Всего заработная плата	Тенге					4984			
		Сдача и испытание	Тенге				243				
		Накладные расходы	Тенге				4884				
		Сметная прибыль	Тенге				1685				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				24379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4984			
		Л.С.03-01-03 Электроосвещение									
1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7180,33	151,29	7180	151	2479	3319	11339
		НР - 72%; СП - 8%			4549,82	59,39	4550	59		840	
2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3586,63	32,66	25106	229	12598	8841	36662
		НР - 72%; СП - 8%			1754,09	--	12279	--		2716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
5	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	2	3627,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
6	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
7	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00	--	1669	--	1669	--	1803
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
8	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	27608,98	885,26	27609	885	16187	7846	38291
		НР - 72%; СП - 8%			10536,81	360,27	10537	360		2836	
9	517-101-0719 РСНБ РК 2022	Датчик выключения освещения	шт.	1	13467,00	--	13467	--		--	13467
					--	--	--	--	13467	--	
10	1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	2	1429,67	20,91	2859	41	29	2021	5270
		НР - 72%; СП - 8%			1394,54	8,73	2789	17		390	
11	247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	2	8282,00	--	16564	--	16564	--	17889
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	755,72	5,23	756	5	101	470	1324
		НР - 72%; СП - 8%			650,03	2,18	650	2		98	
13	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодныхламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4330,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
14	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 36 Вт, IP 20	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
15	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	386,41	0,44	1159	2	129	741	2052
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	1028	1		152	
22	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А.	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
23	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	390,00	--	390	--	390	--	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
24	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	313,16	0,38	313	--	12	217	572
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	301	--		42	
25	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	434,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
28	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25	337,36	27,94	8434	699	838	5114	14632
		НР - 72%; СП - 8%			275,88	8,22	6897	206		1084	
29	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0196	497505,00	--	9751	--	9751	--	10531
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				142357	2012	87847	28569	183521
							39031	645	13467	12596	
	Стоимость оборудования		Тенге				13467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13467				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33540				
	Материалы		Тенге				13438				
	Всего заработная плата		Тенге					19382			
		Накладные расходы	Тенге				13955				
		Сметная прибыль	Тенге				3800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19382			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95350				
	Материалы		Тенге				18936				
	Всего заработная плата		Тенге					20294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55474				
		Накладные расходы	Тенге				14614				
		Сметная прибыль	Тенге				8796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				183522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					39676			
		Л.С.03-01-04 Пожарная сигнализация КПП									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	3	3227,86	0,26	9684	1	249	5755	16674
		НР - 61%; СП - 8%			3144,80	--	9434	--		1235	
2	248-303-0202 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**	шт.	1	29110,00	--	29110	--	29110	--	31439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	9740,03	2,14	9740	2	144	5853	16840
		НР - 61%; СП - 8%			9594,45	--	9594	--		1247	
4	248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3923,79	--	3924	--	362	2564	7008
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	--	3562	--		519	
6	248-306-0304 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	шт.	1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	3630,11	2,64	7260	5	132	4345	12534
		НР - 61%; СП - 8%			3561,74	--	7123	--		928	
8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	2	2334,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	1	1921,81	--	1922	--	141	1086	3249
		НР - 61%; СП - 8%			1780,87	--	1781	--		241	
10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
11	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	2	5721,40	6,92	11443	14	79	6926	19838
		НР - 61%; СП - 8%			5675,04	1,60	11350	3		1469	
12	248-303-0102 РСНБ РК 2022	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализацич модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01**	шт.	2	15557,00	--	31114	--	31114	--	33603
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30	404,99	169,60	12150	5088	1719	5177	18713
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	5343	1847		1386	
14	243-305-0401 СпрСЦ 12.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,80**	км	0,03	209544,00	--	6286	--	6286	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	30	303,62	2,12	9109	64	473	6175	16507
		НР - 72%; СП - 8%			285,74	0,15	8572	5		1223	
16	243-907-0101 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм x 7 мм**	м	30	101,00	--	3030	--	3030	--	3272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**179484**	**5174**	**117551**	**37881**	**234754**
							56759	**1855**	**--**	**17387**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**65232**				
	Материалы		Тенге				**3296**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58614**			
		Накладные расходы	Тенге				**37881**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8248**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**111361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58614**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114252**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9139**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**123391**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**234752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58614**			
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение при пожаре									
17	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03**	**Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1009,76**	**5,38**	**1010**	**6**	**8**	**609**	**1748**
		НР - 61%; СП - 8%			**996,24**	**1,78**	**996**	**2**		**129**	
18	**248-304-0212 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1**	**2890,00**	**--**	**2890**	**--**	**2890**	**--**	**3121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**231**	
19	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10**	**404,99**	**169,60**	**4050**	**1696**	**573**	**1726**	**6238**
		НР - 72%; СП - 8%			**178,09**	**61,58**	**1781**	**616**		**462**	
20	**243-305-0401 СпрСЦ 12.2022**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80**	**км**	**0,01**	**209544,00**	**--**	**2095**	**--**	**2095**	**--**	**2263**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**168**	
21	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**10**	**303,62**	**2,12**	**3036**	**22**	**157**	**2058**	**5502**
		НР - 72%; СП - 8%			**285,74**	**0,15**	**2857**	**2**		**408**	
22	**243-907-0101 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм**	**м**	**10**	**101,00**	**--**	**1010**	**--**	**1010**	**--**	**1091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**14091**	**1724**	**6733**	**4393**	**19963**
							5634	**620**	**--**	**1479**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8096**				
	Материалы		Тенге				**739**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6254**			
		Накладные расходы	Тенге				**4393**				
		Сметная прибыль	Тенге				**999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				13488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6254			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5995				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5995				
		Сметная прибыль	Тенге				480				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				19963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6254			
		Л.С.03-01-05 Видеонаблюдение КПП									
1	1310-0408-0615 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования**	шт.	1	97956,60	320,79	97957	321	10373	53285	163341
		НР - 61%; СП - 8%			87262,63	89,04	87263	89		12099	
2	248-403-0302 СпрСЦ 12.2022	**Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2008HL, 8-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)**	шт.	1	39345,00	--	39345	--	39345	--	42493
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
3	521-101-0411006 СпрСЦ 12.2022	**Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio**	шт.	1	103872,00	--	103872	--		--	103872
					--	--	--	--	103872	--	
4	248-404-0301 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
5	521-101-0401019 СпрСЦ 12.2022	**Мышь Logitech M110 Silent, Blue, Wired, Optical, 1000dpi, USB**	шт.	1	6771,00	--	6771	--		--	6771
					--	--	--	--	6771	--	
6	521-101-0401024 СпрСЦ 12.2022	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	шт.	1	23414,00	--	23414	--		--	23414
					--	--	--	--	23414	--	
7	248-401-0744 СпрСЦ 12.2022	**БПД 18W/18V/WP, блок питания для мониторов ТМ VIZIT с блоком вызова и дополнительной камеры**	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				301662	321	80021	53285	372618
							87263	89	134057	17671	
Стоимость оборудования			Тенге				134057				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				134057				
Стоимость монтажных работ			Тенге				97957				
Материалы			Тенге				10373				
Всего заработная плата			Тенге					87352			
		Накладные расходы	Тенге				53285				
		Сметная прибыль	Тенге				12099				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				163341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					87352			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				69648				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				69648				
		Сметная прибыль	Тенге				5572				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				75220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				372618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					87352			
		Л.С.03-02 Уборная на 1 очко									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	4,37	150,00	142,23	656	621	--	130	848
		НР - 72%; СП - 8%			7,77	33,45	34	146		63	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м³ грунта	0,41	2686,84	--	1102	--	--	793	2047
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	--	1102	--		152	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,91	51,28	51,28	98	98	--	20	127
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	28		9	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,91	221,23	107,45	423	205	--	221	696
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	217	90		52	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	1,91	105,48	89,53	201	171	5	48	269
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	25	42		20	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,48	1167,57	--	560	--	--	404	1041
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	560	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				3040	1095	5	1616	5028
							1938	306	--	373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3040				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					2244			
		Накладные расходы	Тенге				1616				
		Сметная прибыль	Тенге				373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				5029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2244			
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб									
		Стенки и днище									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,66	53098,86	14229,09	35045	9391	10527	18725	58071
		НР - 99%; СП - 8%			22919,35	5738,19	15127	3787		4302	
84	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16074,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
85	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	15008,00	--	30016	--	30016	--	32417
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01092	1132726,26	9373,88	12369	102	11364	1090	14536
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	903	20		1077	
		Плита перекрытия									
10	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,32	75097,93	2444,36	24031	783	15585	7139	33663
		НР - 91%; СП - 8%			23946,62	567,73	7663	182		2494	
11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02792	331233,00	--	9248	--	9248	--	9988
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
		Вытяжная труба									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	1030,30	4,42	2576	11	--	2517	5500
		НР - 98%; СП - 8%			1025,88	1,39	2565	3		407	
88	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	2,5	1576,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				133299	10287	96754	29471	175790
							26258	3992	--	13022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130723				
	Материалы		Тенге				37477				
	Всего заработная плата		Тенге					27682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59278				
		Накладные расходы	Тенге				26954				
		Сметная прибыль	Тенге				12615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					27682			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2576				
	Всего заработная плата		Тенге					2568			
		Накладные расходы	Тенге				2517				
		Сметная прибыль	Тенге				407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				175792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30250			
		РАЗДЕЛ 3. Гидроизоляция выгреба									
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**7,28**	**2479,46**	**26,16**	**18050**	**190**	**15127**	**2566**	**22266**
		НР - 93%; СП - 8%			**375,48**	**3,60**	**2733**	**26**		**1649**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**18050**	**190**	**15127**	**2566**	**22266**
							2733	**26**	**--**	**1649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18050**				
	Материалы		Тенге				**15127**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2759**			
		Накладные расходы	Тенге				**2566**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1649**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				22265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2759			
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
89	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1158072**	**67824,65**	**24425,58**	**7855**	**2829**	**224**	**3920**	**12717**
		НР - 69%; СП - 8%			**41466,05**	**7589,97**	**4802**	**879**		**942**	
90	222-509-0201 РСНБ РК 2022	**Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью**	**т**	**0,1158072**	**1016733,00**	**--**	**117745**	**--**	**117745**	**--**	**127165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9420**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**125600**	**2829**	**117969**	**3920**	**139882**
							4802	**879**	**--**	**10362**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**117745**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**117745**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9420**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127165**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7855**				
	Материалы		Тенге				**224**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5681**			
		Накладные расходы	Тенге				**3920**				
		Сметная прибыль	Тенге				**942**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				139882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5681			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
91	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1,69	1029,81	27,88	1740	47	139	1446	3441
		НР - 92%; СП - 8%			919,35	10,71	1554	18		255	
92	214-204-0907 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,9435	2741,00	--	5327	--	5327	--	5753
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
93	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4345,80	60,46	4346	61	3661	630	5374
		НР - 98%; СП - 8%			623,84	18,52	624	19		398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				11413	108	9127	2076	14568
							2178	37	--	1079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7067				
	Материалы		Тенге				140				
	Всего заработная плата		Тенге					1572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5327				
		Накладные расходы	Тенге				1446				
		Сметная прибыль	Тенге				681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4346				
	Материалы		Тенге				3662				
	Всего заработная плата		Тенге					643			
	Сдача и испытание		Тенге				33				
		Накладные расходы	Тенге				630				
		Сметная прибыль	Тенге				398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5374				
		Сметная заработная плата	Тенге					643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				14568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2215			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
94	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0248976	131006,11	6486,55	3262	161	25	2167	5863
		НР - 69%; СП - 8%			123550,65	2571,37	3076	64		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0196896	968090,00	--	19061	--	19061	--	20586
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
96	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
97	214-204-0907 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,4	2741,00	--	3837	--	3837	--	4144
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				27214	161	23977	2167	31731
							3076	64	--	2350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23952				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23952				
		Сметная прибыль	Тенге				1916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25868				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3262				
	Материалы		Тенге				24				
	Всего заработная плата		Тенге					3140			
		Накладные расходы	Тенге				2167				
		Сметная прибыль	Тенге				434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				31731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3140			
		Л.С.04-01 Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП и ДЭС									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
		Фундамент под КТП и ДЭС									
99	1107-0507-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Блоки цокольные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	4046,65	1614,89	8093	3230	1896	5021	14163
		НР - 118%; СП - 8%			1483,30	644,37	2967	1289		1049	
100	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /12.5.6/**	$м^3$	0,662	25067,00	--	16594	--	16594	--	17922
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
		Монтаж ДЭС									
16	1308-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	65316,60	30740,55	65317	30740	6829	29567	102475
		НР - 72%; СП - 8%			27748,20	13317,12	27748	13317		7591	
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
100	ком. пред. ТОО "BAYKEN"	**Дизельная генераторная установка модель APD 25A,AUTOCAN ABP(CB)**	шт.	1	3814709,39	--	3814709	--		--	3814709
					--	--	--	--	3814709	--	
		Заземление КТПН									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,046452	366446,00	--	17022	--	17022	--	18384
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3921735	33970	42341	34588	3967653
							30715	14606	3814709	11330	
	Стоимость оборудования		Тенге				3814709				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3814709				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65317				
	Материалы		Тенге				6828				
	Всего заработная плата		Тенге					41065			
		Накладные расходы	Тенге				29567				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41065			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41709				
	Материалы		Тенге				1897				
	Всего заработная плата		Тенге					4256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33616				
		Накладные расходы	Тенге				5021				
		Сметная прибыль	Тенге				3739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3967653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					45321			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
102	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,08374	366446,00	--	30686	--	30686	--	33141
		СП - 8%			--	--	--	--		2455	
		Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры (1шт)									
170	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудовани**	шт.	1	1650,51	145,35	1651	146	298	894	2748
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	34,60	1207	35		204	
171	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0067	366446,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
		Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры (6шт)									
195	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	1650,51	145,35	9903	873	1788	5364	16488
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	34,60	7242	208		1221	
196	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0402	366446,00	--	14731	--	14731	--	15909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
		Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель (1шт)									
216	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1650,51	145,35	1651	146	298	894	2748
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	34,60	1207	35		204	
217	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0067	366446,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
		Наружное освещение									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
103	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	46,9392	241,16	241,16	11320	11320	--	2023	14410
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,85	--	2809		1067	
104	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,9392	35,11	35,11	1648	1648	--	330	2136
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,76	--	458		158	
105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	46,9392	221,23	107,45	10384	5044	--	5441	17091
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	5341	2216		1266	
106	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15,3	559,62	205,93	8562	3151	1324	3748	13295
		НР - 72%; СП - 8%			267,13	73,11	4087	1119		985	
107	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	223,52	404,99	169,60	90523	37909	12807	38571	139420
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	39807	13764		10327	
108	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,23882	590384,00	--	140996	--	140996	--	152276
		СП - 8%			--	--	--	--		11280	
109	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	237,12	53,89	0,39	12778	93	1173	8321	22787
		НР - 72%; СП - 8%			48,55	0,18	11512	43		1688	
110	241-207-1301 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	227	916,00	--	207932	--	207932	--	224567
		СП - 8%			--	--	--	--		16635	
111	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	223	7,12	0,79	1588	176	--	1075	2877
		НР - 72%; СП - 8%			6,33	0,36	1412	80		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	223	40,00	--	8920	--	8920	--	9634
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		Промежуточная опора ПоБ10-1.2с (7шт)									
113		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
114	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	7	7532,16	3703,10	52725	25921	--	30799	90206
		НР - 80%; СП - 8%			3829,06	1670,75	26803	11695		6682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				610908	86427	425863	97460	765035
							98618	32462	--	56670	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				126656				
	Материалы		Тенге				17691				
	Всего заработная плата		Тенге					81758			
		Накладные расходы	Тенге				58867				
		Сметная прибыль	Тенге				14843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				200366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					81758			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				484252				
	Всего заработная плата		Тенге					49322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408175				
		Накладные расходы	Тенге				38593				
		Сметная прибыль	Тенге				41827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					49322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				765038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					131080			
		Л.С.05-01 Наружное видеонаблюдение									
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка кабелей									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	42,34	150,00	142,23	6351	6022	--	1257	8216
		НР - 72%; СП - 8%			7,77	33,45	329	1416		608	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40,13	51,28	51,28	2058	2057	--	419	2675
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	581		198	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,158	205118,16	--	32409	--	1354	23602	60492
		НР - 76%; СП - 8%			196552,72	--	31055	--		4481	
4	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	158	214,00	--	33812	--	33812	--	36517
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	351	404,99	169,60	142151	59530	20111	60569	218936
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	62510	21615		16216	
6	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	3	821,36	98,86	2464	297	547	1038	3782
		НР - 61%; СП - 8%			540,10	27,25	1620	82		280	
7	243-304-0212 СпрСЦ 12.2022	**Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m**	км	0,362	584243,00	--	211496	--	211496	--	228416
		СП - 8%			--	--	--	--		16920	
8	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	5	6512,39	9,69	32562	48	--	19833	56587
		НР - 61%; СП - 8%			6502,70	--	32514	--		4192	
9	248-402-0106 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном**	шт.	5	64714,00	--	323570	--	323570	--	349456
		СП - 8%			--	--	--	--		25886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				786873	67954	590890	106718	965077
							128028	23694	--	71486	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				177177				
	Материалы		Тенге				20659				
	Всего заработная плата		Тенге					118341			
		Накладные расходы	Тенге				81440				
		Сметная прибыль	Тенге				20688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				279305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					118341			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				609696				
	Материалы		Тенге				1353				
	Всего заработная плата		Тенге					33381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				568878				
		Накладные расходы	Тенге				25278				
		Сметная прибыль	Тенге				50798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				965077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					151722			
		РАЗДЕЛ 2. Стойка ОТ (2шт)									
10	1133-0303-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	$м^3$	1,028	5802,37	31,20	5965	32	812	4096	10866
		НР - 80%; СП - 8%			4981,15	--	5121	--		805	
11	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1	24998,00	--	24998	--	24998	--	26998
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,028	26105,00	--	731	--	731	--	789
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
14	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	12678,50	8614,66	25357	17230	--	12351	40724
		НР - 80%; СП - 8%			4063,84	3655,40	8128	7311		3017	
16	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	607,55	40,81	6076	408	668	3703	10561
		НР - 72%; СП - 8%			500,02	14,27	5000	143		782	
17	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10	239,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
19	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4	97,23	1,18	389	5	40	249	689
		НР - 72%; СП - 8%			86,02	0,53	344	2		51	
20	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	1223,00	--	4892	--	4892	--	5283
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
21	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2098,28	239,78	4197	479	614	2353	7074
		НР - 72%; СП - 8%			1551,80	82,17	3104	164		524	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	479350,00	--	9041	--	9041	--	9764
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	476,49	19,66	2382	99	817	1072	3731
		НР - 72%; СП - 8%			293,12	4,76	1466	24		276	
24	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00112	372838,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
114	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	12678,50	8614,66	12679	8614	--	6175	20363
		НР - 80%; СП - 8%			4063,84	3655,40	4064	3655		1508	
115	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	5,7	7168,00	--	40858	--	40858	--	44127
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
116	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	10,5	11488,00	--	120624	--	120624	--	130274
		СП - 8%			--	--	--	--		9650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,919394	721,26	1,41	5712	11	1135	3657	10119
		НР - 80%; СП - 8%			576,62	0,68	4566	5		750	
118	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	155	607,55	40,81	94170	6326	10341	57395	163691
		НР - 72%; СП - 8%			500,02	14,27	77503	2212		12126	
119	241-207-1301 РСНБ РК 2022	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46**	м	155	916,00	--	141980	--	141980	--	153338
		СП - 8%			--	--	--	--		11358	
120	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	2098,28	239,78	2098	240	306	1176	3536
		НР - 72%; СП - 8%			1551,80	82,17	1552	82		262	
121	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00943	479350,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
122	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	2,5	476,49	19,66	1191	49	409	536	1865
		НР - 72%; СП - 8%			293,12	4,76	733	12		138	
123	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00056	372838,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				510877	33493	365803	92763	651932
							111581	13610	--	48291	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				110503				
	Материалы		Тенге				13197				
	Всего заработная плата		Тенге					92341			
		Накладные расходы	Тенге				66484				
		Сметная прибыль	Тенге				14159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				191146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					92341			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400374				
	Материалы		Тенге				1946				
	Всего заработная плата		Тенге					32850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350661				
		Накладные расходы	Тенге				26279				
		Сметная прибыль	Тенге				34132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				651931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					125191			
		Л.С.05-02 Охранно-тревожная сигнализация									
1	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	8	14366,61	2,14	114933	17	940	69525	199215
		НР - 61%; СП - 8%			14246,96	--	113976	--		14757	
2	248-301-0807 РСНБ РК 2022	**Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВЕ-150**	шт.	8	17324,00	--	138592	--	138592	--	149679
		СП - 8%			--	--	--	--		11087	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	195	404,99	169,60	78973	33072	11173	33649	121631
		НР - 72%; СП - 8%			178,09	61,58	34728	12008		9009	
4	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	6	821,36	98,86	4928	594	1093	2076	7565
		НР - 61%; СП - 8%			540,10	27,25	3241	164		560	
5	243-303-0412 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,201	86368,00	--	17360	--	17360	--	18749
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	195	607,55	40,81	118472	7958	13010	72207	205933
		НР - 72%; СП - 8%			500,02	14,27	97504	2783		15255	
7	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	195	239,00	--	46605	--	46605	--	50333
		СП - 8%			--	--	--	--		3728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				519863	41641	228773	177457	753105
							249449	14955	--	55785	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				317306				
	Материалы		Тенге				26218				
	Всего заработная плата		Тенге					264404			
		Накладные расходы	Тенге				177457				
		Сметная прибыль	Тенге				39581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				534344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					264404			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202557				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202557				
		Сметная прибыль	Тенге				16204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				753105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					264404			
		Л.С.07-01 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2. МАФ-ы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	353976,00	9190,00	353976	9190	323991	21786	405823
		НР - 91%; СП - 8%			20795,00	3146,00	20795	3146		30061	
4	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	40920,00	34,00	40920	34	40754	128	44332
		НР - 91%; СП - 8%			132,00	9,00	132	9		3284	
5	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	2	54000,00	218,00	108000	436	92734	13612	131341
		НР - 91%; СП - 8%			7415,00	64,00	14830	128		9729	
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
124	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусорный контейнер с колесами	шт	1	141236,00	--	141236	--	141236	--	152535
		СП - 8%			--	--	--	--		11299	
		Ограждение диной 240,11 метра									
125	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	96,044	84355,00	465,00	8101792	44661	6617720	1320964	10176577
		НР - 91%; СП - 8%			14987,00	127,00	1439411	12198		753821	
126	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	47379,69	6573,78	47380	6574	8188	41525	96018
		НР - 118%; СП - 8%			32618,14	2572,72	32618	2573		7112	
127	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,11188	975442,00	--	109132	--	109132	--	117863
		СП - 8%			--	--	--	--		8731	
128	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	16216,83	152,49	16217	153	1401	17366	36270
		НР - 118%; СП - 8%			14662,54	54,58	14663	55		2687	
129	222-509-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Калитка различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,04848	975442,00	--	47289	--	47289	--	51072
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
130	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11252	1132726,26	9373,88	127454	1054	117091	11231	149779
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	9309	208		11095	
131	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Натягивание колючей проволоки	м проволоки	732	42,13	0,40	30839	293	856	29522	65192
		НР - 99%; СП - 8%			40,56	0,18	29690	132		4831	
132	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	64,05	845,00	--	54122	--	54122	--	58452
		СП - 8%			--	--	--	--		4330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				9178357	62395	7554514	1456134	11485254
							1561448	18449	--	850763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7202736				
	Всего заработная плата		Тенге					1579897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351779				
		Накладные расходы	Тенге				1456134				
		Сметная прибыль	Тенге				850763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11485254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	Тенге					1579897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				11485254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	Тенге					1579897			
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия								
		Грунтовое покрытие тип-1									
8	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**1045**	**1446,80**	**173,51**	**1511906**	**181318**	**1267376**	**128556**	**1771703**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,49**	**53,42**	**63212**	**55824**		**131242**	
		Грунтовое покрытие тип-3									
15	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**299**	**962,79**	**173,51**	**287874**	**51880**	**217907**	**36783**	**350628**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,49**	**53,42**	**18087**	**15973**		**25971**	
		Бетонная отмостка									
16	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**9**	**31761,05**	**10,28**	**285849**	**93**	**241137**	**41942**	**354014**
		НР - 94%; СП - 8%			**4957,69**	**--**	**44619**	**--**		**26223**	
		Бетонная покрытия									
		Согласно локальной сметы ДОБАВИТЬ									
133	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,2**	**31761,05**	**10,28**	**38113**	**12**	**32152**	**5592**	**47202**
		НР - 94%; СП - 8%			**4957,69**	**--**	**5949**	**--**		**3496**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**2123742**	**233303**	**1758572**	**212873**	**2523547**
							131867	**71797**	**--**	**186932**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2123742				
	Материалы		Тенге				1758574				
	Всего заработная плата		Тенге					203664			
		Накладные расходы	Тенге				212873				
		Сметная прибыль	Тенге				186932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2523547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					203664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				2523547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					203664			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32328032**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4596289				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1381807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454164			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15709921		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4024914		
		- Накладные расходы	Тенге							4518581	
		- Сметная прибыль	Тенге							2096530	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**32 328 032,43**				
		В том числе оборудование	**Тенге**				**4 024 914,00**				
		Итого без оборудования	**Тенге**				**28 303 118,43**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**				**820 790,43**				
		Итого с временными	**Тенге**				**29 123 908,87**				
		Дополнительные затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27 %	**Тенге**				**78 634,55**				
		Итого с допольнительными затрами	**Тенге**				**29 202 543,42**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**584 050,87**				
		Итого	**Тенге**				**33 811 508,29**				
		Пересчет в текущих ценах 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**				**36 482 617,45**				
		Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**				**35 752 965,10**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**4 290 355,81**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**40 043 320,91**				

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "KBG City"
_____ Раев С.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО" Construction Group "SAMRUK"
_____ Байысбаев Е.К.

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Руководитель _____ Суюнбаев Б.Б.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Абдыразаков А.Ш.