Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **14-23/1 "Строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области". Корректировка сметной документации 2**

Объект : **2-1 Детский сад**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36/2023** от **11.09.2023 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 3: Полы Лист АР-13										
1	18	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	44,762	6 687,0 4 622,0	408,0 131,0	299 323,5 206 889,9	18 262,8 5 863,8	74 170,5		299 323,5	
2	19	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	45,65724	4 157,0		189 797,1		189 797,1		189 797,1	
3	20	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	92,4	6 687,0 4 622,0	408,0 131,0	617 878,8 427 072,8	37 699,2 12 104,4	153 106,8		617 878,8	
4	21	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	94,248	4 157,0		391 788,9		391 788,9		391 788,9	
5	22	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	31,6	6 687,0 4 622,0	408,0 131,0	211 309,2 146 055,3	12 892,8 4 139,7	52 361,1		211 309,2	
6	23	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	32,232	4 157,0		133 988,4		133 988,4		133 988,4	
7	24	6109-0309-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	462	10 754,0 5 536,0	1 856,0 820,0	4 968 348,0 2 557 632,0	857 472,0 378 840,0	1 553 244,0		4 968 348,0	
8	25	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	462	6 706,0 1 292,0	96,0 22,0	3 098 172,0 596 904,0	44 352,0 10 164,0	2 456 916,0		3 098 172,0	
9	26	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36,6	7 473,0 6 913,0	56,0 18,0	273 511,8 253 015,8	2 049,6 658,8	18 446,4		273 511,8	
10	27	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	37,332	1 416,0		52 862,1		52 862,1		52 862,1	
11	29	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	72,6	2 612,0 1 564,0	35,0 12,0	189 631,2 113 546,4	2 541,0 871,2	73 543,8		189 631,2	
12	30	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	72,6	8 931,0 2 920,0	150,0 51,0	648 390,6 211 992,0	10 890,0 3 702,6	425 508,6		648 390,6	
			Итого по разделу 3: Полы Лист АР-13					11 075 002 4 513 108	986 159 416 345	5 575 734 0	0 0	11 075 002	
			Раздел 4: Отделочные работы Лист АС-14										
13	43	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		943,8	1 374,0	3,0	1 296 781,2	2 831,4	103 818,0		1 296 781,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		1 261,0	1,0	1 190 131,8	943,8				
14	44	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	95	1 374,0 1 261,0	3,0 1,0	130 530,0 119 795,0	285,0 95,0	10 450,0		130 530,0	
15	45	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	511,7	1 170,0 1 057,0	3,0 1,0	598 689,0 540 866,9	1 535,1 511,7	56 287,0		598 689,0	
16	46	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	214,26	11 165,0 7 960,0	46,0 15,0	2 392 212,9 1 705 509,6	9 856,0 3 213,9	676 847,3		2 392 212,9	
17	47	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	140,5	1 170,0 1 057,0	3,0 1,0	164 385,0 148 508,5	421,5 140,5	15 455,0		164 385,0	
18	48	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	13	1 388,0 1 050,0	5,0 1,0	18 044,0 13 650,0	65,0 13,0	4 329,0		18 044,0	
19	49	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	31	1 300,0 970,0	5,0 1,0	40 300,0 30 070,0	155,0 31,0	10 075,0		40 300,0	
			Итого по разделу 4:					4 640 942 3 748 532	15 149 4 949	877 261 0	0 0	4 640 942	
			ИТОГО по акту					15 715 944 8 261 640	1 001 308 421 293	6 452 995 0	0 0	15 715 944	
			Затраты связанные с организацией и управлением СМР		7,3%		1 147 263,91						
			Итого с затратами на организацию и управление									16 863 207,91	
			Сметная прибыль		5%		843 160,40						
			Непредвиденные работы и затраты		5%		885 318,42						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 706 368,31	
			Итого в текуих ценах 2024 года, к = 1,0368									18 591 686,72	
			НДС		12%		2 313 103,30					19 275 860,79	
			Итого с НДС:										
			Итого с понижающим коэффициентом генподрядчика:		10%		2 158 896,41					21 588 964,09	
			Итого с понижающим коэффициентом субподрядчика:		6%		1 165 804,06					19 430 067,68	
			ИТОГО к оплате:									18 264 263,62	
												18 264 264	

Сдал (Субподрядчик)

ООО "MBN Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Шуратбаев Б.Т.

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жаксылыков Б.А.

М.П.