Заказчик (Генподрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысАльянсСтрой»**
наименование

Подрядчик (Субподрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Adilkhan West Group» (Адилхан Уест Групп),**
наименование

Стройка: **«Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №1. Пятно 18»**
наименование

Акт выполненных работ
за июнь 2018 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47.336	199.92	189.83	9464	8986	–	1870	12240
		НР - 72%, СП - 8%			10.10	44.78	478	2119		907	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.464	1872.02	–	2741	–	–	1973	5091
		НР - 72%, СП - 8%			1872.02	–	2741	–		377	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24.2	267.78	258.12	6480	6247	2	1340	8446
		НР - 72%, СП - 8%			9.56	67.34	231	1630		626	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковый/грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки	м3 грунтовой подушки	24.2	445.56	444.01	10783	10745	3	2396	14233
		НР - 72%, СП - 8%			1.43	136.07	35	3293		1054	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	29.17	29.17	1050	1050	–	268	1424
		НР - 72%, СП - 8%			–	10.35	–	373		105	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	16.80	16.80	605	605	–	155	820
		НР - 72%, СП - 8%			–	5.96	–	215		61	

7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	741.63	–	2967	–	–	2136	5511
		НР - 72%, СП - 8%			741.63	–	2967	–		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	151.99	72.61	5472	2614	–	2911	9053
		НР - 72%, СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36	79.82	67.95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 72%, СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
				Фундамент							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.84	16450.33	1089.24	79620	5272	68611	6222	92709
		НР - 91%, СП - 8%			1185.30	227.35	5737	1100		6867	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22.62	22362.51	2007.28	505840	45405	369964	90376	643913
		НР - 91%, СП - 8%			3999.60	390.94	90471	8843		47697	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.25646	18972.38	977.26	4866	251	74	4204	9795
		НР - 91%, СП - 8%			17707.12	304.47	4541	78		726	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.25646	214266.00	–	54951	–	54951	–	59347
		СП - 8%			--	–	--	–		4396	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	7.201	797.47	10.52	5743	76	2781	2717	9137
		НР - 95%, СП - 8%			400.72	5.02	2886	36		677	
				Стены							
15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23.72	8199.37	2634.28	194489	62485	37589	99978	318024
		НР - 95%, СП - 8%			3980.40	551.76	94415	13088		23557	
16	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	21.8224	18070.00	–	394331	–	394331	–	425877
		СП - 8%			--	–	--	–		31546	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0606	352114.71	2192.31	21338	133	17408	3570	26900
		НР - 95%, СП - 8%			62660.40	677.16	3797	41		1993	
				Наружняя отделка							
18	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	7.6	27132.20	1814.70	206205	13792	23039	133722	367120
		НР - 76%, СП - 8%			22286.00	865.26	169374	6576		27194	
19	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	7.6	25959.00	–	197288	–	197288	–	213071

		СП - 8%			–	–	–	–		15783	
20	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	157.83	3229.83	33.33	509764	5260	291599	172267	736594
		НР - 50%, СП - 8%			1348.95	15.39	212905	2429		54563	
21	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ	м2	157.83	1044.00	4.55	164775	718	53953	88340	273364
		НР - 80%, СП - 8%			697.61	2.03	110104	321		20249	
22	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	157.83	412.57	2.75	65116	433	31544	26070	99129
		НР - 50%, СП - 8%			209.97	1.25	33139	198		7343	
				Внутренняя отделка							
				Потолок							
23	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	80.21	2360.48	13.79	189334	1106	96221	83180	294315
		НР - 90%, СП - 8%			1147.08	5.18	92007	415		21801	
24	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	80.21	717.32	3.13	57536	251	18052	31446	96101
		НР - 50%, СП - 8%			489.13	0.92	39233	74		7119	
25	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80.21	797.47	4.63	63965	371	19103	35735	107676
		НР - 50%, СП - 8%			554.68	2.22	44491	178		7976	
				Стена							
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	293.46	1358.68	75.90	398718	22275	112810	224550	673129
		НР - 50%, СП - 8%			898.36	58.11	263633	17054		49861	
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	293.46	1362.20	19.15	399751	5621	135128	208574	656992
		НР - 50%, СП - 8%			882.58	5.85	259002	1716		48666	
28	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	293.46	664.19	4.36	194913	1280	64076	104136	322974
		НР - 50%, СП - 8%			441.48	2.09	129557	614		23924	
				Полы							
29	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100 мм из бетона кл.В15/	м2 стяжки	80.21	646.38	27.30	51847	2190	23882	25233	83246

		НР - 94%, СП - 8%			321.35	13.32	25775	1069		6166	
30	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	80.21	1325.12	76.43	106288	6131	95199	7318	122494
		НР - 94%, СП - 8%			61.81	35.25	4958	2827		9088	
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.2310048	14268.44	1349.48	3296	312	7	2827	6613
		НР - 91%, СП - 8%			12887.60	562.44	2977	130		490	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2310048	287262.00	–	66359	–	66359	–	71668
		СП - 8%			–	–	–	–		5309	
33	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	80.21	321.59	29.53	25794	2369	–	23089	52794
		НР - 94%, СП - 8%			292.06	14.18	23426	1137		3911	
34	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3.304652	39151.00	–	129380	–	129380	–	139731
		СП - 8%			–	–	–	–		10350	
35	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30 мм/	м2 стяжки	80.21	1343.50	15.42	107762	1237	79082	26095	144566
		НР - 94%, СП - 8%			342.14	3.96	27443	318		10709	
36	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	80.21	6472.05	65.68	519123	5269	472506	40350	604231
		НР - 94%, СП - 8%			515.50	19.67	41348	1577		44758	
37	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	80.21	3547.80	20.45	284569	1641	252380	29465	339157
		НР - 94%, СП - 8%			380.85	9.94	30548	797		25123	
38	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	110	358.46	0.79	39430	87	26705	11919	55457
		НР - 94%, СП - 8%			114.89	0.38	12638	41		4108	
				Оконные и дверные проемы							
39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11.28	2036.63	164.65	22973	1857	11068	9830	35428
		НР - 90%, СП - 8%			890.80	77.50	10048	874		2624	
40	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нижняя поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11.28	18048.00	–	203581	–	203581	–	219868

		СП - 8%			–	–	–	–		16287	
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски водоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8.8	1071.91	4.78	9433	42	7435	1779	12108
		НР - 90%, СП - 8%			222.28	2.30	1956	20		897	
42	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски водоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8.8	1132.00	–	9962	–	9962	–	10759
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.24	2942.26	13.82	6591	31	4276	2108	9095
		НР - 92%, СП - 8%			1019.63	3.39	2284	8		696	
44	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28.4	547.71	4.83	15555	137	5044	9386	20936
		НР - 90%, СП - 8%			365.30	1.92	10374	54		1995	
45	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15.6	1509.53	170.35	23549	2657	6434	14114	40675
		НР - 90%, СП - 8%			926.80	78.44	14458	1224		3013	
46	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11.25	9453.00	–	106346	–	106346	–	114854
		СП - 8%			–	–	–	–		8508	
47	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2.8	14816.00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
48	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610.00	–	61220	–	61220	–	66118
		СП - 8%			–	–	–	–		4898	
				Стены и перегородки							
		Перемычка монолитная ПрМ-1									
49	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.99	39812.49	4347.68	39414	4304	21233	13391	57029
		НР - 91%, СП - 8%			14017.00	846.50	13877	838		4224	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.187	18837.36	1338.48	3523	250	55	2990	7833
		НР - 91%, СП - 8%			17210.88	358.20	3218	67		521	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1452	202102.00	–	29345	–	29345	–	31693

		СП - 8%			–	–	–	–		2348	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0418	221225.00	–	9247	–	9247	–	9987
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
		Перемычка монолитная ПрМ-2									
53	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.84	39812.49	4347.68	33442	3652	18016	11362	48388
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	11774	711		3584	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.12348	18837.36	1338.48	2326	165	36	1974	4644
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	2125	44		344	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09612	202102.00	–	19426	–	19426	–	20980
		СП - 8%			–	–	–	–		1554	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02736	221225.00	–	6053	–	6053	–	6537
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
		Перемычка монолитная БМ-1									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.22	39812.49	4347.68	8759	956	4719	2976	12673
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	3084	186		939	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01506	18837.36	1338.48	284	20	5	241	566
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	259	5		42	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0052	221225.00	–	1150	–	1150	–	1242
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00986	214266.00	–	2113	–	2113	–	2282
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
				Кровля							
61	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.150 мм/	м2 утепляемого покрытия	109.6	848.54	52.90	93000	5797	32655	51342	155889
		НР - 92%; СП - 8%			497.71	11.48	54548	1258		11547	
62	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	16.9332	31339.00	–	530670	–	530670	–	573123
		СП - 8%			–	–	–	–		42454	

63	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	109.6	574.76	100.51	62994	11016	28594	23966	93917
		НР - 92%, СП - 8%			213.35	24.33	23384	2666		6957	
64	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	109.6	233.76	22.26	25620	2440	21881	1764	29575
		НР - 92%, СП - 8%			11.85	5.64	1299	618		2191	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.113984	14268.44	1349.48	1626	154	3	1395	3263
		НР - 91%, СП - 8%			12887.60	562.44	1469	64		242	
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.113984	287262.00	–	32743	–	32743	–	35363
		СП - 8%			–	–	–	–		2619	
67	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2.435	94421.21	1372.14	229916	3341	172923	49480	301748
		НР - 90%, СП - 8%			22033.70	544.53	53652	1326		22352	
68	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0.172	82566.24	1276.96	14201	220	11005	2761	18320
		НР - 90%, СП - 8%			17305.20	531.99	2976	92		1357	
69	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0.31	67969.97	1050.70	21071	326	14433	5814	29035
		НР - 90%, СП - 8%			20361.30	476.52	6312	148		2151	
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.917	8782.00	55.65	25617	162	23020	2254	30101
		НР - 90%, СП - 8%			834.60	24.00	2435	70		2230	
71	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	170	4524.85	98.25	769225	16702	441474	290233	1144214
		НР - 92%, СП - 8%			1829.70	26.01	311049	4422		84757	
72	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	170	305.65	2.58	51961	439	46143	5011	61530
		НР - 90%, СП - 8%			31.64	1.11	5379	189		4558	
73	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щитдоньковая обрешетка/	м3	2.367	54444.00	–	128869	–	128869	–	139178
		СП - 8%			–	–	–	–		10310	

74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	154	3521.45	23.87	542304	3676	307617	209474	811920
		НР - 90%, СП - 8%			1500.07	11.29	231011	1738		60142	
75	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	88.35	12.63	12810	1832	–	10488	25162
		НР - 92%, СП - 8%			75.72	2.90	10979	421		1864	
76	С121-150810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	159.5	104.00	–	16588	–	16588	–	17915
		СП - 8%			–	–	–	–		1327	
77	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1136.00	–	3408	–	3408	–	3681
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0510555	711967.70	6916.40	36350	353	33052	3553	43095
		НР - 118%, СП - 8%			57687.70	1291.62	2945	66		3192	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
79	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	7636.24	821.52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%, СП - 8%			6377.92	334.95	6378	335		1094	
80	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила	м3	0.1747	47432.00	–	8286	–	8286	–	8949
		СП - 8%			–	–	–	–		663	
81	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка	м3	0.0361	25440.00	–	918	–	918	–	992
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
82	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101	0,54.2	0.0946296	47432.00	–	4488	–	4488	–	4848
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
83	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	3	1587.31	2.58	4762	8	399	3487	8908
		НР - 80%, СП - 8%			1451.52	1.23	4355	4		660	

84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23	3020.57	23.87	69473	549	34422	31285	108819
		НР - 90%, СП - 8%			1500.07	11.29	34502	260		8061	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
85	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0.91	19339.46	978.22	17599	890	13016	3643	22941
		НР - 91%, СП - 8%			4058.20	340.98	3693	310		1699	
86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0.0049	14268.44	1349.48	70	7	–	60	140
		НР - 91%, СП - 8%			12887.60	562.44	63	3		10	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0049	287262.00	–	1408	–	1408	–	1520
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
				ОТМОСТКА							
88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2	18706.19	8.16	37412	16	30347	6626	47562
		НР - 94%, СП - 8%			3524.58	–	7049	–		3523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11627402				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								2375
		Сметная заработная плата	Тенге					2659016			
				РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ							
89	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		м трубопровода	15	1416.25	17.67	21244	265	15392	5573	28962
		НР - 95%, СП - 8%			372.44	6.65	5587	100		2145	
90	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557.84	17.67	171363	1943	128452	40865	229206
		НР - 95%, СП - 8%			372.44	6.65	40968	731		16978	
91	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60.36	1093.70	15.98	66016	964	26364	38223	112578
		НР - 95%, СП - 8%			640.93	5.25	38686	317		8339	
92	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807.00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
93	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800.00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	

94	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104.97	435.44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%, СП - 8%			15974.27	130.99	15974	131		2871	
95	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077.20	22.32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%, СП - 8%			2604.00	–	2604	–		396	
96	Е11-180101-0205	Котлы стальные из твердом топливе.Установка	котел	1	155240.00	–	155240	–	155240	–	167659
		СП - 8%			–	–	–	–		12419	
97	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	9062.50	–	9063	–	9063	–	9788
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
98	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000.00	–	145000	–	145000	–	156600
		СП - 8%			–	–	–	–		11600	
99	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	–	2142.75	32.29	–	–	–	–	–
					466.49	12.92	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				764520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					105098			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
100	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	23	479.96	4.46	11039	103	155	7782	20327
		НР - 72%, СП - 8%			468.72	1.22	10781	28		1506	
101	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	361.00	–	3610	–	3610	–	3899
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
102	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302.00	–	906	–	906	–	978
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
		СП - 8%			–	–	–	–		4583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19671506
		ИТОГО:	Тенге				19671506				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	570474	20241979.24				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	141694	20383673.10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	407673	20791346.56				
		Итого в ценах 3-го квартала 2022 года К=1					20791346.56				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2494961.59				

		Итого с НДС	Тенге				5280308.15				

Заказчик :

ТОО "БатысАльянсСтрой"

директор Жубанов К.О.

Субпорядчик:

ТОО "Adilkhan West Group" (Адилхан Уест Групп)

директор Джакияев Х.