Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**
Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Есетов в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47-А	20.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по освещению улиц Есетов в поселке Жосалы, Кармакшинского района	**4083255,34**	**3645763,70**							**437491,64**	**4083255,34**
	Итого за стройку										
	В том числе за Декабрь	**4083255,34**	**3645763,70**							**437491,64**	**4083255,34**
	Итого к оплате										**4083255,34**

М.П.

Генподрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Есетов в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Есетов в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№47-А** от **20.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	7432,62	116,93	7433,00	117,00	1461,00	4248,00	12615,00
				шт.		5854,38	45,62	5854,00	46,00		934,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66		1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00
				шт.							1269,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10002,00
				шт.		3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601		1	221638,00		221638,00				221638,00
				шт.						221638,00		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
				шт.		1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01П, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00
				шт.							1349,00	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		9	12405,34	6430,90	111648,00	57878,00	1977,00	61013,00	186474,00
				опора		5754,76	2719,25	51793,00	24473,00		13813,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		3,528	39145,00		138104,00		138104,00		149152,00
				м³							11048,00	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1836	918439,54	1908,98	168625,00	350,00	149540,00	17184,00	200674,00
				т		102040,56	812,07	18735,00	149,00		14865,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36	1184,12	27,97	42628,00	1007,00	27238,00	13505,00	60624,00
				м² поверхности		399,54	3,83	14383,00	138,00		4491,00	
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		9	104563,00		941067,00		941067,00		1016352,00
				шт.							75285,00	
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		9	11266,00		101394,00		101394,00		109506,00
				шт.							8112,00	
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка		9	2752,29	254,15	24771,00	2287,00	265,00	18602,00	46843,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				светильник		2468,75	114,83	22219,00	1033,00		3470,00	
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017		9	40125,00		361125,00		361125,00		390015,00
				шт.							28890,00	
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,3	134842,20	42546,57	40453,00	12764,00	9404,00	18044,00	63177,00
				км линии		60949,63	14234,36	18285,00	4270,00		4680,00	
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,3	604930,00		181479,00		181479,00		195997,00
				км							14518,00	
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,054	133443,00		7206,00		7206,00		7782,00
				км							576,00	
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10	425,31	180,18	4253,00	1802,00	573,00	1820,00	6559,00
				м кабеля		187,83	64,95	1878,00	650,00		486,00	
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		240	451,97	190,29	108473,00	45669,00	13214,00	47525,00	168478,00
				м кабеля		206,62	68,41	49589,00	16418,00		12480,00	
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,25	1159160,00		289790,00		289790,00		312973,00
				км							23183,00	
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		2	37109,97	25766,14	74220,00	51532,00	148,00	33492,00	116329,00
				шт.		11269,92	11988,73	22540,00	23977,00		8617,00	
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25		2	13969,00		27938,00		27938,00		30173,00
				шт.							2235,00	
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной		9	2873,00		25857,00		25857,00		27926,00
				шт.							2069,00	
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		16,2	647,00		10481,00		10481,00		11320,00
				м							839,00	
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		18	175,00		3150,00		3150,00		3402,00
				шт.							252,00	
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425		4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
				шт.							2090,00	
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		24	1562,00		37488,00		37488,00		40487,00
				шт.							2999,00	
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий		9	657,00		5913,00		5913,00		6386,00
				шт.							473,00	
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		10	184,33	14,70	1843,00	147,00	32,00	1202,00	3289,00
				м		166,46	0,46	1665,00	5,00		244,00	
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		10	431,00		4310,00		4310,00		4655,00
				м							345,00	
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		240	7,51	0,83	1802,00	199,00		1219,00	3263,00
				м кабеля		6,68	0,38	1603,00	91,00		242,00	
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		240	40,00		9600,00		9600,00		10368,00
				м							768,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		14	972,08	30,16	13609,00	423,00	9622,00	2668,00	17879,00
				м		254,65	10,04	3565,00	141,00		1302,00	
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		9	3217,55	139,32	28958,00	1254,00	18046,00	7726,00	39619,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 заземлитель								
35	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**			1073,10	0,00	9658,00	0,00		2935,00	
				м³ грунта	45	223,82	223,82	10072,00	10072,00		2216,00	13271,0
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**			0,00	68,39	0,00	3078,00		983,00	
				м³ грунта	30	1242,92	0,00	37288,00	0,00		26847,00	69266,0
			ИТОГО по акту			1242,92	0,00	37288,00	0,00		5131,00	
								3109223,00	187465,00	2435466,00	261904,00	3623089,0
			Временные здания и сооружения - 0%					264656,00	75248,00	221638,00	251962,00	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**3623089,0**
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									146528,0
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**3769617,0**
			Итого с непридвиденными работами и затратами									68029,02
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №285 от 17.11.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**3837646,02**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**3645763,70**
			ИТОГО									**437491,64**
												4083255,34

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.