Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

ФОРМА 3

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО " Шымкентстрой"

Дополнительное соглашение № 156/2 от 02.02.2017г. к договору № 156 от 06.09.16г.

Наименование строительства : Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 24 ноября 2017 года

Код	Код	Дополнительное соглашение № 156/2 от 02.02.2017г. к договору № 156 от 06.09.16г.	Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчик	подрядчик		наименование	код	наименование	код
4673501	12637		бюджет финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37	999 799 255	46 850 000	17 249 834						5 622 000	**52 472 000**
Итого к ОПЛАТЕ	**999 799 255**	46 850 000	17 249 834						**5 622 000**	**52 472 000**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ " Отдел строительства города Шымкента"
_____ А.Турканов

Гл.специалист _____ Е.Келесов

Инженер
ТОО "Амаль"
Директор _____ Ташимов Ж.М.

Гл.специалист ОТН _____ Жунисбекова Г.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Шымкентстрой"
_____ Ерзаков Д.И.

нач.участка ТОО "Шымкентстрой"
_____ Кунтубаев О. Ж.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Форма 2В

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО " Шымкентстрой"

Наименование стройки - Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом № 37.

АКТ
приемки выполненных работ

на 24.11.2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ (АР-20)	**2-1-3**							
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 2-4)								
		Тип 7								
328	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	237,381	769,78	4,90	182731	1163	17621	0,38	91
		м2		58,50	1,85	13887	439	123	0,01	2
329	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	785,4	123,31	0,16	96848	126	15698	0,09	71
		м		16,18	0,07	12708	55	123	--	--
		На отм.+2,750...+22,350 (Тип квартиры 3-1)								
		Тип 7								
344	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1204,224	769,78	4,90	926988	5901	89390	0,38	460
		м2		58,50	1,85	70447	2228	123	0,01	11
345	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2107,392	123,31	0,16	259865	337	42121	0,09	189
		м		16,18	0,07	34098	148	123	--	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-21)								
		На отм.-3,000								
		Потолки								
356	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	133,82	9,90	0,12	1325	16	955	0,04	6
		м2		6,75	0,05	903	7	105	--	--
		Стены								
358	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	116,6	9,90	0,12	1154	14	833	0,04	5
		м2		6,75	0,05	787	6	105	--	--
359	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	177,08	85,57	1,42	15153	251	5749	0,19	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		30,38	0,54	5380	96	105	--	--
		На отм.+8,350...+22,350								
		Потолки								
382	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1969,52	194,24	1,19	382560	2344	47006	0,14	272
		м2		22,28	0,45	43881	886	105	--	4
		Стены								
386	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5657,635	194,24	1,19	1098939	6733	135028	0,14	781
		м2		22,28	0,45	126052	2546	105	--	12
387	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	934,14	85,57	1,42	79934	1326	30328	0,19	179
		м2		30,38	0,54	28379	504	105	--	2
		Откосы внутренние								
391	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /откосы внутренние/	385,5648	85,57	1,42	32993	548	12518	0,19	74
		м2		30,38	0,54	11713	208	105	--	1
		Ящики почтовые								
408	СПРАЙС-ЛИСТстр.15	Почтовый ящик металлический КП-8 (860х380х191)	18	3957,10	--	71228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ГСВ) 2-1-6								
1	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	17,5	623,70	14,12	10915	247	2366	0,55	10
		м		100,35	5,29	1756	93	128	0,03	--
2	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	537	120,70	14,12	64816	7582	72613	0,55	297
		м		100,35	5,29	53888	2841	128	0,03	14
3	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм /40х3 мм/	115	210,00	--	24150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	80	171,00	--	13680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм /+ 15х2 мм/	342	127,00	--	43434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм /футляр/	0,0108	64200,36	8122,48	693	88	688	254,00	3
		км		45900,00	3069,00	496	33	130	14,99	--
7	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм /футляр/	10,8432	384,00	--	4164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм /футляр/	0,006	62546,88	6788,50	375	41	376	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	274	15	130	12,52	--
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм /футляр/	6,024	250,00	--	1506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	597	78,92	--	47115	--	53300	0,33	199
		м		69,75	--	41641	--	128	--	--
11	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	174	326,00	--	56724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	8	567,00	--	4536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	107,4047	200,00	--	21481	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,8	43,60	0,10	4525	10	1089	0,06	6
		м2		11,62	0,04	1206	4	90	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,8	40,72	0,04	4226	4	777	0,04	4
		м2		8,32	--	864	--	90	--	--
16	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	144	332,58	54,70	47892	7877	38569	1,15	166
		прибор		189,00	20,25	27216	2916	128	0,10	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	144	193,78	--	27904	--	21287	1,00	144
		шт		164,25	--	23652	--	90	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТстр.46	Счетчик газа G-1,6	144	1860,17	--	267865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ) 2-1-3								
		Отопление								
18	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96	16,85	474996	109694	279409	0,21	1374
		м		38,59	4,33	251221	28188	100	0,03	163
19	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	6270	44,00	--	275880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	220	53,00	--	11660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	440	72,00	--	31680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	231	81,00	--	18711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	72	193,78	--	13952	--	10643	1,00	72
		шт		164,25	--	11826	--	90	--	--
		Узел ввода								
29	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	25	11,13	--	278	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
		Вентиляция								
43	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	342	320,85	16,96	109729	5799	84805	1,12	384
		шт		186,64	7,09	63830	2424	128	0,03	11
44	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	188	355,85	16,96	66899	3188	46618	1,12	211
		шт		186,64	7,09	35088	1332	128	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4799503	153289			5034
		Накладные расходы -	Тенге			1010129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6312022				
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-30-35)				**2-1-2**				
		Ограждение лестниц /ЛО-220,ЛО-144,ЛО-227,ОП-135,ЛО-228,ЛО-143,ЛО-227-1,ОП-285/								
258	Е0115-172-4 К=0,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44,442211	74,20	0,04	3298	2	2520	0,32	14
		м2		54,00	0,01	2400	--	105	--	--
		КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-24-31)								
		Ограждение ОГ-1								
261	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручни	5	89,04	5,89	445	29	518	0,42	2
		м		71,78	2,23	359	11	140	0,01	--
262	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойка 38х2/	0,54	11000,00	--	5940	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
263	С130807-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень 51х2/	0,5	14600,00	--	7300	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
264	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригель 16х1,5/	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение ОГ-2								
268	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
		м		71,78	2,23	2871	89	140	0,01	--
269	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойка 38х2/	4,32	11000,00	--	47520	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
270	С130807-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень 51х2/	4	14600,00	--	58400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
271	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригель 16х1,5/	7,7	5380,00	--	41426	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ОГ-2								
275	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
		м		71,78	2,23	2871	89	140	0,01	--
276	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойка 38х2/	4,8	11000,00	--	52800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
277	С130807-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень 51х2/	4	14600,00	--	58400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
278	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригель 16х1,5/	7,7	5380,00	--	41426	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ОГ-1								
291	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,25	89,04	5,89	289	19	337	0,42	1
		м		71,78	2,23	233	7	140	0,01	--
292	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,08628	177400,00	--	15306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0115-172-4 К=0,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,8525	74,20	0,04	434	--	332	0,32	2
		м2		54,00	0,01	316	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
		РАЗНОЕ (КЖ-32-33)								
		Отмостка								
313	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	61,02	5847,50	--	356814	--	42556	3,66	223
		м3		567,00	--	34598	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			702490	794			2782
		Накладные расходы -	Тенге			54622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			802539				
		ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭОМ) 2-1-7								
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	144	862,00	28,00	124128	4032	47128	2,00	288
		шт		340,00	4,50	48960	648	95	0,03	4
7	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	114	514,00	105,00	58596	11970	29707	2,00	228
		шт		254,00	20,30	28956	2314	95	0,12	13
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	720	501,20	13,20	360864	9504	156841	1,00	720
		шт		227,00	2,30	163440	1656	95	0,01	10
10	СПРАЙС-ЛИСТ стр.48Электрокомплект	Дифф.Автомат АД12 30мА 16А	576	572,93	--	330010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 1ф 16А	144	72,72	--	10471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	162	244,37	65,36	39588	10588	32560	0,95	153
		шт		151,65	34,45	24567	5581	108	0,16	25
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.49Электрокомплект	Светильники PRS/S 2х18 накл., матовое стекло	162	2016,43	--	326661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	216	199,08	6,30	43002	1362	18324	0,48	104
		шт		76,05	2,50	16427	540	108	0,01	3
21	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	216	359,00	--	77544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	44	169,86	57,56	7474	2533	5835	0,55	24
		шт		86,85	35,93	3821	1581	108	0,16	7
23	С151703-16 прим.	Светильники тип СКЗР-250У1/ЛБУО2-11	44	3310,00	--	145640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	270	72,14	0,36	19478	98	14018	0,31	82
		шт		47,93	0,14	12941	39	108	--	--
25	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	316	98,48	0,36	31120	114	21321	0,40	125
		шт		62,33	0,14	19696	45	108	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-004	270	20,29	--	5479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-001	316	28,07	--	8871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41ТОО"Энергии"	Колодка клемная на 2 контакта Е-27	316	18,60	--	5878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41ТОО"Энергии"	Колодка клемная на 3 контакта Е-27	288	20,29	--	5844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	144	74,15	--	10678	--	7104	0,29	42
		шт		45,68	--	6578	--	108	--	--
31	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	144	431,00	--	62064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электрокомплект	Лампа SNV 2U 1218 18W	216	38,89	--	8401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/ЛБ-18	324	82,00	--	26568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-76 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15/КЛЛ-11	44	64,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	6	314,30	20,67	1886	124	1482	1,26	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	8,19	1323	49	108	0,04	--
36	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	98	19,13	--	1875	--	1905	0,12	12
		шт		18,00	--	1764	--	108	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.46 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	98	446,44	--	43751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	22	36,26	--	798	--	642	0,17	4
		шт		27,00	--	594	--	108	--	--
40	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	560	35,40	--	19824	--	17830	0,19	105
		шт		29,48	--	16509	--	108	--	--
41	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	214,2	45,74	--	9798	--	7183	0,20	42
		шт		31,05	--	6651	--	108	--	--
46	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1047,2	34,70	--	36338	--	33341	0,19	197
		шт		29,48	--	30871	--	108	--	--
47	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	102,2	74,54	--	7618	--	5911	0,34	34
		шт		53,55	--	5473	--	108	--	--
52	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,101	60400,00	--	6100	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151803-51 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3/Л251, Л253	0,1	24200,00	--	2420	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
69	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	8	166,90	5,40	1335	43	1218	1,00	8
		шт		158,00	2,30	1264	18	95	0,01	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,20	13,20	12029	317	5228	1,00	24
		шт		227,00	2,30	5448	55	95	0,01	--
75	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862,00	28,00	8620	280	3273	2,00	20
		шт		340,00	4,50	3400	45	95	0,03	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47 Электрокомплект	Автомат ВА 47-100 3ф 10,16,25,32,40А	20	1108,66	--	22173	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электроком плект	Автомат ВА 47-29 3ф 16,25А	4	72,72	--	291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47Электроком плект	Автомат ВА 47-29 1ф 8А	10	72,72	--	727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	У65-33-27 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5130-3174, 3274	2	2374,31	324,13	4749	648	2195	7,00	14
		устр-во		1084,38	70,84	2169	142	95	0,40	1
80	У65-33-21 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5113-1873...3077	4	3622,80	324,13	14491	1297	6743	11,00	44
		устр-во		1703,67	70,84	6815	283	95	0,40	2
81	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А/Я5125-3074	2	29016,00	--	58032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А/Я5113-2474	4	29016,00	--	116064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,09	60400,00	--	5436	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	608	27,70	2,10	16842	1277	11668	0,10	61
		м		19,70	0,50	11978	304	95	--	2
94	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	586	108,60	48,90	63640	28655	28837	0,22	129
		м		39,60	12,20	23206	7149	95	0,07	41
95	СПРАЙС-ЛИСТ стр.50Электроком плект	Труба ПВХ диаметр 25 мм	586	15,90	--	9315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	180	147,30	73,00	26514	13140	11594	0,29	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	8910	3294	95	0,11	19
97	СПРАЙС-ЛИСТ стр.50Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 40 мм	180	33,14	--	5966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	42	125,60	64,10	5275	2692	2282	0,26	11
		м		41,40	15,80	1739	664	95	0,09	4
99	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	42	99,00	--	4158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,0416	18664,00	7302,00	776	304	457	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	404	77	95	10,73	--
102	С151803-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-145 У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	16	339,00	--	5424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2251760	88977			2534
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			581519				
		Накладные расходы -	Тенге			474625				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3008888				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК) 2-1-4

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

9	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,072	8287,75	--	597	--	752	51,50	4
		км		8032,50	--	578	--	130	--	--
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,163	8097,13	--	25611	--	33029	51,50	163
		км		8032,50	--	25407	--	130	--	--
12	Е0117-2-3	Установка смесителей	144	143,32	1,57	20638	226	23224	0,70	101
		шт		126,00	--	18144	--	128	--	--
14	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	342	59,31	--	20284	--	25894	0,34	115
		м		59,15	--	20229	--	128	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТстр.39	Гибкая подводка L 50 см	684	154,90	--	105953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	16	3500,00	--	56000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
		Водомерный узел (общедомовой), 2 шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТстр.39	Счетчик холодной воды ВСКМ-40	2	9718,22	--	19436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды (поквартирный), 144 шт								
31	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
		1счетчик		67,50	--	9720	--	128	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТстр.39	Счетчик холодной воды ВСКМ-15	144	957,14	--	137829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	144	192,46	52,42	27714	7548	28193	0,77	111
		1фильтр		134,42	18,54	19356	2670	128	0,09	13
35	СПРАЙС-ЛИСТстр.38	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	144	142,05	--	20455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4								
48	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,048	8287,75	--	398	--	501	51,50	2
		км		8032,50	--	386	--	130	--	--
49	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,504	8097,13	--	28372	--	36590	51,50	180
		км		8032,50	--	28146	--	130	--	--
50	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	270	59,31	--	16014	--	20442	0,34	91
		м		59,15	--	15971	--	128	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТстр.39	Гибкая подводка L 50 см	540	154,90	--	83647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1072	72,96	16,85	78217	18063	46010	0,21	226
		м		38,59	4,33	41368	4642	100	0,03	27
54	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	52,8	235,00	--	12408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	598,4	141,00	--	84374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	528	92,00	--	48576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами	1,4	220,31	50,38	308	71	201	0,69	1
		м2		124,43	18,90	174	26	100	0,09	--
58	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,07	3405,00	--	238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды (поквартирный), 144 шт								
59	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
		1счетчик		67,50	--	9720	--	128	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТстр.39	Счетчик холодной воды ВСКМ-15	144	957,14	--	137829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	288	367,00	--	105696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	144	192,46	52,42	27714	7548	28193	0,77	111
		1фильтр		134,42	18,54	19356	2670	128	0,09	13
63	СПРАЙС-ЛИСТстр.38	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	144	142,05	--	20455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Насосная хозяйственно-питьевого водопровода								
71	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	100,70	0,07	1410	1	887	0,37	5
		м2		60,30	0,02	844	--	105	--	--
72	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,026	8287,75	--	215	--	271	51,50	1
		км		8032,50	--	209	--	130	--	--
73	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,036	8097,13	--	291	--	376	51,50	2
		км		8032,50	--	289	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
93	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	72	9126,62 387,00	39,24 15,75	657117 27864	2825 1134	37117 128	2,22 0,07	160 5
94	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	144	387,40 279,00	13,90 4,50	55786 40176	2002 648	52255 128	1,56 0,03	225 4
95	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм шт	72	1370,00 --	-- --	98640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	180	5930,28 346,50	21,53 9,00	1067450 62370	3875 1620	81907 128	1,95 0,04	351 7
97	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	90	1750,00 --	-- --	157500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	64	460,28 346,50	21,53 9,00	29458 22176	1378 576	29123 128	1,95 0,04	125 3
100	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн /1500 мм/ комплект	144	13766,57 488,25	93,94 36,00	1982386 70308	13527 5184	96630 128	2,90 0,17	418 24
103	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	36	1218,62 144,00	10,58 3,96	43870 5184	381 143	6818 128	0,77 0,02	28 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5205868	58660			2471
		Накладные расходы -	Тенге			581290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6288199				
		ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СС	2-1-8							
1	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	6	702,30 648,00	-- --	4214 3888	-- --	3927 101	4,00 --	24 --
2	СПРАЙС-ЛИСТ стр.66ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка распределительная этажная оптическая КРЭ-24-1 шт	6	7449,15 --	-- --	44695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм шт	18	254,80 234,00	12,50 --	4586 4212	225 --	4633 110	1,00 --	18 --
4	СПРАЙС-ЛИСТ стр.67ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	18	702,81	--	12651	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ стр.67ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	3	820,17	--	2461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка	144	107,30	--	15451	--	14399	1,00	144
		шт		99,00	--	14256	--	101	--	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ стр.65ТОО"Казцентрэлектропровод"	Розетка абонентская оптическая РА-8686	144	503,26	--	72470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2405	10,60	0,10	25493	241	20334	0,06	144
		м		8,80	0,10	21164	241	95	--	1
9	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	235	40,00	--	9400	--	6091	0,18	42
		м		28,80	--	6768	--	90	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ стр.65ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 10 метров FTTH-A-10м	12	465,04	--	5581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ стр.65ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 15 метров FTTH-A-15м	48	474,51	--	22777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ стр.65ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 20 метров FTTH-A-20м	60	543,51	--	32611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.65ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 25 метров FTTH-A-25м	24	673,04	--	16153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	91	147,30	73,00	13404	6643	5861	0,29	26
		м		49,50	18,30	4505	1665	95	0,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПРАЙС-ЛИСТ стр.68ТОО"Казиен трэлектропровод"	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	91	51,05	--	4645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	630	108,60	48,90	68418	30807	31002	0,22	139
		м		39,60	12,20	24948	7686	95	0,07	45
17	СПРАЙС-ЛИСТ стр.61 Электроком плект	Кабель-канал 20х10	630	22,66	--	14276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	27,70	2,10	5263	399	3646	0,10	19
		м		19,70	0,50	3743	95	95	--	1
19	С151606-2257 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобьектовый КС-ОКГОнг-П-2-G.652.D-CF-1,5-1201Ж	0,19	49537,00	--	9412	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		Оборудование и материалы								
20	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка	144	107,30	--	15451	--	14399	1,00	144
		шт		99,00	--	14256	--	101	--	--
21	С151801-143 прим.	Розетка телевизионная	144	46,00	--	6624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	68	702,30	--	47756	--	44505	4,00	272
		шт		648,00	--	44064	--	101	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ стр.54 ТОО"КТВ-Сервис плюс"	Делитель на 4 направления DM 04	68	649,37	--	44157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	128	72,10	--	9229	--	7004	0,38	49
		м		60,80	--	7782	--	90	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ стр.54ТОО"КТВ-Сервис плюс"	Кабель телевизионный магистральный RG-11	128	37,20	--	4762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТА								
30	Ц0110-372-5	Комплект коммутационного оборудования диспетчерского пункта для городской связи	2	16632,00	271,00	33264	542	32537	82,00	164
		компл		16040,00	67,50	32080	135	101	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.55"LIFT РЭМ"	Лифтовый блок 6.0 ШУЛК 32 к-т	2	18394,41	--	36789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ стр.55"LIFT РЭМ"	Монтажный комплект для ЛБ v.6.0 Р	2	5090,79	--	10182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ стр.55"LIFT РЭМ"	Переговорный комплект кабины	2	1371,12	--	2742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	2	59,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
36	СПРАЙС-ЛИСТ стр.50Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 16 мм	30	8,12	--	244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	10,60	0,10	318	3	254	0,06	2
		м		8,80	0,10	264	3	95	--	--
38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	50	72,10	--	3605	--	2736	0,38	19
		м		60,80	--	3040	--	90	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ стр.58ТОО "Связьавтоматика"	Кабель связи UTP 2x2x0,5, 5E	80	10,26	--	821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			603279	40327			1213
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			94408				
		Накладные расходы -	Тенге			192804				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			838184				

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	17 249 834
в том числе оборудование -		Тенге	675 927
Итого без оборудования		Тенге	16 573 907
Временные здания и сооружения	1,1%	Тенге	182 313
ИТОГО:		Тенге	16 756 219
Производство работ в зимнее время	0,49%	Тенге	82 105
Затраты на выслугу лет	1%	Тенге	167 562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			Тенге	67 025				
		ИТОГО:			Тенге	17 072 912				
		Итого с оборудованием в текущих ценах с К= 2,639922581			Тенге	46 855 561				
		Понижающ. коэф. 0,98027580719			Тенге	45 931 373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге	918 627				
		ИТОГО:			Тенге	46 850 000				
		НДС 12%			Тенге	5 622 000				
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**Тенге**	**52 472 000**				

ВСЕГО с начала года:	**Тенге**	**999 799 255**

Инженер
ТОО "Амаль"

Директор _____ Ташимов Ж.М.

Гл.специалист ОТН _____ Жунисбекова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентстрой"

_____ Ерзаков Д.И.

нач.участка ТОО "Шымкентстрой"

_____ Кунтубаев О. Ж.