Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "KOKTAL SO", БИН 220240021133

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)

(наименование, адрес)

Объект : Фермерский рынок, расположенный по адресу г. Астана, район Сарыарка, район пересечения проспекта Н. Тілендиева и улицы Ш. Бейсекова (1 очередь строительства (Блок А, Б)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14/1 от 10.10.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**7 080 231**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	**Тенге**			**39 419**
1	**6101-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,983**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**23,7**	**437**	**10 357**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,017 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**1,2**	**7514**	**9 017**
3	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**18,7**	**57**	**1 066**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,7**	**673**	**12 585**
5	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,8**	**3884**	**3 107**

6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /под полы/	м3	2,5	57	143
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2,5	673	1 683
8	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	34	43	1 462
		Раздел 2. Каркас, ИТОГО:	тенге			4 144 609
9	1109-0701-0127	Изготовление конструкции каркаса	т конструкций	3,5	713096	2 495 836
10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм	1 т	2,521	306500	772 687
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	1 т	0,506	306500	155 089
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	1 т	0,506	282000	142 692
13	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	3,5	139776	489 216
14	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,5	25454	89 089
		Раздел 3. Фахверк, ИТОГО:	тенге			1 287 732
15	1109-0701-0126	Изготовлениеконструкции фахверка	т конструкций	1,8	191167	344 101
16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 60 х 40 мм	1 т	1,21	306500	370 865
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами50 х 50 мм	1 т	0,87	306500	266 655
18	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,8	170062	306 112
		Раздел 4. Кровля, ИТОГО:	тенге			530 846
19	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	95	4001	380 095
20	224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	109,25	1220	133 285
21	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	5	2248	11 240
22	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	5,5	1132	6 226
		Раздел 5. Потолки, ИТОГО:	тенге			478 906
23	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	92	4001	368 092
24	214-204-0305	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	101,2	1095	110 814
		Раздел 6. Обшивка стен, ИТОГО:	тенге			598 719

25	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	50,78	2357	119 688
26	222-502-0103	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	1 м2	58,397	8203	479 031
	ИТОГО					7 080 231
	НДС (12%)					849 628
	Итого по акту					7 929 858

Заказчик:
ТОО "KOKTAL SO"
БИН 220240021133
Директор _____ **Сатжанова Г.Б.**

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "СК ПромТехСервис"
БИН 100940000469
Директор _____ **Жансаутов Н.И.**

Авторский надзор:
ТОО "НурГлавПроект"
БИН 091140018321
Директор _____ **Симонян-Соколова И.К.**