Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 970740003317**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" БИН 030240001169**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **509-2023 Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актобинской области (Наружные инженерные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66-24** от 26.04.2024

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**242,5**	**213,0** **19,0**	**194,0** **39,0**	**51 652,0** **4 608,0**	**47 046,0** **9 458,0**			**51 652,0**	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**7,5**	**5 615,0** **5 615,0**	**0,0** **0,0**	**42 112,0** **42 112,0**	**0,0** **0,0**			**42 112,0**	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**5,6**	**3 481,0** **3 481,0**	**0,0** **0,0**	**19 494,0** **19 494,0**	**0,0** **0,0**			**19 494,0**	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**167,4**	**80,0** **0,0**	**80,0** **20,0**	**13 392,0** **0,0**	**13 392,0** **3 348,0**			**13 392,0**	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**2,527**	**9 376,0** **4 562,0**	**443,0** **99,0**	**23 693,0** **11 528,0**	**1 119,0** **250,0**	**11 046,0**		**23 693,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**150 343,0** **77 742,0**	**61 557,0** **13 056,0**	**11 046,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**150 343,0**	
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
6	6	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,06**	**1 142 007,0** **959 190,0**	**181 375,0** **44 854,0**	**68 520,0** **57 551,0**	**10 882,0** **2 691,0**	**87,0**		**68 520,0**	
7	7	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**60,6**	**343,0**		**20 786,0**		**20 786,0**		**20 786,0**	
8	8	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**		**0,007**	**224 717,0**	**9 300,0**	**1 573,0**	**65,0**	**72,0**		**1 573,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, кабел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		205 196,0	2 978,0	1 436,0	21,0				
9	9	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0	
10	10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 435,0	2 219,0	4 435,0	2 219,0			4 435,0	
						2 216,0	538,0	2 216,0	538,0				
11	11	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	497,0		497,0		497,0		497,0	
12	12	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 572,0	542,0	12 572,0	542,0	3 159,0		12 572,0	
						8 871,0	166,0	8 871,0	166,0				
13	13	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0	
14	14	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 645,0	0,0	3 645,0	0,0	300,0		3 645,0	
						3 345,0	0,0	3 345,0	0,0				
15	15	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
16	16	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4 953,0	114,0	9 906,0	228,0	1 324,0		9 906,0	
						4 177,0	0,0	8 354,0	0,0				
17	17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
18	18	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 435,0	2 219,0	8 870,0	4 438,0			8 870,0	
						2 216,0	538,0	4 432,0	1 076,0				
19	19	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1 673,0		3 346,0		3 346,0		3 346,0	
20	20	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,05	55 579,0	4 331,0	2 779,0	216,0	1 511,0		2 779,0	
						21 024,0	829,0	1 051,0	41,0				
21	21	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	1,705	77 652,0	26 635,0	132 397,0	45 413,0	10 472,0		132 397,0	
						44 875,0	7 991,0	76 512,0	13 625,0				
22	22	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	24 900,0		24 900,0		24 900,0		24 900,0	
23	23	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16 783,0		16 783,0		16 783,0		16 783,0	
24	24	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 474,0		44 948,0		44 948,0		44 948,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40 850,0		40 850,0		40 850,0		40 850,0	
26	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 027,0		8 027,0		8 027,0		8 027,0	
27	27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 179,0		7 179,0		7 179,0		7 179,0	
28	28	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
29	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-4	т	0,00679	1 145 627,0		7 779,0		7 779,0		7 779,0	
30	30	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,19691	257,0 179,0	4,0 0,0	51,0 35,0	1,0 0,0	15,0		51,0	
31	31	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,19691	399,0 210,0	7,0 2,0	79,0 41,0	1,0 0,0	37,0		79,0	
32	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,48	46 529,0 15 003,0	15,0 0,0	22 334,0 7 201,0	7,0 0,0	15 125,0		22 334,0	
33	33	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	0,4	8 809,0		3 524,0		3 524,0		3 524,0	
34	34	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,2	5 741,0		1 148,0		1 148,0		1 148,0	
35	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60	354,0 349,0	2,0 0,0	21 240,0 20 940,0	120,0 0,0	180,0		21 240,0	
36	36	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,06	254 736,0 251 012,0	0,0 0,0	15 284,0 15 061,0	0,0 0,0	223,0		15 284,0	
37	37	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,6	9 376,0 4 562,0	443,0 99,0	5 626,0 2 737,0	265,0 59,0	2 623,0		5 626,0	
38	38	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 001,0 13 293,0	10 910,0 2 855,0	25 001,0 13 293,0	10 910,0 2 855,0	798,0		25 001,0	
39	39	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 599 775,0 2 176 992,0	1 273 293,0 318 458,0	4 716,0 2 852,0	1 668,0 417,0	196,0		4 716,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	**40**	**241-114-0122** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 782,0**		**1 782,0**		**1 782,0**		**1 782,0**	
41	**41**	**241-114-0107** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**477,0**		**477,0**		**477,0**		**477,0**	
42	**42**	**242-301-0402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**5 167,0**		**5 167,0**		**5 167,0**		**5 167,0**	
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					**774 881,0**	**76 975,0**	**471 975,0**	**0,0**	**774 881,0**	
								225 928,0	**21 489,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**925 224,0**	**138 532,0**	**483 021,0**	**0,0**	**925 224,0**	
								303 670,0	**34 545,0**	**0,0**	**0,0**		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)								925224*8,2/100		75 868,37	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								925224+75868,37		**1 001 092,37**	
		Сметная прибыль (5%)								1001092,37*5/100		50 054,62	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								1001092,37*5/100		50 054,62	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 101 201,61**	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								1101201,61*1,075		**1 183 791,73**	
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			**0,98**					1183791,73*0,9		**1 160 115,90**	
		НДС (12%)								1160115,90*12/100		139 213,91	
		Итого с НДС								1160115,90+139213,91		**1 299 329,80**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Конырбаев К А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Иртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)