Приложение 3
к приказу Министра
по инвестиция и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29_» августа 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **от «29» августа 2024 года, ПТ ЕРКЕН и К Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а БИН 970740003317 Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы, тел.87756565551**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы, тел.87756565551**

по объекту **«Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)»**
Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58. тел. 87132578156**

в лице руководителя – **Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**
наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: **ТОО «Актобе Сэт» лицензии ГСЛ № 15005775 от 30.03.2015г**
наименование организации
2.1.Субподрядные организации: **ТОО «РУСТЕМ –ТЕХСТРОЙ» лицензии ГСЛ № 1300987 от 11.03.2013г**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АТ-Сервисплан"**, 18004270, 27.02.2018 г., ===
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" , 30100, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сканировано с CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	0,15га	-	0,15га	-
Общая протяженность сети электроснабжение ВЛЗ-10 кВ	км	0,412	-	0.412	-
Общая протяженность сети электроснаб Кл-0,4кВ	км	0,199		0,199	-
Общая протяженность водопровода	км	0,060		0,060	
Общая протяженность канализации	км	0,050		0,050	
Общая протяженность газоснабжения	км	0,023		0,023	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть.

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Днище и стенки резервуара монолитные ж/бетонные из бетона на сульфат стойком цементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями.

Наружные сети водоснабжения

Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых и стальных труб с диаметрами ф32мм ГОСТ 18599-2001. Средняя глубина заложения труб - 2,50м.

Наружная канализация

Все стоки от ФАП сбрасываются в проектируемый водонепроницаемый выгреб 6м3, с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом стоков на канализационные очистные сооружения.

Внутриплощадочная сеть канализации запроектирована из гофрированных труб ф100 и 150мм ГОСТ Р54475-2011.

Сканировано с CamScanner

Наружные сети газоснабжения
Источником газа является существующий надземный газопровод низкого давления Ст Дн 57.
Данным проектом предусматривается прокладка подземного газопровода ПЭ SDR11 Ø63х5.8 низкого давления протяженностью – 52.0 м.
Газопроводы низкого давления запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Минимальная глубина заложения газопровода - 1,4 м до верха трубы.
Проектируемый надземный газопровод прокладывается открыто по стенам здания на крюках с шагом 2,5 -3,0 м, из стальных водогазопроводных труб Дн25х2,8мм по ГОСТ 3262-75, материал труб сталь10.
Проектируемый газопровод монтируется из стальных водогазопроводных труб диаметрами d-25х 2,8 по ГОСТ 3262-75 протяженностью-15 м.

Электроснабжение. Наружное электроосвещение.
Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ
"Карабулак" яч. №6 "Сага" РУ-10кВ ПС-35/10кВ "Сагабулак" с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29 июля 2024г.
месяц, год
окончание работ 29 августа 2024 г.
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___1_____
фактически, месяц: _____1____
Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
7-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

8-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Сканировано с CamScanner

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Энергосистема» _____

АПФ АО «QAZAQ GAZ AIMAĞY» _____ Нургалиев А.Н.

КГП «Алга - Жылу» _____

10. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую
11. экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____не предусмотрено по проекту_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписи руководителя.

(отчество (при наличии)

считает объект: **«Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)»**

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___директор **ПТ ЕРКЕН и К Нуртаза Аслан Еркінұлы**

_____

Субподрядные организации: Директор **ТОО «Актобе Сэт» Кансултанов Марат Тулегенович**

наименование организации

Субподрядные организации: Директор **ТОО «РУСТЕМ –ТЕХСТРОЙ» Қонырбаев Қаныш Анарбекұлы**

_____

Сканировано с CamScanner