Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания №93 общеобразовательной школы им.В.Терешковой,г.Шымкент**

Договор №18-Г от 02.08.2023 года

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		18-Г	02.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания №93 общеобразовательной школы им.В.Терешковой,г.Шымкент	520 740,00	464 946,43							55 793,57	520 740,00
Итого:	**520 740,00**	464 946,43							**55 793,57**	**520 740,00**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания №93 общеобразовательной школы им.В.Терешковой,г.Шымкент**

Договор подряда (контракт) **№18-Г** от **02.08.2023**

Акт выполненных работ

за **августа 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	15,75375	291,44 291,44	0 0	4591 4591	0 0	0	3306 632	8529
2	2	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	0,045915	22399,82 12908,9	9490,92 4120,25	1029 593	436 189	0	563 127	1719
3	3	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	69,176	291,44 291,44	0 0	20161 20161	0 0	0	14516 2774	37451
4	4	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Потолки.Демонтаж подшивки плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5мм	$м^2$ потолков	1,494	1356,21 835,74	17,36 7,88	2026 1249	26 12	752	908 235	3168
5	5	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12,9999999	1862,48 1784,69	77,79 36,77	24212 23201	1011 478	0	17049 3301	44562
6	6	Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Переплеты оконные остекленные.Снятие	$м^2$	2,89585	640,17 616,94	23,23 14,06	1854 1787	67 41	0	1316 254	3423
7	7	Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	0,543525	1270,67 1270,67	0 0	691 691	0 0	0	497 95	1283
8	8	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10,0000001	2787,93 2622,82	165,11 71,68	27879 26228	1651 717	0	19400 3782	51062
9	9	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные.Снятие	$м^2$	1,4715	476,82 476,82	0 0	702 702	0 0	0	505 97	1303
10	10	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	16,05375	2524,9 1681,39	843,51 373,89	40534 26993	13541 6002	0	23756 5143	69434
11	11	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	0,9775	1092,43 1056,46	35,97 21,77	1068 1033	35 21	0	759 146	1973
12	12	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	0,9775	2524,9 1681,39	843,51 373,89	2468 1644	825 365	0	1447 313	4228
13	13	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первогослоя	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	811,9 725,42	86,48 13,11	2030 1814	216 33	0	1329 269	3628
14	14	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	13,37	147,32 144,07	3,25 1,97	1970 1926	43 26	0	1406 270	3646
15	15	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные.Разборка покрытия		3,3425	2524,9	843,51	8439	2819	0	4946	14457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1681,39	373,89	5620	1250		1071	
16	16	E11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Разборка		0,121667	5854,57	1733,84	712	211	0	414	1216
				$м^3$ изоляции		4120,73	601,84	501	73		90	
17	17	E12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые.Разборка покрытия		1,465	446,47	21,48	654	31	0	462	1205
				$м^2$		424,99	13	623	19		89	
18	18	E12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		8,79	97,02	0	853	0	0	614	1584
				$м^2$		97,02	0	853	0		117	
19	19	E11-110101-1001 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых.Разборка		58,6	51,03	7,89	2990	463	0	1978	5365
				$м^2$ пола		43,14	3,75	2528	220		397	
20	20	E12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий		14,89225	365,41	1,77	5442	26	0	3899	10088
				$м^2$ кровли		363,64	0	5415	0		747	
21	21	E12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		14,89225	226,98	27,74	3380	413	0	2226	6054
				$м^2$ кровли		199,24	8,31	2967	124		448	
22	22	E12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		14,89225	326,55	17,49	4863	260	0	3370	8892
				$м^2$ кровли		309,06	5,24	4603	78		659	
23	23	E12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,03	Стяжки цементные.Разборка покрытия		11,8675	2524,9	843,51	29964	10010	0	17562	51328
				$м^2$		1681,39	373,89	19954	4437		3802	
24	24	E11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Разборка утепления керамзитом		4,2723	4690,9	1922,1	20041	8212	0	10042	32490
				$м^3$ утеплителя		2768,8	495,89	11829	2119		2407	
25	25	E12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий		2,767	365,41	1,77	1011	5	0	725	1874
				$м^2$ кровли		363,64	0	1006	0		139	
26	26	E12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		4,1505	226,98	27,74	942	115	0	620	1687
				$м^2$ кровли		199,24	8,31	827	35		125	
27	27	E12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		2,767	326,55	17,49	904	48	0	626	1652
				$м^2$ кровли		309,06	5,24	855	15		122	
28	28	E11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Разборка глины		0,2767	5345,2	1636,44	1479	453	0	823	2486
				$м^3$ утеплителя		3708,76	422,96	1026	117		184	
29	29	E11-100104-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Демонтаж		2,767	1502,25	145,84	4157	404	0	2823	7538
				$м^2$ перекрытия		1356,41	60,66	3753	168		558	
30	30	E11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Демонтаж подшивки плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		15,02	853,1	17,36	12814	260	0	9123	23692
				м2потолков		835,74	7,88	12553	118		1755	
31	31	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		32,5880043	170		5540				5983
				т							443	
32	32	C3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки свыше 30 до 50 км		733,2300963	21		15398				16630
				т·км							1232	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									429630
			ИТОГО:					250797	41582	752	147010	429630
								187526	16655		31823	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5156				
			Итого с временными									434786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,32 %**		**1391**				
			Итого									**436177**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8724**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**444901**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**464946**
			НДС			**12 %**		**55794**				
			Итого с НДС									**520740**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.