Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания общежития №2 "Высший колледж лесного хозяйства ,экологии и туризма" г.Щучинск ,Бурабайский район,Акмолинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 28-Г** от **03.07.2023**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		28-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общежития №2 "Высший колледж лесного хозяйства ,экологии и туризма" г.Щучинск ,Бурабайский район,Акмолинской области	309 010,32	275 902,07							33 108,25	309 010,32
Итого:	**309 010,32**	275 902,07							**33 108,25**	**309 010,32**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Карат-Z"

Объект: Капитальный ремонт здания общежития №2 "Высший колледж лесного хозяйства ,экологии и туризма" г.Щучинск ,Бурабайский район,Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 28-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге	Справка прилагается
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	9,4815	1639,14 / 1423,11	216,03 / 134,11	15541,51 / 13493,22	2048,29 / 1271,56		10630,64 / 2093,77	28265,92	
2	2	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,646	2221,53 / 2172,55	48,98 / 21,79	5878,17 / 5748,57	129,60 / 57,66		4180,49 / 804,69	10063,35	
3	3	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	12,1935	2690,14 / 2380,96	309,18 / 135,36	32802,22 / 29032,24	3769,99 / 1650,51		22091,58 / 4391,50	59285,31	
4	4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	1,6675	36342,31 / 29079,78	7262,53 / 3229,93	60600,80 / 48490,53	12110,27 / 5385,91		38791,04 / 7951,35	107343,19	
5	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены,потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	103,37745	251,06 / 249,44	0,00 / 0,00	25953,94 / 25786,47	0,00 / 0,00		18566,26 / 3561,62	48081,82	
6	6	1146-0401-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м³	0,32	38075,74 / 16754,63	21321,11 / 9334,62	12184,24 / 5361,48	6822,76 / 2987,08		6010,96 / 1455,62	19650,81	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					152960,88 / 127912,51	24880,90 / 11352,72	0,00 / 0,00	100270,97 / 20258,55	273490,40	
			Раздел 2: Наружные работы										
			Подраздел 1: Крыльцо Кр-1										
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,32	252,63 / 131,00	121,63 / 54,33	3617,66 / 1875,92	1741,74 / 778,01		1910,83 / 442,28	5970,77	
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6815	36820,30 / 1956,53	1774,65 / 375,25	25093,03 / 1333,38	1209,42 / 255,73	22550,24	1144,16 / 2098,98	28336,17	
9	9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,8232	39569,96 / 3101,43	2715,97 / 604,37	32573,99 / 2553,10	2235,79 / 497,52	27785,11	2196,45 / 2781,64	37552,08	
			Итого по подразделу 1: Крыльцо Кр-1					61284,69 / 5762,39	5186,95 / 1531,26	50335,34 / 0,00	5251,44 / 5322,89	51223,75	
			Подраздел 2: Козырек К-1										
10	10	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,214536	84457,91 / 42967,68	34799,37 / 11146,64	18119,26 / 9218,11	7465,72 / 2391,36	1435,43	8358,82 / 2118,25	28596,33	
11	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	15	8384,69 / 1057,95	31,36 / 12,33	125770,35 / 15869,25	470,40 / 184,95	109430,70	11559,02 / 10986,35	148315,72	
			Итого по подразделу 2: Козырек К-1					143889,61 / 25087,36	7936,12 / 2576,31	110866,13 / 0,00	19621,00 / 13104,60	58943,20	
			Подраздел 3: Кровля										
12	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	31,742	552,14 / 124,91	11,53 / 3,14	17526,03 / 3964,89	365,99 / 99,67	13195,15	2926,48 / 1636,20	22088,71	
13	13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	31,742	1448,18 / 821,02	46,45 / 11,71	45968,13 / 26060,82	1474,42 / 371,70	18432,90	19031,42 / 5199,96	70199,51	
14	14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	31,742	136,44 / 124,91	11,53 / 3,14	4330,88 / 3964,89	365,99 / 99,67	0,00	2782,96 / 569,11	7682,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, индексы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектного сметного расчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 3: Кровля					67825,04	2206,39	31628,05	24740,86	99971,17	
								33990,60	571,04	0,00	7405,27		
			Итого по разделу 2: Наружные работы					272999,34	15329,46	192829,52	49613,30	210138,12	
								64840,36	4678,60	0,00	25832,76		
			Раздел 3: Отделка помещений										
15	15	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	10,561	1345,61	24,62	14210,99	260,01	3499,92	7590,61	23545,72	
						989,59	8,66	10451,06	91,46		1744,13		
16	16	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	24,314	1477,34	9,82	35920,04	238,76	10615,98	18108,81	58351,16	
						1030,90	3,53	25065,30	85,83		4322,31		
17	17	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	52,805	441,88	1,12	23333,47	59,14	4438,26	13582,88	39869,66	
						356,71	0,55	18836,07	29,04		2953,31		
18	18	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	52,805	219,41	0,48	11585,95	25,35	1667,05	7132,10	20215,49	
						187,36	0,23	9893,54	12,15		1497,44		
19	19	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	24,314	510,71	1,12	12417,40	27,23	2043,59	7459,16	21466,69	
						425,54	0,55	10346,58	13,37		1590,13		
			Итого по разделу 3:					97467,85	610,49	22264,80	53873,56	163448,73	
								74592,56	231,85	0,00	12107,31		
			ИТОГО по акту					523428,07	40820,85	215094,32	203757,83	647077,24	
								267345,42	16263,17	0,00	58198,62		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			12941,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									660018,78	
			2022 года-100 %, к =1,045053870									689755,18	
			Итого с понижающим коэффицентом К=40%									275902,07	
			НДС	%	12,00			33108,25					
			Итого с НДС									309010,32	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.