Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Samryk Stroy Services», БИН 050840006777, г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 16Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Н-29/06/2024 Строительство опоры связи высотой 24 метра в с.Набережное района Беимбета Майлина**

(наименование, адрес)

Объект : **Н-29/06/2024 Строительство опоры связи высотой 24 метра в с.Набережное района Беимбета Майлина**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 5 | 7 749,0 | 0,0 | 38 745,02 | 0,0 | | | 38 745,02 | |
| | | | | | | 7 749,0 | 0,0 | 38 745,02 | 0,0 | | | | |
| 2 | 2 | 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 6 | 808,0 | 448,0 | 4 848,0 | 2 688,0 | | | 4 848,0 | |
| | | | | | | 360,0 | 146,0 | 2 160,0 | 876,0 | | | | |
| 3 | 4 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 4,4 | 4 045,0 | 0,0 | 17 798,0 | 0,0 | | | 17 798,0 | |
| | | | | | | 4 045,0 | 0,0 | 17 798,0 | 0,0 | | | | |
| 4 | 5 | 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг | м | 6 | 1 112,0 | 399,0 | 6 672,0 | 2 394,0 | 324,0 | | 6 672,0 | |
| | | | | | | 659,0 | 106,0 | 3 954,0 | 636,0 | | | | |
| 5 | 12 | 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 6 | 24,0 | 2,0 | 144,0 | 12,0 | | | 144,0 | |
| | | | | | | 22,0 | 1,0 | 132,0 | 6,0 | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 68 207 | 5 094 | 324 | 0 | 68 207 | |
| | | | | | | | | 62 789 | 1 518 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 68207*5/100 | 3 410 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 68207*5/100 | 3 410 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 75 027 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 75027*1,075 | 80 654 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | 80654*-2/100 | -1 613,08 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | 79 041 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 79041*12/100 | 9 485 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 79041+9485 | 88 526 | |

**Сдал (Субподрядчик):**
**ТОО «Шебер-СВТ»**
**БИН 070340013113**
**Директор** _____ **Оспанов Е.А.**

**Принял (Генподрядчик):**
**ТОО «Samryk Stroy Services»**
**БИН 050840006777**
**Директор** _____ **Пернебаева Н.С.**