Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"БИН 131240001271.**
Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аксуат Акжаикского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
131240001271.	210440038748.	9	01.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аксуат Акжаикского района ЗКО"	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00
	Итого за стройку										
	В том числе за ОКТЯБРЬ										
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%										
	Итого к оплате	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00

Заказчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН/ИИН 131240001271**
Директор **Акпанбетов А.А**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
Директор **Жумабекова Д.Ж**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аксуат Акжаикского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аксуат Акжаикского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№09** от **01.10.2024г**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
			Раздел 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 1ШТ									
1	39	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м	1,7	80 082,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	136 139,48 75 886,19	44 836,16 13 510,09	15 417,12		136 139,48
2	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	49 115,0		49 115,0		49 115,0		49 115,0
3	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	21 233,0		21 233,0		21 233,0		21 233,0
4	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	33 285,0		66 570,0		66 570,0		66 570,0
5	43	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	52 946,0		52 946,0		52 946,0		52 946,0
6	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 496,0		6 496,0		6 496,0		6 496,0
7	45	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 866,0		5 866,0		5 866,0		5 866,0
8	46	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 261,0		33 261,0		33 261,0		33 261,0
9	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5	м 3	0,6	44 249,0 5 359,0	2 704,0 512,0	26 549,45 3 215,45	1 622,18 307,09	21 711,82		26 549,45
10	48	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	5 011,05 3 170,49	1 317,61 355,02	522,96		5 011,05
11	49	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02	1 160 502,0		23 210,03		23 210,03		23 210,03
12	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	0,7	254,0 178,0	4,0 0,0	177,55 124,69	2,57 0,0	50,29		177,55
13	51	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м	0,7	393,0 208,0	7,0 2,0	275,04 145,73	5,13 1,54	124,69		275,04
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ					426 850 82 543	47 784 14 174	296 524 0	0 0	426 850
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									

1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м,группа3грунта 2	м	36	356,0 0,0	356,0 72,0	12 816,0 0,0	12 816,0 2 592,08			12 816,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м	4	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	29 164,17 29 164,17	0,0 0,0			29 164,17
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м 3	8,3	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	28 742,75 28 742,75	0,0 0,0			28 742,75
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	24	93,0 0,0	93,0 23,0	2 231,97 0,0	2 231,97 552,03			2 231,97
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	24	606,0 371,0	235,0 74,0	14 543,96 8 904,02	5 639,93 1 775,92			14 543,96
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	6	132,0 0,0	132,0 32,0	792,01 0,0	792,01 192,15			792,01
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,022	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	30 322,14 19 921,26	10 400,63 2 560,44			30 322,14
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22	1 828,0		40 215,98		40 215,98		40 215,98
9	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	40 647,38 21 648,33	12 604,76 3 166,9	6 394,29		40 647,38
10	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0		11 568,0
11	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	845,0		1 690,0		1 690,0		1 690,0
12	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
13	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 711,0 4 409,0	302,0 2,0	4 711,0 4 409,0	302,0 2,0			4 711,0
14	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 751,0		1 751,0		1 751,0		1 751,0
15	25	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	24	22,0 20,0	2,0 1,0	528,0 480,0	48,0 24,0			528,0
16	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"размерами 150 м х 0,2 м	м	24	125,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
17	30	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м 2	2,2	354,0 136,0	5,0 1,0	778,74 299,26	11,0 2,26	468,47		778,74
18	31	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м 2	2,2	230,0 104,0	3,0 0,0	506,0 228,74	6,47 0,0	270,47		506,0
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					**233 737** **120 726**	**48 886** **11 881**	**64 125** **0**	**0** **0**	**233 737**
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м, группа грунта 2	м 3	18,3	449,0 0,0	449,0 94,0	8 216,64 0,0	8 216,76 1 720,2			8 216,64
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м	2	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	17 497,78 17 497,78	0,0 0,0			17 497,78
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м	10,2	93,0 0,0	93,0 23,0	948,6 0,0	948,6 234,6			948,6

4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	10,2	46,0 0,0	46,0 11,0	469,2 0,0	469,2 112,2			469,2
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	10,2	208,0 42,0	162,0 34,0	2 121,6 428,4	1 652,4 346,8	40,8		2 121,6
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	10,2	606,0 371,0	235,0 74,0	6 181,2 3 784,2	2 397,0 754,8			6 181,2
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0			68 454,0
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	1,2	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	12 748,76 5 446,76	526,76 118,76	6 775,24		12 748,76
9	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	59 378,45 39 228,0	20 150,18 5 154,0			59 378,45
10	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	45	1 085,0		48 824,93		48 824,93		48 824,93
11	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,045	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	3 458,31 1 496,83	1 961,48 404,74			3 458,31
12	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	45	18,0		810,0		810,0		810,0
13	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	1 053,0 620,0	380,0 100,0	47 385,0 27 900,0	17 100,0 4 500,0	2 385,0		47 385,0
14	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	45	177,0		7 965,0		7 965,0		7 965,0
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					284 459 164 236	53 422 13 346	66 801 0	0 0	284 459
			Раздел 3: СЕТИ 10кВ									
1	39	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	917,0		26 478,0
2	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	81 522,0		81 522,0		81 522,0		81 522,0
3	41	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0
4	42	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0
5	131	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03612	502 710,0 267 679,0	231 266,0 56 297,0	18 157,89 9 668,58	8 353,35 2 033,46	135,96		18 157,89
6	132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	38	486,0		18 468,0		18 468,0		18 468,0
			ИТОГО по разделу 3					303 217 25 001	18 582 5 308	259 634 0	0 0	303 210
		Итого по акту										821 406
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7%			7,00%		57498				
			Итого с временными									878905

			Сметная прибыль 5%			5%		43945				922850
			ИТОГО									949217
			Непредвиденные работы и затраты 5%			3%		26367				949217
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1020408
			Итого в текущих ценах 2023 года, коэфф к = 1,075			1,075						1000000
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,98			0,98						
			НДС			12 %		120000				
			Итого с НДС									1 120 000,00

Генподрядчик
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН/ИИН 131240001271

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акпаноетов А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабекова Д.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)