Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "STROYBAT QZ", БИН 220740001991

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области» рамках пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области» рамках пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № DB-4 от 08.08.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за период с августа по декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 438 666
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:				197 013
1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	40,62	721	29 287
2	6101-0201-0103 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3	4,8	17703	84 974
3	6101-0102-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	22,71	483	10 969
4	412-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	181,68	97	17 623

5	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	22,71	80	1 817
6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4,8	4265	20 472
7	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	40,62	99	4 021
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	40,62	671	27 256
9	6101-0109-0107 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м2	22	27	594
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			467 019
10	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	16	7973	127 568
11	7101-0401-0104 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	22	5260	115 720
12	7101-0803-0101 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,21	75310	15 815
13	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,015	48661	730
14	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	20266	81 064
15	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,3	217207	65 162
16	7101-0602-0302 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	120	508	60 960
		Раздел 4. Водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			370 501
17	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	17196	17 196
18	6121-0402-0107 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	1	72395	72 395
19	6122-0204-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	19	2484	47 196
20	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	8	4920	39 360
21	6121-0103-0103 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,004	4390497	17 562
22	6121-0802-0601 Кклим = 1,12 Коб =2	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	8	22099	176 792
		Раздел 5. Наружное освещение, ИТОГО:	тенге			404 132

23	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	32,5	844	27 430
24	6124-0201-3108 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	82	320	26 240
25	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	82	1082	88 724
26	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	4	1831	7 324
27	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,062	382169	23 694
28	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,062	860967	53 380
29	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	29207	58 414
30	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	60169	60 169
31	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5159	5 159
32	1133-0207-0101 Кклим = 1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	8933	53 598
	ИТОГО					**1 438 666**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (11,1%)					159 692
	Сметная прибыль (5)%					79 918
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					50 348
	Итого					1 728 624
	2024 г. - IV квартал (Кпер = 1,075)					1 858 270
	Скидка субподрядчика					608 270
	Итого с учетом скидки					1 250 000
	НДС (12%)					150 000
	Итого по акту					**1 400 000**

Подрядчик:

ТОО "DK Build"

БИН 990940001034

Директор _____ **Каинаров А.К.**

Субподрядчик:

ТОО "STROYBAT QZ"

БИН 220740001991

Директор _____ **Омаров Б.С.**