Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«22» 08 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Трансгелеком», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева д.10, БИН 991 149 991 226
наименование организации, юридический адрес
в лице **Заместитель Председателя Правления по развитию стратегических проектов Доненбай Ғазиз Болатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство автоматизированной системы мониторинга выбросов вредных веществ на источниках Разреза «Восточный» АО «ЕЭК»»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация» БИН 960340000148, Павлодарская область, г. Аксу, улица Промышленная, здание 60
Генеральный директор Мергалиев Дуйсен Армешевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация
АО «Трансгелеком», PD/ERG/20-259215-PB
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Приказ № 2022/1623-п от 06.10.2022г.;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир		площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Для мониторинга состава дымовых газов (измерения NO, NO2, CO, CO2, SO2, H2O и O2) используется пробоотборный газоанализатор GCEM40E производства компании CODEL International Ltd. (Соединенное Королевство). GCEM40E – пробоотборный газоанализатор зондового типа с установкой зонда поперек сечения дымовой трубы (отметка +42,400м для источника No0005. Так же в дымовую трубу в закладные деталиустанавливаются термопреобразователь сопротивления CTR-6 (от 0°C – плюс 400°C) и давления PC 28 на оси +42,300м. Оптические датчики расходомера VCEM5100 установлены на отметках +42,400м и +42,000м. Для измерения концентрации пыли в уходящих дымовых газах предусмотрен оптический анализатор пыли DCEM2100 производства компании CODEL International Ltd. (Соединенное Королевство). Головки приемопередатчиков устанавливаются на диаметрально противоположных сторонах дымовой трубы на отметках +42,200м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Октябрь 2022г.**;
месяц, год

окончание работ **Март 2023г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **6**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Филиал АО „ЕЭК" разрез „Восточный" Ю.А. Лихман
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство автоматизированной системы мониторинга выбросов вредных веществ на источниках Разреза «Восточный» АО «ЕЭК»» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Транстелеком»
Доненбай Т.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)