Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "STROYBAT QZ", БИН 220740001991

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Инженерные сети и благоустройство)»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Инженерные сети и благоустройство)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № SB-1 от 08.08.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за период с августа по декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 171 505
		Вертикальная планировка, ИТОГО:				162 425
1	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /срезка растительного слоя/	м3	285,8	120	34 296
2	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	543	95	51 585
3	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостаток пригодного грунта/	м3	113,9	478	54 444
4	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	650	34	22 100
		Проезды, площадки, ИТОГО:	тенге			444 863
5	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	12	9152	109 824

6	7101-0602-0703 Кклим = 1,12	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	м2	52	1433	74 516
7	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,416	216097	89 896
8	7101-0602-0303 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	52	488	25 376
9	7101-0602-0403 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	208	9	1 872
10	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	16,4	5227	85 723
11	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,2	9152	1 830
12	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	14,5	3850	55 825
		Сети водопровода В1, ИТОГО:	тенге			351 738
13	6121-0105-0407 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,02	1782518	35 650
14	1125-0210-0204 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	2267057	45 341
15	6121-0301-0106 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,02	376985	7 540
16	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (тройник по месту)	т	0,03	3890772	116 723
17	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	1,01	131333	132 646
18	6121-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13837	13 837
		Наружные сети электроснабжения, ИТОГО:	тенге			212 480
19	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	18	2008	36 144
20	6124-0201-0804 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	12	2535	30 420
21	6124-0201-0704 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	12	2191	26 292
22	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2877	2 877
23	6124-0303-0404 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩУ1	шт.	1	16960	16 960
24	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2877	2 877

25	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5854	5 854
26	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	51	1120	57 120
27	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1062	19 116
28	6124-0201-0701 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	15	988	14 820
	ИТОГО					**1 171 505**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке					35 145
	Сметная прибыль (5)%					60 333
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					38 009
	Итого					1 304 993
	Скидка субподрядчика					188 921
	Итого с учетом скидки					1 116 072
	НДС (12%)					133 929
	Итого по акту					**1 250 000**

Подрядчик:

ТОО "DK Build"

БИН 990940001034

Директор _____ **Кайнаров А.К.**

Субподрядчик:

ТОО "STROYBAT QZ"

БИН 220740001991

Директор _____ **Омаров Б.С.**