Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, с. Талапкер** — **060140015071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкол, зд. 14, н.п. 2** — **021040001876**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190024/00 от 04/05/2019 г., доп.соглашение №190024/01 от 26/06/19 г.

Номер документа	Дата составления
34	27.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Шұбар Целиноградского района Акмолинской области			шт	1	74 791 457,53	74 791 457,53	8 013 370,45
2	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Шұбар Целиноградского района Акмолинской области			шт	1	1 695,00	1 695,00	181,61
				Итого	2	x	74 793 152,53	8 013 552,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Данбаев З.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2021

М.П.

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах производительностью 4,8-5,3 м3/час (скважины: №181, №182Э, №182Р - 3шт) (№02-01-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-1

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Технологические трубопроводы, арматура									
1	21	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	1320,00	--	31680	--	31680	--	34214
			СП - 8%			--	--	--	--		2534	
2	25	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	12	507,00	--	6084	--	6084	--	6571
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
3	26	1312-0108-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж футляра**	м трубопровода	3	2359,86	86,00	7080	258	258	4052	12022
			НР - 61%; СП - 8%			2188,00	26,03	6564	78		891	
4	27	2301-0501-0910 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 225x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3	3426,00	--	10278	--	10278	--	11100
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
5	28	1312-0201-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	16,38	1925,39	1087,86	31538	17819	243	11284	46248
			НР - 61%; СП - 8%			822,69	306,64	13476	5023		3426	
6	29	1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление**	м трубопровода	18	806,69	72,77	14520	1310	410	8035	24360

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%, СП - 8%									
7	30	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,27	711,10	20,69	12800	372		1804	
			СП - 8%			1030,00	--	9548	--	9548	--	10312
8	31	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	шт.	6	725,00	--	4350	--	4350	764	4698
			СП - 8%			--	--	--	--		--	
9	36	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1368,00	--	8208	--	8208	348	8865
			СП - 8%			--	--	--	--		--	
10	37	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	63	1320,00	--	83160	--	83160	657	89813
			СП - 8%			--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							6653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32839				248203
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19387			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5473			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						154219		
			- Накладные расходы	Тенге							23371	
			- Сметная прибыль	Тенге							18386	
			Итого с временными			2 %	4964					253 167
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	10025					263 192
			Итого в текущих ценах 2019 года, к.= 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						248 692
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						28 596
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	5546					282 834
			Итого с НДС			12 %	33940					316 774
			Скидка 10%			10 %	31677					31 677
			Итого с НДС				30546					285 096

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Камалов С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

Фадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения (№02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ № 13-2

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Антикоррозтйная защита МК									
1	71	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	0,0905	311,10	--	28	--	--	19	51
			НР - 69%; СП - 8%			311,10	--	28	--		4	
2	72	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	0,0905	214,10	0,92	19	--	11	5	27
			НР - 69%; СП - 8%			86,35	0,33	8	--		2	
3	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,0905	77,97	2,22	7	--	4	2	10
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	3	--		1	
4	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,0905	139,40	3,14	13	--	9	3	17
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	4	--		1	
5	75	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	105,9905	3875,32	37,95	410747	4022	372590	23617	469113
			НР - 69%; СП - 8%			322,06	0,88	34135	93		34749	
			Отмостка									
6	152	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм**	м3 подстилающего слоя	3,954624	7933,88	1474,21	31376	5830	14783	12354	47228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			2721,60	601,70	10763	2379		3498	
7	153	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	26,36416	969,64	86,43	25564	2279	15709	7855	36092
			НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	7576	780		2673	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								552538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52517				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12131			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3252			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						403106		
			- Накладные расходы	Тенге							43855	
			- Сметная прибыль	Тенге							40928	
			Итого с временными			2 %	11051					563 589
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	22318					585 907
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						553 627
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						63 658
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	12346					629 631
			Итого с НДС			12 %	75556					705 187
			Скидка 10%			10 %	70519					70 519
			Итого с НДС				68000					634 668

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Камалов С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Уборная с выгребом (№02-03-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-3

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	2,4	38535,56	4980,66	92485	11954	48786	32433	134912
			НР - 91%; СП - 8%			13226,91	1623,47	31745	3896		9993	
2	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0287	211555,00	--	6072	--	6072	--	6557
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
3	10	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	1,7125	1252,81	26,98	2145	46	1875	218	2552
			НР - 93%; СП - 8%			130,85	6,02	224	10		189	
4	11	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,5348	877,75	49,01	10125	565	2999	5615	16999
			НР - 80%; СП - 8%			568,83	39,62	6561	457		1259	
5	12	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнениеповерхности**	м2 поверхности	11,5348	334,71	0,74	3861	9	205	3322	7758
			НР - 91%; СП - 8%			316,17	0,33	3647	4		575	
6	13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Монтаж стоек**	м трубопровода	2	644,32	3,10	1289	6	11	1249	2740
			НР - 98%; СП - 8%			636,16	0,86	1272	2		203	

7	14	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для системвнутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2	1083,00	--	2166	--	2166	--	2339
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
8	32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100мм	м3 подстилающего слоя	0,7	7933,88	1474,21	5554	1032	2617	2187	8360
			НР - 94%; СП - 8%			2721,60	601,70	1905	421		619	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								182217
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45354				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13612			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4790			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64731		
			- Накладные расходы	Тенге							45024	
			- Сметная прибыль	Тенге							13497	
			Итого с временными			2 %	3644					185 861
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	7360					193 221
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						182 576
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						20 993
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	4071					207 641
			Итого с НДС			12 %	24917					232 558
			Скидка 10%			10 %	23256					23 256
			Итого с НДС				22425					209 302

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____Сулейменов С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____Камалов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____Ошанов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____Асхадуллин Ф.Ф.

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Силовое электрооборудование и электрическое освещение (02-02-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-4

за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Комплектные распределительные устройства									
1	5	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	526,53 437,60	9,16 2,92	1053 875	18 6	160	634 135	1822
2	6	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим	**Шина N и PE** *СП - 8%*	шт.	2	1418,00 --	-- --	2836 --	-- --	2836	-- 227	3063
3	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4273,84 2154,00	109,04 26,56	17095 8616	436 106	8043	6280 1870	25245
4	9	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 --	-- --	1853 --	-- --	1853	-- 148	2001
5	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	2446,52 1077,00	24,05 --	51377 22617	505 --	28255	16284 5413	73074
6	18	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	4345,00 --	-- --	4345 --	-- --	4345	-- 348	4693
			Низковольтное оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	20	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	10902,69 2272,00	941,27 265,60	32708 6816	2824 797	23068	5481 3055	41244
8	21	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65198,00 --	-- --	65198 --	-- --	65198	-- --	65198
9	22	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	66633,00 --	-- --	133266 --	-- --	133266	-- --	133266
10	23	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	185,98 185,98	-- --	2790 2790	-- --	--	2009 384	5182
11	24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3571,33 2272,00	1225,98 426,60	7143 4544	2452 853	147	3886 882	11911
12	25	ТОО Элекомп Plus Алматы	Ящик управления освещением ЯУО-9602-3474-У3.1 IP65 (25А, ФР) *СП - 8%*	шт.	1	50848,24 --	-- --	50848 --	-- --	50848	-- 4068	54916
13	26	ТОО Лукаш Астана	Щит управления вентилятором ABU-V1-2,0 *СП - 8%*	шт.	1	50848,24 --	-- --	50848 --	-- --	50848	-- 4068	54916
						Приборы и средства автоматизации						
14	29	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1440,79 1094,00	320,76 106,24	1441 1094	321 106	26	864 184	2489
15	30	ТОО KazXprom Караганда	Датчик температуры ДТКБ-43 *СП - 8%*	шт.	1	4737,02 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
16	31	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	1838,39 1772,16	-- --	7354 7089	-- --	265	5316 1014	13684
17	32	1311-0601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных *НР - 75%; СП - 8%*	м	12	157,71 156,84	-- --	1893 1882	-- --	11	1412 264	3568
18	33	ТОО Электро-ПромСнаб KZ Алматы	Датчик-реле уровня РОС-301 *СП - 8%*	шт.	4	21264,74 --	-- --	85059 --	-- --	85059	-- 6805	91864
						Светотехническое оборудование						
19	38	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	4200,00 --	-- --	8400 --	-- --	8400	-- 672	9072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	39	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,2	802,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
						Электроустановочные и монтажные изделия						
21	40	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	385,89 374,88	3,24 0,80	4245 4124	36 9	85	2975 578	7798
22	42	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	808,00 --	-- --	1616 --	-- --	1616	-- 129	1745
23	46	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	420,77 408,96	4,04 1,06	1683 1636	16 4	31	1181 229	3093
24	44	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	4	227,00 --	-- --	908 --	-- --	908	-- 73	981
25	50	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	561,77 557,50	-- --	5618 5575	-- --	43	3401 721	9740
26	66	2306-0131-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0001	316224,00 --	-- --	32 --	-- --	32	-- 3	34
						Заземление						
27	73	1101-0101-0412 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,6069214	449,44 9,42	440,02 70,93	2071 43	2027 327	--	267 187	2524
28	74	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,489825	35,86 --	35,86 12,31	161 --	161 55	--	40 16	217
29	75	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1388606	1016,40 1016,40	-- --	141 141	-- --	--	102 19	262
30	76	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	25,71492	569,06 148,26	23,31 5,84	14633 3812	599 150	10222	2853 1399	18885
31	77	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,935088	4035,01 953,10	184,04 50,46	3773 891	172 47	2710	676 356	4805
32	78	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющийоткрыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,5247376	597,10 190,62	21,32 5,05	1508 481	54 13	973	356 149	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	79	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	3,3195624	606,63	21,32	2014	71	1279	490	2705
			НР - 72%; СП - 8%			200,15	5,05	664	17		200	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								657298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73691				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9692			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2490			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						286960		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						198464		
			- Накладные расходы	Тенге							54507	
			- Сметная прибыль	Тенге							33988	
			Итого с временными			2 %	13146					670 444
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	26550					696 994
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						658 594
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						75 727
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	14686					749 008
			Итого с НДС			12 %	89881					838 888
			Скидка 10%			10 %	83889					83 889
			Итого с НДС				80893					755 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Кабаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема со станцией очистки. Технологические решения (№02-02-04)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-5

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дренажный насос									
1	85	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1 шт на склад/** *НР - 98%, СП - 8%*	насос	1	17636,03 13938,99	396,65 114,25	17636 13939	397 114	3300	13772 2513	33921
2	86	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** *Отпускная цена - 61367,00*	шт.	2	62103,40 --	-- --	124207 --	-- --	124207	-- --	124207
3	87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	10	667,68 663,42	1,26 0,38	6677 6634	13 4	30	6505 1055	14237
4	88	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	10	359,00 --	-- --	3590 --	-- --	3590	-- 287	3877
5	89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	1865,99	88,06	1866	88	301	1459	3590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	1477	11		266	
6	90	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 1/2", Тдо +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91**	шт.	1	981,00	--	981	--	981	--	1059
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								180891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					497			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8202		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						124207		
			- Накладные расходы	Тенге							21736	
			- Сметная прибыль	Тенге							4199	
			Итого с временными			2 %	3618					184 509
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	7307					191 815
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						181 248
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						20 840
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	4042					206 130
			Итого с НДС			12 %	24736					230 865
			Скидка 10%			10 %	23087					23 087
			Итого с НДС				22262					207 779

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____Кабаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____Асхадуллин Ф.Ф.

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения. Смета №06-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-6

за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Водовод от скв.181, скв.182 и Разводящие сети									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280,348227	37,46 --	37,46 12,86	10502 --	10502 3606	--	2596 1048	14146
2	2	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,9948041	343,93 --	343,93 75,57	2750 --	2750 604	--	435 255	3439
3	3	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,4109177	378,33 --	378,33 83,13	534 --	534 117	--	84 49	668
4	4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	18,3408426	141,00 --	-- --	2586 --	-- --		-- 207	2793
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,4056236	17,94 2,54	15,29 5,73	169 24	144 54	1	56 18	243
6	6	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1030,465928	281,02 --	281,02 61,75	289580 --	289580 63627	--	45811 26831	362223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	181,1536456	309,12 --	309,12 67,92	55998 --	55998 12304	--	8859 5189	70046
8	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,7355216	3025,40 3025,40	-- --	11301 11301	-- --	--	8137 1555	20994
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	833,3778508	30,68 --	30,68 10,53	25572 --	25572 8779	--	6321 2551	34444
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	208,6278438	710,53 710,53	-- --	148237 148237	-- --	--	106730 20397	275365
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	214,1079122	646,94 646,94	-- --	138514 138514	-- --	--	99730 19060	257303
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	663,2107465	132,23 69,23	63,00 28,72	87695 45913	41782 19046	--	46770 10757	145222
13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	57,9785947	2451,13 856,80	148,93 38,29	142113 49676	8634 2220	83803	51377 15479	208969
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915551	435496	83804	376906	1395855
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				393665	110357	--	103396	
			Материалы	Тенге				915551				
			Всего заработная плата	Тенге				83803				
			Транспортные расходы	Тенге					504022			
			Накладные расходы	Тенге				2586				
			Сметная прибыль	Тенге				376908				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1395855				
			Сметная заработная плата	Тенге					504022			614
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					504022			614
			РАЗДЕЛ 2.Разводящие сети									
14	21	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25, 32 мм. Гидравлическое испытание /в футляре/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,132	182928,25 180093,00	1925,25 1017,42	24147 23772	254 134	121	23668 3825	51639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	22	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** *НР - 99%*	м продавливания	0,0001	10535,78 2988,20	7483,29 3955,35	1 --	1 --	--	1 --	2
16	25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,0001	1082,63 923,34	7,07 1,86	1 --	-- --	1	-- --	1
17	26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,24	298131,55 201954,00	92801,23 25016,78	71552 48469	22272 6004	811	53928 10038	135518
18	27	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	240,24	1189,00 --	-- --	285645 --	-- --	285645	-- 22852	308497
19	28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Гидравлическое испытание /в футляре/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,377	209395,67 201954,00	4165,67 2089,54	78942 76137	1570 788	1235	76155 12408	167505
20	35	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Гидравлическое испытание /в футляре/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,175	190140,32 186339,00	2345,32 1203,40	33275 32609	410 211	256	32492 5261	71028
21	38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 25-32 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	8,01	49477,04 47122,50	-- --	396311 377451	-- --	18860	373677 61599	831587
22	39	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	7,332	56500,74 47122,50	-- --	414263 345502	-- --	68761	342047 60505	816815
23	40	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,927	78097,00 56547,00	-- --	72396 52419	-- --	19977	51895 9943	134234
24	41	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,136	94139,78 56547,00	-- --	12803 7690	-- --	5113	7613 1633	22050
25	42	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2953,97 2464,15	228,95 90,62	8862 7392	687 272	783	7588 1316	17766
26	43а	ТОО "Sigmetex"	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды** *СП - 8%*	шт	3	113536,00 --	-- --	340608 --	-- --	340608	-- 27249	367857
27	80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	87	1217,97 416,07	801,90 207,36	105963 36198	69765 18040	--	53696 12773	172432
28	81	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	87	1485,00 --	-- --	129195 --	-- --	129195	-- 10336	139531
29	86	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0037	165564,76 79406,40	45062,22 13745,86	613 294	167 51	152	341 76	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	87	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1573	202282,47 79406,40	45441,69 13844,32	31819 12491	7148 2178	12180	14522 3707	50048
31	88	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0233	248938,95 85313,60	49468,76 15430,32	5800 1988	1153 360	2659	2324 650	8774
32	89	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /футляр в стенках колодца) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0812	460643,03 292578,00	168065,03 46698,09	37404 23757	13647 3792	--	27274 5174	69852
33	90	2301-0501-1014 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	21,21	3166,00 --	-- --	67151 --	-- --	67151	-- 5372	72523
34	91	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	61,262	4925,00 --	-- --	301715 --	-- --	301715	-- 24137	325853
35	92	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /футляр в стенках колодца) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0032	460643,03 292578,00	168065,03 46698,09	1474 936	538 149	--	1075 204	2753
36	93	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,672	7990,00 --	-- --	29339 --	-- --	29339	-- 2347	31686
			Колодцы разводящих сетей									
37	108	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка горловин при высоте этажа до 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,3692	28000,67 4339,79	2313,20 437,60	150341 23301	12420 2350	114620	23855 13936	188132
38	109	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	2,89116	629560,00 --	-- --	1820159 --	-- --	1820159	-- 145613	1965771
39	111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянка. Окраска эмалью ПФ-115, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	144,546	869,04 625,97	0,93 0,42	125616 90482	135 61	34999	72434 15844	213895
40	113	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Крышки деревянные КД. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	55	9118,32 170,32	111,00 44,20	501508 9368	6105 2431	486035	10619 40970	553097
41	114	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	220	426,92 423,20	3,72 1,42	93922 93103	819 313	--	84074 14240	192236
42	115	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	220	835,00 --	-- --	183700 --	-- --	183700	-- 14696	198396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	116	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	110	4194,64 799,34	11,94 4,75	461410 87928	1314 522	372168	79605 43281	584296
44	117	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонного упора** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	23894,56 4483,50	1101,32 218,98	28673 5380	1322 263	21971	5135 2705	36513
			Отмостка колодцев									
45	118	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	83,203	7933,88 2721,60	1474,21 601,70	660123 226445	122659 50063	311019	259918 73603	993644
46	119	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	832,03	1013,58 128,56	60,91 22,10	843333 106963	50680 18387	685690	117829 76893	1038055
47	120	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	832,03	174,99 18,07	3,08 1,42	145599 15035	2566 1183	127998	15245 12868	173712
			Водомерный узел D15 для установки в индиивдуальных жилых домах									
48	122	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	252	18023,00 --	-- --	4541796 --	-- --	4541796	-- 363344	4905140
49	123	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	252	1395,00 --	-- --	351540 --	-- --	351540	-- 28123	379663
50	124	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	252	977,95 818,08	145,37 41,05	246443 206156	36634 10344	3653	212170 36689	495302
51	125	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	252	888,00 --	-- --	223776 --	-- --	223776	-- 17902	241678
52	126	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм** *СП - 8%*	шт.	11	82,00 --	-- --	902 --	-- --	902	-- 72	974
53	127	2302-0101-1311 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** *СП - 8%*	шт.	241	151,00 --	-- --	36391 --	-- --	36391	-- 2911	39302
54	128	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)** *СП - 8%*	м	25,956	199,00 --	-- --	5165 --	-- --	5165	-- 413	5578
			Пожарный гидрант на разводящих сетях									
55	134	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	39	2385,97 1665,30	160,87 64,06	93053 64947	6274 2498	21832	66771 12786	172609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	135а	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85** *СП - 8%*	шт.	39	69489,00 --	-- --	2710071 --	-- --	2710071	-- 216806	2926877
57	136	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидрант. Установка указателя на стене** *НР - 76%; СП - 8%*	шт.	39	539,24 539,24	-- --	21030 21030	-- --	--	15983 2961	39975
58	137	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	**Флуоресцентный указатель пожарного гидранта** *СП - 8%*	шт.	39	4536,00 --	-- --	176904 --	-- --	176904	-- 14152	191056
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15870735	358539	13514951	2031934	19334882
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1997245	120394	--	1432213	
			Материалы	Тенге				4780838				
			Всего заработная плата	Тенге				2307240				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1901139			
			Накладные расходы	Тенге				360604				
			Сметная прибыль	Тенге				1819763				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				528048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7128649				
			Сметная заработная плата	Тенге								2053
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1901139			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1820159				
			Сметная прибыль	Тенге				1820159				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				145613				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1965771				
			Материалы	Тенге				9269738				
			Всего заработная плата	Тенге				3653				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					216500			
			Сдача и испытание	Тенге				9023295				
			Накладные расходы	Тенге				7072				
			Сметная прибыль	Тенге				212170				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				758553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10240460				
			Сметная заработная плата	Тенге								204
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					216500			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19334881				
			Сметная заработная плата	Тенге								2257
									2117639			
			РАЗДЕЛ 3.Водовод от скв.181 и скв.182									
59	139	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,3352	11792,00 --	-- --	3953 --	-- --	3953	-- 316	4269
60	144	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8368	52411,99 47122,50	-- --	43858 39432	-- --	4426	39038 6632	89528
61	145	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Гидравлическое испытание /в футляре/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,184	190140,32 186339,00	2345,32 1203,40	34986 34286	432 221	268	34163 5532	74680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	148	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,0953	56500,74	--	174887	--	29029	144400	344829
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	145858	--		25543	
63	149	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	4	2953,97	228,95	11816	916	1043	10117	23687
			НР - 99%; СП - 8%			2464,15	90,62	9857	362		1755	
64	150а	ТОО "Sigmetex"	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды**	шт	4	113536,00	--	454144	--	454144	--	490476
			СП - 8%			--	--	--	--		36332	
65	177	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0028	460643,03	168065,03	1290	471	--	940	2409
			НР - 99%; СП - 8%			292578,00	46698,09	819	131		178	
66	178	2301-0501-1014 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3	3166,00	--	9498	--	9498	--	10258
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
67	179	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0105	180442,97	45111,64	1895	474	587	969	3092
			НР - 99%; СП - 8%			79406,40	13767,74	834	145		229	
68	180	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	202282,47	45441,69	1618	364	619	739	2545
			НР - 99%; СП - 8%			79406,40	13844,32	635	111		189	
			Колодцы водовода от скв.181 и скв.182									
69	190	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Kзтр=1,1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка горловин при высоте этажа до 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м3 кладки	0,8478	28000,67	2313,20	23739	1961	18099	3767	29706
			НР - 93%; СП - 8%			4339,79	437,60	3679	371		2200	
70	191	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,1449	629560,00	--	91223	--	91223	--	98521
			СП - 8%			--	--	--	--		7298	
71	192	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	20341,00	--	142387	--	142387	--	153778
			СП - 8%			--	--	--	--		11391	
72	193	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стремянка. Окраска эмалью ПФ-115, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7,23	869,04	0,93	6283	7	1750	3623	10699
			НР - 80%; СП - 8%			625,97	0,42	4526	3		792	
73	195	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 пним	**Крышки деревянные КД. Укладка**	м2	4,5	9118,32	111,00	41032	500	39766	869	45253
			НР - 90%; СП - 8%			170,32	44,20	766	199		3352	
74	196	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Установка**	комплект	18	426,92	3,72	7685	67	--	6879	15728
			НР - 90%; СП - 8%			423,20	1,42	7618	26		1165	
75	197	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	18	835,00	--	15030	--	15030	--	16232
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	198	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9	4194,64 799,34	11,94 4,75	37752 7194	107 43	30451	6513 3541	47806
77	199	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонного упора *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	23894,56 4483,50	1101,32 218,98	3584 673	165 33	2746	642 338	4564
			Отмостка колодцев									
78	200	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,806	7933,88 2721,60	1474,21 601,70	38130 13080	7085 2892	17965	15013 4251	57395
79	201	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,38	1013,58 128,56	60,91 22,10	37888 4805	2277 826	30806	5294 3455	46636
80	202	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,38	174,99 18,07	3,08 1,42	6541 675	115 53	5751	685 578	7804
			Специальный знак VO-26 "Зона санитарной охраны" - 3шт									
81	203	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	3	4052,30 2928,00	691,55 217,55	12157 8784	2075 653	1298	10192 1788	24136
82	204	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015 пним	Знаки специальные водоохранные односторонние круглые, D 425 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	3	6747,00 --	-- --	20241 --	-- --	20241	-- 1619	21860
83	205	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	3	5281,00 --	-- --	15843 --	-- --	15843	-- 1267	17110
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1237460	17014	936923	283843	1643001
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				283522	6068	--	121703	
			Материалы	Тенге				536255				
			Всего заработная плата	Тенге				184604				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					289590			
			Накладные расходы	Тенге				51114				
			Сметная прибыль	Тенге				283841				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				885703				
			Сметная заработная плата	Тенге								310
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					289590			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91223				
			Сметная прибыль	Тенге				91223				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7298				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				98521				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				609982				
			Сметная прибыль	Тенге				609982				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48799				
								658780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1643004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					289590			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22386878**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2674432				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					811049			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236818			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14535678		
			- Перевозка грузов	Тенге				2586				
			- Накладные расходы	Тенге							2692683	
			- Сметная прибыль	Тенге							1657312	
			Итого с временными			2 %	447738					22 834 615
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	904251					23 738 866
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						22 431 007
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						2 579 196
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	500204					25 510 407
			Итого с НДС			12 %	3061249					28 571 656
			Скидка 10%			10 %	2857166					2 857 166
			Итого с НДС				2755124					25 714 490,53

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Камалов С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения. Площадка водопроводных сооружений (№06-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-7

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,032	52411,99	--	1677	--	169	1493	3424
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	1508	--		254	
2	31	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,083	56500,74	--	4690	--	779	3872	9247
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	3911	--		685	
3	32	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,174	78097,00	--	13589	--	3750	9741	25196
			НР - 99%; СП - 8%			56547,00	--	9839	--		1866	
4	33	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,006	94139,78	--	565	--	226	336	973
			НР - 99%; СП - 8%			56547,00	--	339	--		72	
5	48	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	37170,06	3462,18	37170	3462	9308	15111	56463
			НР - 61%; СП - 8%			24400,00	371,84	24400	372		4182	
6	49а	ТОО "Sigmetex"	**Задвижка SM-KZ (F4) DN 100 PN 10/16 со штурвалом**	шт	1	940313,00	--	940313	--	940313	--	940313
						--	--	--	--		--	
			Колодцы									
7	94	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	7,38	27606,14	2313,20	203733	17071	157546	30081	252520
			НР - 93%; СП - 8%			3945,26	437,60	29116	3229		18705	

8	95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 8%*	т	0,2667	629560,00 --	-- --	167904 --	-- --	167904	-- 13432	181336
9	96	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	15	20341,00 --	-- --	305115 --	-- --	305115	-- 24409	329524
10	97	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	25134,00 --	-- --	25134 --	-- --	25134	-- 2011	27145
11	98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянка. Окраска эмалью ПФ-115, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	13,335	869,04 625,97	0,93 0,42	11589 8347	12 6	3230	6682 1462	19733
						Деревянные крышки						
12	101	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Крышки деревянные КД. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,5	9118,32 170,32	111,00 44,20	41032 766	500 199	39766	869 3352	45253
13	102	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	19	426,92 423,20	3,72 1,42	8111 8041	71 27	--	7261 1230	16602
14	103	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	18	835,00 --	-- --	15030 --	-- --	15030	-- 1202	16232
15	104	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,2	4194,64 799,34	11,94 4,75	30201 5755	86 34	24360	5211 2833	38245
						Отмостка колодцев						
16	114	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиещебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,738	7933,88 2721,60	1474,21 601,70	29657 10173	5511 2249	13973	11677 3307	44641
17	115	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,38	1013,58 128,56	60,91 22,10	37888 4805	2277 826	30806	5294 3455	46636
18	116	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,38	174,99 18,07	3,08 1,42	6541 675	115 53	5751	685 578	7804
						Шандорные доски						
19	119	1140-0801-0108 РСНБ РК 2015	Элементы деревянные регулирующих щитовых сооружений на каналах. Устройство из досок *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,65	101898,93 16167,00	18604,57 6301,38	168133 26676	30698 10397	110759	33366 16120	217619
20	120	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015 прим	Проемы. Обрамление угловой сталью и полосовой сталью *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,143	497999,09 43428,00	1045,79 457,10	71214 6210	150 65	64854	4518 6059	81791
21	124	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2385,97 1665,30	160,87 64,06	2386 1665	161 64	560	1712 328	4426

22	125а	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	69489,00	--	69489	--	69489	--	75048
			СП - 8%			--	--	--	--		5559	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2440171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142229				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60113			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17522			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1048509		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						940313		
			- Накладные расходы	Тенге							137909	
			- Сметная прибыль	Тенге							111101	
			Итого с временными			2 %	48803					2 488 974
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	98563					2 587 538
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						2 444 981
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						281 132
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	54522					2 780 636
			Итого с НДС			12 %	333676					3 114 312
			Скидка 10%			10 %	311431					311 431
			Итого с НДС				300309					2 802 881

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Камалов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения. Пруд-испаритель (№06-03-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-8

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ограждение и ворота учтены в смете №07-01-01 Генеральный план									
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15,1522954	22,93	22,93	347	347	--	94	476
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	130		35	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15,1522954	138,73	138,73	2102	2102	--	520	2831
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,63	--	722		210	
3	3	1101-0102-0351 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	62,3383171	442,92	442,92	27611	27611	--	4368	34537
			НР - 72%; СП - 8%			--	97,32	--	6067		2558	
4	4	1101-0102-0351 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	6,9264773	487,21	487,21	3375	3375	--	534	4221
			НР - 72%; СП - 8%			--	107,05	--	741		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	135,0663582	141,00	--	19044	--		--	20568
			СП - 8%			--	--	--	--		1524	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	69,2647997	17,94	15,29	1243	1059	8	412	1788
			НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	176	397		132	
7	7	1101-0101-0351 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо отобъема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	8,610756	347,29	347,29	2990	2990	--	473	3741
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,31	--	657		277	
8	8	1101-0101-0351 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	0,9567495	382,02	382,02	365	365	--	58	457
			НР - 72%; СП - 8%			--	83,94	--	80		34	
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2959019	2630,78	--	778	--	--	560	1446
			НР - 72%; СП - 8%			2630,78	--	778	--		107	
10	10	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,1522954	22,93	22,93	347	347	--	94	476
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	130		35	
11	11	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,1522954	138,73	138,73	2102	2102	--	520	2831
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,63	--	722		210	
12	12	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Перемещение в насыпь бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8634074	36,24	36,24	357	357	--	84	477
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,81	--	116		35	
13	13	1101-0107-1313 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Перемещение в насыпь бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,8634074	27,66	27,66	273	273	--	64	364
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	89		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	25,0157028	233,23	210,19	5834	5258	80	1381	7793
			НР - 72%; СП - 8%			19,84	56,86	496	1422		577	
15	15	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим	Экран противофильтрационный. Устройство из полотна геосинтетического трехслойного	м2 полиэтиленового экрана	3600	71,17	10,06	256204	36217	116555	87549	371254
			НР - 68%; СП - 8%			28,73	7,03	103432	25317		27500	
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Геомембрана ПВД, черная , толщина 5 мм	м2	4212	295,00	--	1242540	--	1242540	--	1341943
			СП - 8%			--	--	--	--		99403	
17	17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1851,634	4844,16	856,08	8969611	1585147	2733900	4942774	15025376
			НР - 94%; СП - 8%			2511,60	328,20	4650564	607706		1112991	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 850 579
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4755446				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1667552			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					644297			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4093083		
			- Перевозка грузов	Тенге				19044				
			- Накладные расходы	Тенге							5039485	
			- Сметная прибыль	Тенге							1245968	
			Итого с временными			2 %	337012					17 187 591
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	680629					17 868 219
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,9449						16 883 795
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						1 941 358
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	376503					19 201 656
			Итого с НДС			12 %	2304199					21 505 855
			Скидка 10%			10 %	2150586					2 150 586
			Итого с НДС				2073779					19 355 270

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Кабаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуары РВЧ-500 №№1,2 (№06-04-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-9

за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6,1449	37,46	37,46	230	230	--	57	310
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,86	--	79		23	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6,1449	138,73	138,73	852	852	--	211	1148
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,63	--	293		85	
3	3	1101-0101-0351 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин- 1,2**	м3 грунта	83,6019	347,29	347,29	29034	29034	--	4593	36317
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,31	--	6379		2690	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,5856	2630,78	--	6802	--	--	4898	12636
			НР - 72%; СП - 8%			2630,78	--	6802	--		936	
5	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	644,4425	35,86	35,86	23111	23111	--	5713	31130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,31	--	7934		2306	
6	6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	161,1106	1016,40	--	163753	--	--	117902	304187
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	--	163753	--		22532	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	121,6	646,94	--	78667	--	--	56640	146132
			НР - 72%; СП - 8%			646,94	--	78667	--		10825	
8	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	644,4425	157,69	75,00	101621	48333	--	54231	168320
			НР - 72%; СП - 8%			82,69	34,19	53288	22032		12468	
9	9	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Грунты 3 группы. Обвалование экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45**	м3 грунта	900	342,98	326,77	308683	294089	--	57033	394973
			НР - 72%; СП - 8%			16,22	71,80	14595	64618		29257	
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками пазух и защитного слоя**	м3 уплотненного грунта	900	157,69	75,00	141920	67500	--	75736	235069
			НР - 72%; СП - 8%			82,69	34,19	74420	30769		17412	
11	11	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	1080	7,94	7,94	8580	8580	--	1628	11024
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,09	--	2261		817	
12	12	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	1080	402,77	0,26	434993	276	149303	205498	691730
			НР - 72%; СП - 8%			264,27	--	285414	--		51239	
						Бетонные работы						
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,3448	5264,23	1457,68	12344	3418	7252	2882	16444
			НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	1674	1425		1218	
14	17	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	51,9876	12619,15	1439,18	656039	74820	302319	267196	997095
			НР - 91%; СП - 8%			5364,75	283,18	278900	14722		73859	
15	18	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	51,9876	20189,00	--	1049578	--	1049578	--	1133544
			СП - 8%			--	--	--	--		83966	
16	ё	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Набетонка по днищу для создания уклона. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,945	5061,88	7,68	14907	23	5830	8511	25292
			НР - 91%; СП - 8%			3074,40	--	9054	--		1873	
17	42	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,0039	18795,00	--	56458	--	56458	--	60975
			СП - 8%			--	--	--	--		4517	
18	43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	51,0919	306,32	24,84	15650	1269	57	14023	32047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			280,36	11,62	14324	594		2374	
19	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	51,0919	55,00 24,52	30,48 13,45	2810 1253	1558 687	--	1823 371	5004
20	45	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,8662	16871,00 --	-- --	48356 --	-- --	48356	-- 3868	52224
			Камеры лаза и приборов									
21	46	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	1,28	12003,16 4868,87	6695,65 2169,83	15364 6232	8570 2777	562	10631 2080	28075
22	47	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6** *СП - 8%*	шт.	8	9388,00 --	-- --	75104 --	-- --	75104	-- 6008	81112
23	48	1139-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции люков, крышек. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,9896	110647,19 63791,14	41365,49 7372,64	109496 63128	40935 7296	5433	48592 12647	170736
24	49	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые** *СП - 8%*	т	0,712	756367,00 --	-- --	538533 --	-- --	538533	-- 43083	581616
25	50	2106-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Крышка камеры КК-1** *СП - 8%*	т	0,2776	397818,00 --	-- --	110434 --	-- --	110434	-- 8835	119269
26	51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0096	363613,46 198990,00	1169,46 464,04	3491 1910	11 4	1570	1742 419	5652
27	52	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	**Обетонирование камер на покрытие и лестниц. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,66	23348,45 4096,05	3893,65 676,18	15410 2703	2570 446	10137	2866 1462	19738
28	53	1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2	2353,46 2188,00	155,32 84,18	2824 2626	186 101	12	1663 359	4846
29	54	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	1,236	1831,00 --	-- --	2263 --	-- --	2263	-- 181	2444
30	55	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	4	2415,87 2188,00	210,41 107,25	9663 8752	842 429	69	5600 1221	16485
31	56	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	4,12	3130,00 --	-- --	12896 --	-- --	12896	-- 1032	13927
32	57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки Ст-1**	т конструкций	0,141	63108,32	23845,64	8898	3362	1221	3647	13549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	4315	971		1004	
33	58	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,141	629560,00	--	88768	--	88768	--	95869
			СП - 8%			--	--	--	--		7101	
34	59	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	45,2232	76,15	12,10	3444	547	--	1999	5878
			НР - 69%; СП - 8%			64,05	--	2897	--		435	
35	60	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	45,2232	110,16	0,92	4982	42	1035	2705	8302
			НР - 69%; СП - 8%			86,35	0,33	3905	15		615	
36	61	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	45,2232	172,61	2,71	7806	123	6291	972	9480
			НР - 69%; СП - 8%			30,79	0,36	1392	16		702	
37	62	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=5	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 5 раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	45,2232	1249,42	10,01	56503	453	52283	2656	63891
			НР - 69%; СП - 8%			83,30	1,81	3767	82		4733	
						Изоляционные работы						
38	66	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м2	12,56	2576,37	76,99	32359	967	21479	7109	42626
			НР - 69%; СП - 8%			789,26	31,03	9913	390		3157	
						Испытание резервуара						
39	69	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	1000	179,13	2,22	179130	2224	111978	59980	258239
			НР - 91%; СП - 8%			64,93	0,98	64928	985		19129	
40	70	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	1000	350,74	0,74	350743	741	213877	124172	512908
			НР - 91%; СП - 8%			136,13	0,33	136125	328		37993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4782501	614665	2873098	1152909	6410243
								1294738	165632	--	474832	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				12488				
		Материалы		Тенге				82				
		Всего заработная плата		Тенге					11908			
			Накладные расходы	Тенге				7264				
			Сметная прибыль	Тенге				1580				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				21331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					11908			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4008221				
		Материалы		Тенге				889406				
		Всего заработная плата		Тенге					1443176			
		Местные материалы		Тенге				1229496				
			Накладные расходы	Тенге				1141999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				412018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5562238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
			Сметная заработная плата	Тенге					1443176			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				746634				
		Материалы		Тенге				1221				
		Всего заработная плата		Тенге					5286			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				737736				
			Накладные расходы	Тенге				3647				
			Сметная прибыль	Тенге				60022				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				810304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5286			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15159				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15159				
			Сметная прибыль	Тенге				1213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16371				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6410244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1694
			Сметная заработная плата	Тенге					1460370			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6410243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1294738				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					614665			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165632			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2873098		
			- Накладные расходы	Тенге							1152909	
			- Сметная прибыль	Тенге							474832	
			Итого с временными			2 %	128205					6 538 448
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	258923					6 797 370
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						6 422 879
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						738 525
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	143228					7 304 632
			Итого с НДС			12 %	876556					8 181 188
			Скидка 10%			10 %	818119					818 119
			Итого с НДС				788900					7 363 069

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____Камалов С.Б

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Фильтры-поглотители к резервуарам емкостью 500 м3 №1,2 (№06-06-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/02 от 17.03.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №13-10

за январь месяц 2021 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1318-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ультрафильтрации. Монтаж оборудования**	**комплект**	2	356417,09	98304,36	712834	196609	203295	234900	1023552
			НР - 61%; СП - 8%			156465,00	36075,60	312930	72151		75819	
2	2	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	2	22396,39	6415,20	44793	12830	3519	23539	73799
			НР - 72%; СП - 8%			14222,00	2124,80	28444	4250		5467	
3	3	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальному воздуховоду диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	2	910,91	65,16	1822	130	124	1553	3645
			НР - 99%; СП - 8%			784,20	--	1568	--		270	
4	4	ООО Воздухо-очистка Сервис Санкт-Петербург	**Фильтр поглотитель ФП-100-М-ЗИП**	**шт**	2	1640631,81	--	3281264	--		--	3281264
			Отпускная цена - 1447480,07			--	--	--	--	3281264	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4382260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				342942				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209569			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76401			
			- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						206938		
			- Оборудование. инвентарь	Тенге						3281264		
			- Накладные расходы	Тенге							259992	
			- Сметная прибыль	Тенге							81556	
			Итого с временными			2 %	87645					4 469 905
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	177008					4 646 913
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						4 390 898

		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						504 881
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	97916					4 993 695
		Итого с НДС			12 %	599243					5 592 938
		Скидка 10%			10 %	559294					559 294
		Итого с НДС				539319					5 033 644

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Камалов С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

6	24а	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	5	122,89 36,77	85,78 0,02	614 184	429 --	1	199 65	878
7	25а	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 *СП - 8%*	м2 основания	5	-312,91 --	-59,30 -0,02	-1565 --	-297 --	-1268	-- -125	-1690
8	26а	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,385	1401,00 --	-- --	539 --	-- --	539	-- 43	583
9	27а	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	5	811,38 27,72	161,26 0,05	4057 139	806 --	3112	150 337	4543
10	27б	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *СП - 8%*	м2 основания	5	-229,28 --	-37,06 -0,01	-1146 --	-185 --	-961	-- -92	-1238
						Посев трав						
11	38	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом *НР - 88%; СП - 8%*	м2	301	6,25 --	6,25 --	1882 --	1882 1	--	1 151	2033
12	39	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка *НР - 88%; СП - 8%*	м2	301	71,80 71,80	-- --	21613 21613	-- --	--	19019 3251	43882
13	44	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений и площадки. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2	301	419,77 264,27	0,26 --	126351 79546	77 --	46728	57273 14690	198314
14	45	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений и площадки. Полив посевов трав водой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	301	86,30 10,19	74,48 0,02	25976 3068	22417 5	491	2213 2255	30444
						Ограждение						
15	46а	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Срезка грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта недобора	65,4	533,86 311,64	221,56 0,05	34914 20381	14490 3	43	15492 4032	54439
16	46б	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	170,496	1361,36 1361,36	-- --	232106 232106	-- --	--	176401 32681	441188
17	46в	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,496	710,53 710,53	-- --	61458 61458	-- --	--	46708 8653	116820
18	46г	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,49	3863,61	873,06	86893	19635	6049	46528	144094

			НР - 94%; СП - 8%			2721,60	0,55	61209	12		10674	
19	46д	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	86	5507,73 3542,06	607,68 0,23	473665 304617	52261 20	116787	231524 56415	761604
20	46е	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	86	17831,00 --	-- --	1533466 --	-- --	1533466	-- 122677	1656143
21	46ж	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%; СП - 8%	т	1,406	12019,64 11240,40	747,32 0,38	16900 15804	1051 1	45	12011 2313	31224
22	46з	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	1,406	191399,00 --	-- --	269107 --	-- --	269107	-- 21529	290636
23	46и	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	164,223	7307,12 3470,76	2063,60 0,44	1199997 569979	338891 72	291127	433239 130659	1763894
24	46й	2103-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92** СП - 8%	шт.	9900	191,00 --	-- --	1890900 --	-- --	1890900	-- 151272	2042172
25	47	ТУ1-33-7	**Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы** СП - 8%	м ограды	327	98,97 39,50	-- --	32364 12918	-- --	19446	9818 3375	45557
26	48	ТУ1-33-8	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций** СП - 8%	м ограды	327	90,90 10,43	0,16 0,06	29725 3410	51 20	26264	2607 2587	34918
27	49	ТУ1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы** СП - 8%	ворота	2	148423,99 11827,95	7852,15 2415,30	296848 23656	15704 4831	257488	21650 25480	343978
28	50	ТУ1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций** СП - 8%	ворота	2	88274,31 10504,30	155,04 46,42	176549 21009	310 93	155230	16037 15407	207993
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8793071 1557053	877672 5173	6358344 --	1227029 801610	10821706
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8616522				
			Материалы	Тенге				1606073				
			Всего заработная плата	Тенге					1541124			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269107				
			Местные материалы	Тенге				4327937				
			Накладные расходы	Тенге				1210990				
			Сметная прибыль	Тенге				786201				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				10613712				1912
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1541124			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				176549				
			Материалы	Тенге				155190				
			Всего заработная плата	Тенге					21101			
			Местные материалы	Тенге				40				
			Накладные расходы	Тенге				16037				
			Сметная прибыль	Тенге				15407				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				207993				
			Сметная заработная плата	Тенге					21101			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10821705				1912
	Нормативная трудоемкость	чел -ч					1562225			
	Сметная заработная плата	Тенге								10821706
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1557053				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					877672			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5173			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6358344		
	- Накладные расходы	Тенге							1227029	
	- Сметная прибыль	Тенге							801610	
	Итого с временными			2 %	216434					11 038 140
	Итого с зимними удорожаниями			3,96 %	437110					11 475 250
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			0,945						10 843 038
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			0,109						1 246 770
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2 %	241796					12 331 605
	Итого с НДС			12 %	1479793					13 811 397
	Скидка 10%			10 %	1381140					1 381 140
	Итого с НДС				1331813					12 430 258

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____ Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Камалов С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Асхадуллин Ф.Ф.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учереждение "Отдел строительства Целиноградского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Шубар Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (№06-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190024/01 от 06.06.2020 к договору №190024/00 от 04.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №6-1

за июль месяц 2019 года

Составлен(а) на 4 квартал 2018 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Водовод от скв.181, скв.182 и Разводящие сети									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	29,26	37,46	37,46	1096	1096	--	271	1476
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,86	--	376		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1096	1096	--	271	1476
								--	376	--	109	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1096				
			Всего заработная плата	Тенге					376			
			Накладные расходы	Тенге				271				
			Сметная прибыль	Тенге				109				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1476				
			Сметная заработная плата	Тенге					376			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1476				
			Сметная заработная плата	Тенге					376			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1476
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1096			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					376			
			- Накладные расходы	Тенге							271	
			- Сметная прибыль	Тенге							109	
			Итого с временными			2 %	30					1 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**3,96 %**	**60**					**1 565**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 2525:2405*0,9=0,9449			**0,9449**						**1 479**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2613:2405*0,1=0,108648			**0,109**						**170**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**2 %**	**33**					**1 682**
		Итого с НДС			**12 %**	**202**					**1 884**
		Скидка 10%			**10 %**	**188**					**188**
		Итого с НДС				**182**					**1 695**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____Сулейменов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка: ТОО "Caspian Contractors Trust"

_____Ошанов Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____Кабаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер авторского надзора: ТОО "АКВА-РЕМ"

_____Асхадуллин Ф.Ф.