Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "STROYBAT QZ", БИН 220740001991

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К51-4 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	8		14891,26	4524,66	119130	36197	11	85688	221203
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	82922	9216		16385	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	2,3408		82785,00		193783	0	193783	0	209286
		СП - 8%						0	0		15503	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,728		29136,00		50347	0	50347	0	54375
		СП - 8%						0	0		4028	
4	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,3		1518,91	83,76	21720	1198	5389	12951	37445
		НР - 80%; СП - 8%				1058,33	73,71	15134	1054		2774	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон**	кг	7,15		1961,00		14021	0	14021	0	15143
		СП - 8%						0	0		1122	
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	16,7		14891,26	4524,66	248684	75562	24	178874	461762
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	173099	19239		34205	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	4,88642		82785,00		404522	0	404522	0	436884
		СП - 8%						0	0		32362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,6072	29136,00		105099	0	105099	0	113507
		СП - 8%					0	0		8408	
9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18	1518,91	83,76	27340	1508	6783	16301	47133
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	19050	1327		3491	
10	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	9	1961,00		17649	0	17649	0	19061
		СП - 8%					0	0		1412	
		ИТОГО	Тенге								1615799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				290204				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114465			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						797628		
		- Накладные расходы	Тенге							293814	
		- Сметная прибыль	Тенге							119689	

ИТОГО	
Временные здания и сооружения 0,9%	1 615 799
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	14 542
Непредвиденные расходы 2%	16 629
Итого	32 939
Скидка субподрядчика	1 679 910
Итого с учетом скидки	161 518
НДС (12%)	1 518 392
Итого по акту	182 207
	1 700 600

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "STROYBAT OZ"
БИН 220740001991
Директор _____ **Омаров Б.С.**