Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Реконструкция зданий Южной котельной и инженерных коммуникации в г. Кызылорда
Договор: №55 от 23 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Реконструкция зданий Южной котельной и инженерных коммуникации в г. Кызылорда	147 060 712,96	123 879 104,00	147 060 712,96	147 060 712,96	123 879 104	147 060 712,96	123 879 104	8 586 326,96	7 232 839
Итого:	**147 060 712,96**	**123 879 104,00**	**147 060 712,96**	**147 060 712,96**	**123 879 104**	**147 060 712,96**	**123 879 104**	**8 586 326,96**	**7 232 839**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ **Жанабаев Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ **Иманова Р.С.**

Технадзор:
ТОО "ТехСтрой EXPERT" _____ **Тайманов Б.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Реконструкция зданий Южной котельной и инженерных коммуникации в г. Кызылорда
Договор: №55 от 23 августа 2018 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Здание химического цеха		--	--	0
2	02-02	Здание котельного цеха	4000,390	--	--	4000,39
3	02-03	КНС	2609,406		--	2609,406
		Всего по главе	6609,796		--	6609,796
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	04-01	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ		--	--	
		Всего по главе		--	--	
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	06-01	Наружное водоснабжение и канализация				
		Всего по главе				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6609,796		--	6609,796
6		сметная заработная плата	971,155	--	--	971,155
7		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,218	--	--	1,218
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,48%	163,923	--	--	163,923
		Всего по главе	163,923	--	--	163,923
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6773,719		--	6773,719
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%	158,505	--	--	158,505

10	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	300,615	300,615
		Всего по главе	158,505		300,615	459,120
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6932,224		300,615	7232,839
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	6932,224		300,615	7232,839
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2018 г.	7347,730		318,633	7666,363
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	7347,730		318,633	7666,363
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	919,964	919,964
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	7347,730		1238,597	8586,327
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	7347,730		1238,597	8586,326.96

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

_____ Жанабаев Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "ТехСтрой EXPERT" _____ Тайманов Б.Д.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: Реконструкция зданий Южной котельной и инженерных коммуникации в г. Кызылорда
Договор: №55 от 23 августа 2018 года

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Котельный цех - электроосвещение					
1	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1,0000		2167,71	2167,71
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	2	853,68	1707,36
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19,39
		Итого оплата труда:				1726,75	1726,75
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	32,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11,11
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	22,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8,28
1. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	14,34	3,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				58,96	58,96
1. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16
1. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм. толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	9,94
1. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
1. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,80	44,12

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160,43
1.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
1.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--	--
		Итого материалов:				401,39	401,39
		НР первого уровня	%	42,8		739,05	739,05
		НР второго уровня	%	3,6		104,64	104,64
		Накладные расходы	%	--		843,69	843,69
		Сметная прибыль	%	8		240,91	240,91
		Сметная стоимость:				3252,32	3252,32
2	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	12,0000		2918,09	35017,12
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2	24	819,03	19656,72
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	969,66	232,72
		Итого оплата труда:				1657,45	19889,44
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,48	10,77	5,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,12	3298,90	395,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1111,02	133,32
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,56	165,76	258,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,12	2267,35	272,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	828,31	99,40
2. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	2,4	27,23	65,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				83,09	997,06
2. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,024	136531,84	3276,76
2. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00456	381819,66	1741,10
2.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,64	182,65	2674,00
2.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,168	428,96	72,07
2.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,108	743,06	80,25

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,048	289,46	13,89
2.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,024	1023,77	24,57
2.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,432	620,99	268,27
2.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	14,64	270,38	3958,36
2.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00084	222237,60	186,68
2.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2673,62	641,67
2.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	116,28	1395,36
2.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,564	--	--
2.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,168	180,74	30,36
		Итого материалов:				1196,95	14363,34
		НР первого уровня	%	42,8		709,39	8512,68
		НР второго уровня	%	3,6		130,59	1567,07
		Накладные расходы	%	--		839,98	10079,75
		Сметная прибыль	%	8		300,65	3607,75
		Сметная стоимость:				4058,72	48704,62
3	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		455,05	5460,60
		НР второго уровня	%	3,6		16,38	196,58
		Накладные расходы	%	--		16,38	196,58
		Сметная прибыль	%	8		37,71	452,57
		Сметная стоимость:				509,15	6109,76
4	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	106,0000		1672,94	177331,24
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,41	43,46	853,68	37100,93
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	45,114	734,56	33138,52
		Итого оплата труда:				662,64	70239,45
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0848	3298,90	279,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0848	1111,02	94,21

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	44,944	1024,92	46064,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	44,944	733,67	32974,06
4. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0848	2267,35	192,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0848	828,31	70,24
		Итого эксплуатация машин:				439,02	46536,02
4. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003339	19877,39	66,37
4. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,3286	620,99	204,06
4. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	1,081	355,80	384,69
4. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	108,12	818,82	88530,82
4.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	1,081	905,76	979,31
4.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	108,12	32,64	3529,04
		Итого материалов:				883,91	93694,28
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	30062,49
		НР второго уровня	%	3,6		70,44	7466,17
		Накладные расходы	%	--		354,04	37528,66
		Сметная прибыль	%	8		162,16	17188,79
		Сметная стоимость:				2189,14	232048,69
5	23-070101-0562 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип РСП51-400-011 ГОСТ 17677-82	шт.	41,0000		20547,40	842443,40
		НР второго уровня	%	3,6		739,71	30327,96
		Накладные расходы	%	--		739,71	30327,96
		Сметная прибыль	%	8		1702,97	69821,71
		Сметная стоимость:				22990,07	942593,07
6	23-070101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	25,0000		1025,87	25646,75
		НР второго уровня	%	3,6		36,93	923,28
		Накладные расходы	%	--		36,93	923,28
		Сметная прибыль	%	8		85,02	2125,60
		Сметная стоимость:				1147,83	28695,64

1	2	3	4	5	6	7	8
7	13-080305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках Состав работ: 1. Изготовление закладной обоймы 2. Прокладка металлорукава 3. Прокладка труб 4. Затягивание проводов в трубы и металлорукава 5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание	шт.	6,0000		2500,86	15005,16
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,02	6,12	853,68	5224,52
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3272	1,963	738,86	1450,54
		Итого оплата труда:				1112,51	6675,06
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,0216	3298,90	71,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0216	1111,02	24,00
7. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	1,92	1024,92	1967,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,92	733,67	1408,65
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,0216	2267,35	48,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0216	828,31	17,89
		Итого эксплуатация машин:				348,01	2088,08
7. 6	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	6,12	818,82	5011,18
7. 7	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0001	0,0006	821099,50	492,66
7. 8	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,102	0,612	1453,50	889,54
7. 9	23-061703-0105	Муфта	шт.	1,02	6,12	--	--
7.10	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	32,64	199,76
7.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00085	0,0051	215573,54	1099,43
		Итого материалов:				1282,09	7692,56
		НР первого уровня	%	42,8		476,15	2856,92
		НР второго уровня	%	3,6		107,17	643,04
		Накладные расходы	%	--		583,33	3499,96
		Сметная прибыль	%	8		246,73	1480,41
		Сметная стоимость:				3330,92	19985,53

1	2	3	4	5	6	7	8
8	23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		1470,34	8822,04
		НР второго уровня	%	3,6		52,93	317,59
		Накладные расходы	%	--		52,93	317,59
		Сметная прибыль	%	8		121,86	731,17
		Сметная стоимость:				1645,13	9870,80
9	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3560,0000		277,80	988965,05
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,15	534	828,31	442317,54
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	166,608	758,88	126436,00
		Итого оплата труда:				159,76	568753,54
9.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	8,9	3298,90	29360,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	8,9	1111,02	9888,08
9.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0418	148,808	2229,52	331770,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0418	148,808	733,67	109175,97
9.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0418	148,808	10,95	1629,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	8,9	2267,35	20179,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	8,9	828,31	7371,96
		Итого эксплуатация машин:				107,57	382939,48
9.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	3,56	307,67	1095,31
9.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,02848	281414,94	8014,70
9.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,022072	230637,89	5090,64
9.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,8722	1671,43	1457,82
9.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,356	2673,62	951,81

1	2	3	4	5	6	7	8
9.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0089	3979616,27	35418,58
9.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	363,12	233,58	84817,57
9.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,74048	361,08	267,37
9.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	25,632	1037,54	26594,23
		Итого материалов:				45,99	163708,02
		НР первого уровня	%	42,8		68,38	243426,52
		НР второго уровня	%	3,6		12,46	44366,10
		Накладные расходы	%	--		80,84	287792,61
		Сметная прибыль	%	8		28,69	102140,61
		Сметная стоимость:				387,33	1378898,27
10	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3100		325232,76	751287,68
		НР второго уровня	%	3,6		11708,38	27046,36
		Накладные расходы	%	--		11708,38	27046,36
		Сметная прибыль	%	8		26955,29	62266,72
		Сметная стоимость:				363896,43	840600,75
11	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2500		213719,28	267149,10
		НР второго уровня	%	3,6		7693,89	9617,37
		Накладные расходы	%	--		7693,89	9617,37
		Сметная прибыль	%	8		17713,05	22141,32
		Сметная стоимость:				239126,23	298907,79
12	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	12,0000		984,96	11819,56
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	12	853,68	10244,16
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,48	969,66	465,44
		Итого оплата труда:				892,47	10709,60
12. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	3,12	10,77	33,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,24	3298,90	791,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1111,02	266,64
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,24	2267,35	544,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	828,31	198,79
		Итого эксплуатация машин:				114,13	1369,50
12. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,48	428,96	205,90
		Итого материалов:				17,16	205,90
		НР первого уровня	%	42,8		381,98	4583,71
		НР второго уровня	%	3,6		49,21	590,52
		Накладные расходы	%	--		431,19	5174,23
		Сметная прибыль	%	8		113,29	1359,50
		Сметная стоимость:				1529,44	18353,29
13	23-070203-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	12,0000		7955,89	95470,68
		НР второго уровня	%	3,6		286,41	3436,94
		Накладные расходы	%	--		286,41	3436,94
		Сметная прибыль	%	8		659,38	7912,61
		Сметная стоимость:				8901,69	106820,23
14	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	81,0000		299,91	24292,71
		НР второго уровня	%	3,6		10,80	874,54
		Накладные расходы	%	--		10,80	874,54
		Сметная прибыль	%	8		24,86	2013,38
		Сметная стоимость:				335,56	27180,63
15	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	25,0000		1224,06	30601,50
		НР второго уровня	%	3,6		44,07	1101,65
		Накладные расходы	%	--		44,07	1101,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		101,45	2536,25
		Сметная стоимость:				1369,58	34239,41
16	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	6,0000		615,11	3690,66
		НР второго уровня	%	3,6		22,14	132,86
		Накладные расходы	%	--		22,14	132,86
		Сметная прибыль	%	8		50,98	305,88
		Сметная стоимость:				688,23	4129,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3285171,00
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1230305,84
Материалы -			Тенге				280065,50
Всего заработная плата -			Тенге				677993,84
		Накладные расходы -	Тенге				344918,90
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				290181,37
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				54737,53
		Сметная прибыль -	Тенге				126017,98
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1701242,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				836,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				677993,84
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2054865,12
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2054865,12
		Накладные расходы -	Тенге				73975,14
		Сметная прибыль -	Тенге				170307,22
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2299147,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4000390,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				836,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				677993,84
		РАЗДЕЛ 2.КНС-Ремонтные работы					
17	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов	м2	8,2740		1257,80	10407,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=695,93)	чел-ч	1,654	13,684	695,93	9523,36
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,640408	733,67	469,85
		Итого оплата труда:				1207,78	9993,21
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,640408	1379,81	883,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,640408	733,67	469,85
		Итого эксплуатация машин:				106,80	883,64
		НР первого уровня	%	50,8		613,55	5076,55
		НР второго уровня	%	3,6		67,37	557,41
		Накладные расходы	%	--		680,92	5633,96
		Сметная прибыль	%	8		155,10	1283,28
		Сметная стоимость:				2093,82	17324,24
18	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2 проемов	13,7340		2503,75	34386,53
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,112	15,274	752,84	11498,56
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,918805	784,17	720,50
		Итого оплата труда:				889,69	12219,06
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,428501	1379,81	591,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,428501	733,67	314,38
18. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	2,695	18,64	50,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,490304	1767,51	866,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,490304	828,31	406,12
18. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	4,152	14,34	59,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				114,14	1567,63
18. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	13,734	--	--
18. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	12,635	982,74	12417,20

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	84.052	24.49	2058.44
18.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	9.751	108.14	1054.49
18.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	29,391	80,69	2371,54
18.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	109,872	9,87	1084,44
18.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	47,657	48,98	2334,24
		Итого материалов:				1552,38	21320,33
		НР первого уровня	%	59,8		532,04	7307,00
		НР второго уровня	%	3,6		109,29	1500,97
		Накладные расходы	%	--		641,33	8807,97
		Сметная прибыль	%	8		251,61	3455,56
		Сметная стоимость:				3396,68	46650,06
19	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,7340		15501,34	212895,40
		НР второго уровня	%	3,6		558,05	7664,23
		Накладные расходы	%	--		558,05	7664,23
		Сметная прибыль	%	8		1284,75	17644,77
		Сметная стоимость:				17344,14	238204,41
20	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	161,0000		153,17	24659,65
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,2282	36,74	671,19	24659,65
		Итого оплата труда:				153,17	24659,65
		НР первого уровня	%	50,8		77,81	12527,10
		НР второго уровня	%	3,6		8,32	1338,72
		Накладные расходы	%	--		86,12	13865,83
		Сметная прибыль	%	8		19,14	3082,04
		Сметная стоимость:				258,43	41607,52
21	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,0000		1033,83	166446,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	119,14	809,14	96400,94
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	8,919	733,67	6543,90
		Итого оплата труда:				639,41	102944,84
21. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	7,567	884,88	6695,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	7,567	733,67	5551,68
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,352	1379,81	1866,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,352	733,67	991,92
		Итого эксплуатация машин:				53,18	8561,94
21. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	3,011	18425,21	55472,78
21. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	8,919	646,00	5761,93
21. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00966	19877,39	192,02
21. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1932	293,99	56,80
		Итого материалов:				381,89	61483,53
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	56413,77
		НР второго уровня	%	3,6		49,83	8022,97
		Накладные расходы	%	--		400,23	64436,74
		Сметная прибыль	%	8		114,72	18470,65
		Сметная стоимость:				1548,78	249353,80
22	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке Состав работ:	м2 окрашиваемой поверхности	161,0000		72,45	11664,69
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	14,812	702,74	10408,98
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0483	796,76	38,48
		Итого оплата труда:				64,89	10447,47
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0161	1379,81	22,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0161	733,67	11,81
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0322	1767,51	56,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0322	828,31	26,67
		Итого эксплуатация машин:				0,49	79,13
22. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000644	1439,40	0,93
22. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,02737	23886,67	653,78
22. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0161	84,66	1,36
22. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,288	162,18	208,89
22. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,805	120,36	96,89
22.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,576	83,36	214,74
		Итого материалов:				7,31	1176,58
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	5725,21
		НР второго уровня	%	3,6		3,89	626,04
		Накладные расходы	%	--		39,45	6351,25
		Сметная прибыль	%	8		8,95	1441,28
		Сметная стоимость:				120,85	19457,22
23	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная Состав работ: .	м2 окрашиваемой поверхности	89,0000		132,85	11823,82
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,088	7,832	799,86	6264,50
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0445	828,31	36,86
		Итого оплата труда:				70,80	6301,36
23. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,178	35,69	6,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0445	1767,51	78,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0445	828,31	36,86
		Итого эксплуатация машин:				0,96	85,01
23. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000267	1439,40	0,38
23. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0534	18425,21	983,91
23. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0089	84,66	0,75
23. 8	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	33,82	132,74	4489,27
		Итого материалов:				61,51	5474,31
		НР первого уровня	%	54,8		38,80	3453,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6,18	549,97
		Накладные расходы	%	--		44,98	4003,12
		Сметная прибыль	%	8		14,23	1266,16
		Сметная стоимость:				192,06	17093,09
24	11-460401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка Состав работ: 1. Снятие материала покрытия 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки	м2	40,0000		101,00	4040,19
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,1438	5,752	671,19	3860,68
		Итого оплата труда:				96,52	3860,68
24. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	2,488	72,15	179,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				4,49	179,51
		НР первого уровня	%	50,8		49,03	1961,23
		НР второго уровня	%	3,6		5,40	216,05
		Накладные расходы	%	--		54,43	2177,28
		Сметная прибыль	%	8		12,43	497,40
		Сметная стоимость:				167,87	6714,87
25	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	40,0000		560,15	22406,09
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	9,72	671,19	6523,97
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,776	828,31	642,77
		Итого оплата труда:				179,17	7166,74
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,504	3370,50	1698,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,504	828,31	417,47
25. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,944	146,01	137,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,272	3561,49	968,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,272	828,31	225,30
		Итого эксплуатация машин:				70,13	2805,29
25. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,224	2707,52	3314,00
25. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,612	15441,87	9450,42
25. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,76	153,00	269,28
25. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,54	28,00	43,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				326,92	13076,83
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	4042,04
		НР второго уровня	%	3,6		23,80	952,13
		Накладные расходы	%	--		124,85	4994,17
		Сметная прибыль	%	8		54,80	2192,02
		Сметная стоимость:				739,81	29592,28
26	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	40,0000		173,85	6954,01
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009	0,36	671,19	241,63
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,12	828,31	99,40
		Итого оплата труда:				8,53	341,03
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,08	3370,50	269,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08	828,31	66,26
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,04	3561,49	142,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	828,31	33,13
		Итого эксплуатация машин:				10,30	412,10
26. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,408	15441,87	6300,28
		Итого материалов:				157,51	6300,28
		НР первого уровня	%	56,4		4,81	192,34
		НР второго уровня	%	3,6		6,43	257,27
		Накладные расходы	%	--		11,24	449,61
		Сметная прибыль	%	8		14,81	592,29
		Сметная стоимость:				199,90	7995,91
27	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра 3. Наплавление рулонных материалов	м2 кровли	40,0000		118,35	4733,93
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,127	5,08	809,14	4110,43
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,116	877,05	101,74
		Итого оплата труда:				105,30	4212,17
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,06	3561,49	213,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06	828,31	49,70
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02	3114,94	62,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	1111,02	22,22
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,036	1767,51	63,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,036	828,31	29,82
27. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	1,84	17,72	32,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				9,31	372,22
27. 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	2,76	91,04	251,27
		Итого материалов:				6,28	251,27
		НР первого уровня	%	56,4		59,39	2375,66
		НР второго уровня	%	3,6		6,40	255,95
		Накладные расходы	%	--		65,79	2631,61
		Сметная прибыль	%	8		14,73	589,24
		Сметная стоимость:				198,87	7954,78
28	ПРАЙС-ЛИСТАО КазБитумСервис	Кровельный и гидро-изоляционный материал Рукан 1	м2	40,0000		258,04	10321,43
		НР второго уровня	%	3,6		9,29	371,57
		Накладные расходы	%	--		9,29	371,57
		Сметная прибыль	%	8		21,39	855,44
		Сметная стоимость:				288,71	11548,44
29	ПРАЙС-ЛИСТАО КазБитумСервис	Кровельный и гидро-изоляционный материал Рукан 3	м2	40,0000		363,39	14535,71
		НР второго уровня	%	3,6		13,08	523,29
		Накладные расходы	%	--		13,08	523,29
		Сметная прибыль	%	8		30,12	1204,72
		Сметная стоимость:				406,59	16263,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				535274,87
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				535274,87
Материалы -			Тенге				109083,14
Всего заработная плата -			Тенге				182146,21
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				237752,55
Накладные расходы -			Тенге				121910,62
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				99074,05
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				22836,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				52574,84
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				709760,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				182146,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				709760,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				182146,21
		РАЗДЕЛ 3.КНС - Вентиляция					
30	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	2,0000		3385,65	6771,29
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,833	7,665	828,31	6349,00
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,105	884,85	92,91
		Итого оплата труда:				3220,95	6441,91
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3114,94	65,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1111,02	23,33
30. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	1,911	65,54	125,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084	1767,51	148,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084	828,31	69,58
		Итого эксплуатация машин:				169,57	339,13
30. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	381819,66	15,27
30. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89
30. 8	23-050403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				41,58	83,16
		НР первого уровня	%	60,4		1945,46	3890,91
		НР второго уровня	%	3,6		191,92	383,84
		Накладные расходы	%	--		2137,38	4274,75
		Сметная прибыль	%	8		441,84	883,68
		Сметная стоимость:				5964,86	11929,73

1	2	3	4	5	6	7	8
31	23-050403-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 1,1 кВт, n 1395 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	2,0000		67465,66	134931,32
		НР второго уровня	%	3,6		2428,76	4857,53
		Накладные расходы	%	--		2428,76	4857,53
		Сметная прибыль	%	8		5591,55	11183,11
		Сметная стоимость:				75485,98	150971,96
32	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка Состав работ: 1. Установка вентиляторов и поддонов 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	2,0000		6766,45	13532,91
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	5,281	10,563	828,31	8749,44
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,588	939,37	552,35
		Итого оплата труда:				4650,90	9301,79
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,231	3114,94	719,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,231	1111,02	256,65
32. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	2,331	65,54	152,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,357	1767,51	631,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,357	828,31	295,71
		Итого эксплуатация машин:				751,66	1503,33
32. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00014	381819,66	53,45
32. 7	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	501635,12	2809,16
32. 8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,984	424,32	417,53
32. 9	23-050411-0100	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				1640,07	3280,14
		НР первого уровня	%	60,4		2809,14	5618,28
		НР второго уровня	%	3,6		344,72	689,44
		Накладные расходы	%	--		3153,86	6307,72
		Сметная прибыль	%	8		793,63	1587,25
		Сметная стоимость:				10713,94	21427,88

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-050411-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	2,0000		97406,80	194813,60
		НР второго уровня	%	3,6		3506,64	7013,29
		Накладные расходы	%	--		3506,64	7013,29
		Сметная прибыль	%	8		8073,08	16146,15
		Сметная стоимость:				108986,52	217973,04
34	11-200501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	2,0000		1825,14	3650,29
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,543	3,087	771,40	2381,31
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	828,31	17,39
		Итого оплата труда:				1199,35	2398,71
34. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,399	0,798	65,54	52,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1767,51	37,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	828,31	17,39
		Итого эксплуатация машин:				44,71	89,42
34. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0008	381819,66	305,46
34. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	2,06	424,32	874,10
34. 7	23-050302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				589,78	1179,56
		НР первого уровня	%	60,4		724,41	1448,82
		НР второго уровня	%	3,6		91,78	183,57
		Накладные расходы	%	--		816,19	1632,39
		Сметная прибыль	%	8		211,31	422,61
		Сметная стоимость:				2852,64	5705,29
35	23-050302-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм	шт.	2,0000		5381,62	10763,24
		НР второго уровня	%	3,6		193,74	387,48
		Накладные расходы	%	--		193,74	387,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		446,03	892,06
		Сметная стоимость:				6021,39	12042,77
36	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1,0000		2871,80	2871,80
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,459	1,459	771,40	1125,86
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	969,67	20,36
		Итого оплата труда:				1146,22	1146,22
36. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	0,3675	10,77	3,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3114,94	32,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1111,02	11,67
36. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	165,76	20,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1767,51	18,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	828,31	8,70
		Итого эксплуатация машин:				76,11	76,11
36. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	15897,22	4,77
36. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	381819,66	152,73
36. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21,49
36.10	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1	1	1424,94	1424,94
36.11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	153261,74	65,90
		Итого материалов:				1669,83	1669,83
		НР первого уровня	%	60,4		692,32	692,32
		НР второго уровня	%	3,6		128,31	128,31
		Накладные расходы	%	--		820,63	820,63
		Сметная прибыль	%	8		295,39	295,39
		Сметная стоимость:				3987,82	3987,82
37	11-200101-0418 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 250 мм. Прокладка Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений	м2 поверхности воздуховодов	15,7000		4264,07	66945,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,7791	12,232	752,84	9208,64
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007245	0,113747	943,03	107,27
		Итого оплата труда:				593,37	9315,91
37. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,046158	3114,94	143,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,046158	1111,02	51,28
37. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	1,657	65,54	108,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,024727	72,15	1,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,215953	165,76	35,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004305	0,067588	1767,51	119,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,067588	828,31	55,98
		Итого эксплуатация машин:				26,08	409,41
37. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000942	381819,66	359,67
37. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0795	1,248	3938,22	4915,49
37.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000052	195385,08	10,12
37.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	1,427	424,32	605,56
37.12	23-050107-0104	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	1	15,7	3276,24	51436,97
		Итого материалов:				3651,45	57327,81
		НР первого уровня	%	60,4		358,40	5626,81
		НР второго уровня	%	3,6		166,41	2612,62
		Накладные расходы	%	--		524,80	8239,42
		Сметная прибыль	%	8		383,11	6014,82
		Сметная стоимость:				5171,98	81200,11
38	11-200101-0406 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение	м2 поверхности воздуховодов	2,5120		3947,74	9916,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,281	3,218	752,84	2422,54
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,025057	941,39	23,59
		Итого оплата труда:				973,78	2446,13
38. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,010023	3114,94	31,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,010023	1111,02	11,14
38. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010287	72,15	0,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,040619	165,76	6,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,015034	1767,51	26,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,015034	828,31	12,45
		Итого эксплуатация машин:				25,98	65,27
38. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000276	381819,66	105,50
38. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,082	0,205984	620,99	127,91
38. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0158	0,03969	3938,22	156,31
38.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00001	195385,08	1,91
38.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,19041	424,32	80,79
38.12	23-050107-0102	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2,512	2769,30	6956,48
		Итого материалов:				2957,37	7428,92
		НР первого уровня	%	60,4		588,16	1477,46
		НР второго уровня	%	3,6		163,29	410,19
		Накладные расходы	%	--		751,45	1887,65
		Сметная прибыль	%	8		375,94	944,35
		Сметная стоимость:				5075,13	12748,73
39	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	32,0000		1504,52	48144,70
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	0,472	15,104	878,42	13267,66
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0426	1,363	739,45	1008,01
		Итого оплата труда:				446,11	14275,67
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0032	3370,50	10,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0032	828,31	2,65
39. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,04	1,28	786,06	1006,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,28	733,67	939,10
39. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005	0,016	35,69	0,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,08	1767,51	141,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,08	828,31	66,26
		Итого эксплуатация машин:				36,22	1158,91
39. 7	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00171	0,05472	20254,14	1108,31
39. 8	21-130816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,000104	0,003328	917595,06	3053,76
39. 9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00005	0,0016	413023,16	660,84
39.10	22-040301-0101	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	1,2	38,4	752,48	28895,23
		Итого материалов:				1053,69	33718,13
		НР первого уровня	%	54,2		241,79	7737,41
		НР второго уровня	%	3,6		62,87	2011,76
		Накладные расходы	%	--		304,66	9749,17
		Сметная прибыль	%	8		144,73	4631,51
		Сметная стоимость:				1953,92	62525,38
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,0000		63,46	63,46
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,0295	916,15	27,03
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002	828,50	0,17
		Итого оплата труда:				27,19	27,19
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	3370,50	0,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	828,31	0,08
40. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0001	35,69	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	1767,51	0,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	828,31	0,08
40. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0112	46,28	0,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000015	273897,54	4,11
40. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00009	347608,52	31,28
		Итого материалов:				35,39	35,39
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	14,74
		НР второго уровня	%	3,6		2,81	2,81
		Накладные расходы	%	--		17,55	17,55
		Сметная прибыль	%	8		6,48	6,48
		Сметная стоимость:				87,49	87,49
41	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,0000		77,73	77,73
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,016	0,016	781,30	12,50
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0003	828,33	0,25
		Итого оплата труда:				12,75	12,75
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	3370,50	0,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	828,31	0,08
41. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0001	35,69	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002	1767,51	0,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0002	828,31	0,17
41. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,014	46,28	0,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,34	1,34
41. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000013	273897,54	3,56
41. 8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,09	670,34	60,33
		Итого материалов:				63,89	63,89
		НР первого уровня	%	54,2		6,91	6,91
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	3,05
		Накладные расходы	%	--		9,96	9,96
		Сметная прибыль	%	8		7,02	7,02
		Сметная стоимость:				94,71	94,71
		Демонтаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Демонтаж Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	7,8500		386,36	3032,94
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,9702	7,616	376,42	2866,84
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008316	0,065281	939,68	61,34
		Итого оплата труда:				373,02	2928,18
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003276	0,025717	3114,94	80,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003276	0,025717	1111,02	28,57
42. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002457	0,019287	72,15	1,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,011277	0,088524	165,76	14,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00504	0,039564	1767,51	69,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00504	0,039564	828,31	32,77
		Итого эксплуатация машин:				21,16	166,10
		НР первого уровня	%	60,4		225,30	1768,62
		НР второго уровня	%	3,6		22,02	172,86
		Накладные расходы	%	--		247,32	1941,48
		Сметная прибыль	%	8		50,69	397,95
		Сметная стоимость:				684,38	5372,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				495515,87
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				388794,05
Материалы -			Тенге				33817,42
Всего заработная плата -			Тенге				14315,61
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				340508,16
		Накладные расходы -	Тенге				22034,97
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7759,06
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14275,91
		Сметная прибыль -	Тенге				32866,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				443695,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				14315,61
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				106721,81
	Материалы -		Тенге				70969,42
	Всего заработная плата -		Тенге				33978,85
	Сдача и испытание -		Тенге				1702,49
		Накладные расходы -	Тенге				25104,04
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20523,22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4580,82
		Сметная прибыль -	Тенге				10546,07
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				142371,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				33978,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				586067,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				48294,46
		РАЗДЕЛ 4.КНС - Электроосвещение.Электрооборудование					
43	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1,0000		2702,71	2702,71
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	2	853,68	1707,36
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	883,28	317,98
		Итого оплата труда:				2025,34	2025,34
43. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1874,05	412,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	828,31	182,23
43. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	3298,90	230,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1111,02	77,77
43. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	69,67	15,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	165,76	117,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2267,35	158,71

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	828,31	57,98
		Итого эксплуатация машин:				934,95	934,95
43. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38,18
43. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,60	22,22
43.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,02	--	--
		Итого материалов:				60,41	60,41
		НР первого уровня	%	42,8		866,85	866,85
		НР второго уровня	%	3,6		128,50	128,50
		Накладные расходы	%	--		995,35	995,35
		Сметная прибыль	%	8		295,84	295,84
		Сметная стоимость:				3993,91	3993,91
44	ПРАЙС-ЛИСТ TES CO PK	Шкаф управления 3 насосами SK-712/sd-3-15(33A)	КОМПЛ	1,0000		871382,84	871382,84
		НР второго уровня	%	3,6		31369,78	31369,78
		Накладные расходы	%	--		31369,78	31369,78
		Сметная прибыль	%	8		72220,21	72220,21
		Сметная стоимость:				974972,83	974972,83
45	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	4,0000		316,46	1265,82
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,36	1,44	853,68	1229,30
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	969,66	3,10
		Итого оплата труда:				308,10	1232,40
45. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256	10,77	2,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3298,90	5,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1111,02	1,78
45. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	2267,35	3,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	828,31	1,33
		Итого эксплуатация машин:				2,92	11,66
45. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	428,96	17,50
45. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	290157,95	1,86
45. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	230637,89	2,77
45. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	620,99	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8
45.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0412	--	--
		Итого материалов:				6,21	24,86
		НР первого уровня	%	42,8		131,87	527,47
		НР второго уровня	%	3,6		16,14	64,56
		Накладные расходы	%	--		148,01	592,03
		Сметная прибыль	%	8		37,16	148,63
		Сметная стоимость:				501,62	2006,48
46	23-070220-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,0000		279,53	1118,12
		НР второго уровня	%	3,6		10,06	40,25
		Накладные расходы	%	--		10,06	40,25
		Сметная прибыль	%	8		23,17	92,67
		Сметная стоимость:				312,76	1251,04
47	13-080401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки	м кабеля	80,0000		385,28	30822,07
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,38	30,4	828,31	25180,62
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,2	884,71	176,94
		Итого оплата труда:				316,97	25357,57
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,064	3298,90	211,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064	1111,02	71,11
47. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0009	0,072	2229,52	160,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,072	733,67	52,82
47. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,064	2267,35	145,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064	828,31	53,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6,46	516,77
47. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0002	0,016	99,96	1,60
47. 7	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,024	16995,80	407,90
47. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,004	381819,66	1527,28
47. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0015	0,12	196,55	23,59
47.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0022	0,176	2673,62	470,56
47.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,001	0,08	424,32	33,95
47.12	21-130816-3531	Состав органосиликатный	кг	0,0002	0,016	330,17	5,28
47.13	23-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,016	1,28	322,00	412,16
47.14	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,12	9,6	233,58	2242,37
		Итого материалов:				64,06	5124,68
		НР первого уровня	%	42,8		135,66	10853,04
		НР второго уровня	%	3,6		18,75	1500,30
		Накладные расходы	%	--		154,42	12353,34
		Сметная прибыль	%	8		43,18	3454,03
		Сметная стоимость:				582,87	46629,44
48	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0800		272341,96	21787,36
		НР второго уровня	%	3,6		9804,31	784,34
		Накладные расходы	%	--		9804,31	784,34
		Сметная прибыль	%	8		22571,70	1805,74
		Сметная стоимость:				304717,97	24377,44
49	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	40,0000		277,80	11111,97

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,15	6	828,31	4969,86
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	1,872	758,88	1420,63
		Итого оплата труда:				159,76	6390,49
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,1	3298,90	329,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	1111,02	111,10
49. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0418	1,672	2229,52	3727,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0418	1,672	733,67	1226,70
49. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0418	1,672	10,95	18,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1	2267,35	226,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	828,31	82,83
		Итого эксплуатация машин:				107,57	4302,69
49. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,04	307,67	12,31
49. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00032	281414,94	90,05
49. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000248	230637,89	57,20
49.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0098	1671,43	16,38
49.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,004	2673,62	10,69
49.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0001	3979616,27	397,96
49.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	4,08	233,58	953,01
49.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00832	361,08	3,00
49.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,288	1037,54	298,81
		Итого материалов:				45,99	1839,42
		НР первого уровня	%	42,8		68,38	2735,13
		НР второго уровня	%	3,6		12,46	498,50
		Накладные расходы	%	--		80,84	3233,62
		Сметная прибыль	%	8		28,69	1147,65
		Сметная стоимость:				387,33	15493,24
50	23-060144-0519 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		1719039,78	68761,59
		НР второго уровня	%	3,6		61885,43	2475,42
		Накладные расходы	%	--		61885,43	2475,42
		Сметная прибыль	%	8		142474,02	5698,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1923399,23	76935,97
51	13-080305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках Состав работ: 1. Изготовление закладной обоймы 2. Прокладка металлорукава 3. Прокладка труб 4. Затягивание проводов в трубы и металлорукава 5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание	шт.	4,0000		2500,86	10003,44
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,02	4,08	853,68	3483,01
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3272	1,309	738,86	967,02
		Итого оплата труда:				1112,51	4450,04
51.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,0144	3298,90	47,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0144	1111,02	16,00
51.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	1,28	1024,92	1311,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,28	733,67	939,10
51.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,0144	2267,35	32,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0144	828,31	11,93
		Итого эксплуатация машин:				348,01	1392,05
51.6	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	4,08	818,82	3340,79
51.7	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0001	0,0004	821099,50	328,44
51.8	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,102	0,408	1453,50	593,03
51.9	23-061703-0105	Муфта	шт.	1,02	4,08	--	--
51.10	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	32,64	133,17
51.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00085	0,0034	215573,54	732,95
		Итого материалов:				1282,09	5128,37
		НР первого уровня	%	42,8		476,15	1904,62
		НР второго уровня	%	3,6		107,17	428,69
		Накладные расходы	%	--		583,33	2333,31
		Сметная прибыль	%	8		246,73	986,94
		Сметная стоимость:				3330,92	13323,69

1	2	3	4	5	6	7	8
52	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	4,0000		613,27	2453,08
		НР второго уровня	%	3,6		22,08	88,31
		Накладные расходы	%	--		22,08	88,31
		Сметная прибыль	%	8		50,83	203,31
		Сметная стоимость:				686,18	2744,70
53	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	12,0000		1672,94	20075,23
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,41	4,92	853,68	4200,11
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	5,107	734,56	3751,53
		Итого оплата труда:				662,64	7951,64
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3298,90	31,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1111,02	10,67
53. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,088	1024,92	5214,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	5,088	733,67	3732,91
53. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	2267,35	21,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	828,31	7,95
		Итого эксплуатация машин:				439,02	5268,23
53. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000378	19877,39	7,51
53. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0372	620,99	23,10
53. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,1224	355,80	43,55
53. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	12,24	818,82	10022,36
53.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1224	905,76	110,87
53.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	12,24	32,64	399,51
		Итого материалов:				883,91	10606,90
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	3403,30
		НР второго уровня	%	3,6		70,44	845,23
		Накладные расходы	%	--		354,04	4248,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		162,16	1945,90
		Сметная стоимость:				2189,14	26269,66
54	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	шт.	12,0000		3818,03	45816,36
		НР второго уровня	%	3,6		137,45	1649,39
		Накладные расходы	%	--		137,45	1649,39
		Сметная прибыль	%	8		316,44	3797,26
		Сметная стоимость:				4271,92	51263,01
55	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4,0000		1224,06	4896,24
		НР второго уровня	%	3,6		44,07	176,26
		Накладные расходы	%	--		44,07	176,26
		Сметная прибыль	%	8		101,45	405,80
		Сметная стоимость:				1369,58	5478,31
56	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	12,0000		615,11	7381,32
		НР второго уровня	%	3,6		22,14	265,73
		Накладные расходы	%	--		22,14	265,73
		Сметная прибыль	%	8		50,98	611,76
		Сметная стоимость:				688,23	8258,81
57	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	2,0000		3265,47	6530,93
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	3	6	853,68	5122,08
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	969,66	38,79
		Итого оплата труда:				2580,43	5160,87

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3298,90	65,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1111,02	22,22
57. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2267,35	45,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	828,31	16,57
57. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	1,02	14,34	14,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,98	125,95
57. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	428,96	35,17
57. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,032	620,99	19,87
57. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	106,94
57. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,248	355,80	88,24
57.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	42	11,22	471,24
57.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,082	4010,64	328,87
57.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56
57.13	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,4	--	--
		Итого материалов:				641,45	1282,90
		НР первого уровня	%	42,8		1104,43	2208,85
		НР второго уровня	%	3,6		157,32	314,63
		Накладные расходы	%	--		1261,74	2523,48
		Сметная прибыль	%	8		362,18	724,35
		Сметная стоимость:				4889,39	9778,77
58	23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000		10267,50	20535,00
		НР второго уровня	%	3,6		369,63	739,26
		Накладные расходы	%	--		369,63	739,26
		Сметная прибыль	%	8		850,97	1701,94
		Сметная стоимость:				11488,10	22976,20
59	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1,0000		984,96	984,96
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	1	853,68	853,68

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	969,66	38,79
		Итого оплата труда:				892,47	892,47
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	10,77	2,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3298,90	65,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1111,02	22,22
59. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2267,35	45,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	16,57
		Итого эксплуатация машин:				114,13	114,13
59. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16
		Итого материалов:				17,16	17,16
		НР первого уровня	%	42,8		381,98	381,98
		НР второго уровня	%	3,6		49,21	49,21
		Накладные расходы	%	--		431,19	431,19
		Сметная прибыль	%	8		113,29	113,29
		Сметная стоимость:				1529,44	1529,44
60	23-070203-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		7723,91	7723,91
		НР второго уровня	%	3,6		278,06	278,06
		Накладные расходы	%	--		278,06	278,06
		Сметная прибыль	%	8		640,16	640,16
		Сметная стоимость:				8642,13	8642,13
61	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	6,0000		290,29	1741,73
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,33	1,98	853,68	1690,29
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0036	969,67	3,49
		Итого оплата труда:				282,30	1693,78
61. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,384	10,77	4,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3298,90	5,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	1111,02	2,00
61.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	2267,35	4,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	828,31	1,49
		Итого эксплуатация машин:				2,36	14,15
61.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	428,96	26,25
61.7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00001	290157,95	2,79
61.8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000018	230637,89	4,15
61.9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0066	620,99	4,10
61.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0618	--	--
		Итого материалов:				6,21	37,29
		НР первого уровня	%	42,8		120,82	724,94
		НР второго уровня	%	3,6		14,80	88,80
		Накладные расходы	%	--		135,62	813,74
		Сметная прибыль	%	8		34,07	204,44
		Сметная стоимость:				459,98	2759,90
62	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0000		186,71	1120,26
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	40,33
		Накладные расходы	%	--		6,72	40,33
		Сметная прибыль	%	8		15,47	92,85
		Сметная стоимость:				208,91	1253,44
		Демонтажные работы					
63	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1,0000		434,15	434,15
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,6	0,6	256,10	153,66
63.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,108	0,108	883,28	95,39
		Итого оплата труда:				249,06	249,06
63.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,066	0,066	1874,05	123,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,066	828,31	54,67
63.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,021	0,021	3298,90	69,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	1111,02	23,33
63. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,066	0,066	69,67	4,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,213	0,213	165,76	35,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,021	0,021	2267,35	47,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	828,31	17,39
		Итого эксплуатация машин:				280,48	280,48
		НР первого уровня	%	42,8		106,60	106,60
		НР второго уровня	%	3,6		19,47	19,47
		Накладные расходы	%	--		126,06	126,06
		Сметная прибыль	%	8		44,82	44,82
		Сметная стоимость:				605,03	605,03
64	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	4,0000		39,20	156,79
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0584	0,2336	671,19	156,79
		Итого оплата труда:				39,20	156,79
		НР первого уровня	%	59,1		23,17	92,66
		НР второго уровня	%	3,6		2,25	8,98
		Накладные расходы	%	--		25,41	101,64
		Сметная прибыль	%	8		5,17	20,67
		Сметная стоимость:				69,78	279,11
65	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	16,0000		42,83	685,33
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0632	1,011	671,19	678,71
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0048	733,67	3,52
		Итого оплата труда:				42,64	682,23
65. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0048	1379,81	6,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0048	733,67	3,52
		Итого эксплуатация машин:				0,41	6,62
		НР первого уровня	%	59,1		25,20	403,20
		НР второго уровня	%	3,6		2,45	39,19
		Накладные расходы	%	--		27,65	442,38
		Сметная прибыль	%	8		5,64	90,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				76,12	1217,93
66	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100,0000		64,84	6484,07
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб					
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0964	9,64	671,19	6470,27
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01	733,67	7,34
		Итого оплата труда:				64,78	6477,61
66. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01	1379,81	13,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	733,67	7,34
		Итого эксплуатация машин:				0,14	13,80
		НР первого уровня	%	59,1		38,28	3828,27
		НР второго уровня	%	3,6		3,71	371,24
		Накладные расходы	%	--		42,00	4199,51
		Сметная прибыль	%	8		8,55	854,69
		Сметная стоимость:				115,38	11538,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1145975,28
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				871382,84
Накладные расходы -			Тенге				31369,78
Сметная прибыль -			Тенге				72220,21
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				974972,83
Стоимость монтажных работ -			Тенге				85673,01
Материалы -			Тенге				24121,98
Всего заработная плата -			Тенге				55403,64
		Накладные расходы -	Тенге				27650,65
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23712,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3937,89
		Сметная прибыль -	Тенге				9065,89
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				122389,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				55403,64
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				188919,43
Всего заработная плата -			Тенге				7316,63
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				181593,24
		Накладные расходы -	Тенге				11280,89
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4324,13
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6956,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				16016,03
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				216216,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				7316,63
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1313578,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				62720,27
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5461936,98
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				792050,51
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				465727,11
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				179104,27
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3332776,52
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				871382,84
	Накладные расходы I уровня		Тенге				445574,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5907511,57
	Накладные расходы II уровня		Тенге				212670,42
	ИТОГО:		Тенге				6120181,98
	Сметная прибыль		Тенге				489614,56
	ИТОГО по смете:		Тенге				6609796,54

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Жанабаев Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Технадзор:
ТОО "ТехСтрой EXPERT"

Тайманов Б.Д.