Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за декабрь 2023 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42-А	20.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района	**6360479,22**	**5678999,30**							**681479,92**	**6360479,22**
Итого за стройку									**681479,92**	**6360479,22**
В том числе за Декабрь	**6360479,22**	**5678999,30**								
Итого к оплате										**6360479,22**

М.П.

Генподрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"АстанаЛюксСтрой"
Жалимбетов Д
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42-А** от **20.11.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62	116,93	7433,00	117,00	1461,00	4248,00	12615,00
						5854,38	45,62	5854,00	46,00		934,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00	1269,00	17128,00
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10001,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601	шт.	1	221638,00		221638,00		221638,00		221638,00
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00	1349,00	18207,00
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	12405,34	6430,90	198485,00	102894,00	3515,00	108467,00	331509,00
						5754,76	2719,25	92076,00	43508,00		24556,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,272	39145,00		245517,00		245517,00	19641,00	265158,00
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3264	918439,54	1908,98	299779,00	623,00	265850,00	30550,00	356755,00
						102040,56	812,07	33306,00	265,00		26426,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	64	1184,12	27,97	75784,00	1790,00	48423,00	24008,00	107776,00
						399,54	3,83	245,00	245,00		7983,00	
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	16	104563,00		1673008,00		1673008,00	133841,00	1806849,00
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	11266,00		180256,00		180256,00	14420,00	194676,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	16	2752,29	254,15	44037,00	4066,00	471,00	33070,00	83275,00
						2468,75	114,83	39500,00	1837,00		6168,00	
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	16	40125,00		642000,00		642000,00		693360,00
											51360,00	
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	134842,20	42546,57	80905,00	25528,00	18807,00	36088,00	126353,00
						60949,63	14234,36	36570,00	8541,00		9359,00	
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,6	604930,00		362958,00		362958,00		391995,00
											29037,00	
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,095	133443,00		12677,00		12677,00		13691,00
											1014,00	
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	425,31	180,18	4253,00	1802,00	573,00	1820,00	6559,00
						187,83	64,95	1878,00	650,00		486,00	
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240	451,97	190,29	108473,00	45669,00	13215,00	47525,00	168478,00
						206,62	68,41	49589,00	16418,00		12480,00	
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,25	1159160,00		289790,00		289790,00		312973,00
											23183,00	
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37109,97	25766,14	74220,00	51532,00	148,00	33492,00	116329,00
						11269,92	11988,73	22540,00	23977,00		8617,00	
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	2	13969,00		27938,00		27938,00		30173,00
											2235,00	
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	16	2873,00		45968,00		45968,00		49645,00
											3677,00	
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,8	647,00		18634,00		18634,00		20125,00
											1491,00	
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	175,00		5600,00		5600,00		6048,00
											448,00	
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
											2090,00	
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	38	1562,00		59356,00		59356,00		64104,00
											4748,00	
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	16	657,00		10512,00		10512,00		11353,00
											841,00	
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	184,33	14,70	1843,00	147,00	32,00	1202,00	3289,00
						166,46	0,46	1665,00	5,00		244,00	
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00		4310,00		4310,00		4655,00
											345,00	
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабели	220	7,51	0,83	1652,00	183,00		1118,00	2992,00
						6,68	0,38	1470,00	84,00		222,00	
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	220	40,00		8800,00		8800,00		9504,00
											704,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования		24	972,08	30,16	23330,00	724,00	16494,00	4574,00	30136,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							704,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	972,08	30,16	23330,00	724,00	16494,00	4574,00	30136,00
				м		254,65	10,04	6112,00	241,00		2232,00	
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		16	3217,55	139,32	51481,00	2229,00	32082,00	13736,00	70434,00
				1 заземлитель		1073,10	0,00	17170,00	0,00		5217,00	
35	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		41,4	223,82	223,82	9266,00	9266,00		2039,00	12209,00
				м³ грунта		0,00	68,39	0,00	2831,00		904,00	
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,8	1242,92	0,00	34305,00	0,00		24699,00	63725,00
				м³ грунта		1242,92	0,00	34305,00	0,00		4720,00	
			ИТОГО по акту					4890815,00	248534,00	4047439,00	371229,00	5665274,00
								347881,00	99427,00	221638,00	403230,00	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									203747,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**5869021,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									108872,72
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**5977893,72**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №286 от 17.11.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**5678999,30**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**681479,92**
			ИТОГО									**6360479,22**

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаЛюксСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)