Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова,Тюлькубасского района,ЮКО.Дом №4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

АКТ №1

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение балконов								
		Ограждение Ог-1 /16 шт/								
1	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	1,09392	75920,11	1198,48	83051	1311	50606	86,5	95
				67503,74	297,67	73844	326	60,9	0,31	-
		т констр								
2	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	171,2	676,08	-	115745	-	4908	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	140,8	257,73	-	36288	-	1539	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) т	0,36736	128129	-	47069	-	1996	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска ограждения за 2 раза м2 окраш	31,72368	599,98	0,68	19034	22	9949	0,65	20
				504,13	0,33	15993	10	54,8	-	-
		Ограждение Ог-2 /8 шт/								
6	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж т констр	0,50144	75920,11	1198,48	38069	601	23197	86,5	43
				67503,74	297,67	33849	149	60,9	0,31	-
7	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) м	81,6	676,08	-	55168	-	2339	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) м	62,4	257,73	-	16082	-	682	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) т	0,16016	128129	-	20521	-	870	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	11-150403-1004 РСНБ	-Масляная окраска ограждения за 2 раза	14,54176	599,98	0,68	8725	10	4560	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		504,13	0,33	7331	5	54,8	-	-
		Ограждение Ог-3 /8 шт/								
11	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	0,46496	75920,11	1198,48	35300	557	21509	86,5	40
		т констр		67503,74	297,67	31387	138	60,9	0,31	-
12	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	78,4	676,08	-	53005	-	2247	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	56	257,73	-	14433	-	612	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,14128	128129	-	18102	-	768	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска ограждения за 2 раза	13,48384	599,98	0,68	8090	9	4229	0,65	9
	Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		504,13	0,33	6798	4	54,8	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			568682	2510			217
	Накладные расходы -		Тенге			130010	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			55896	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			754588	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Утепление стен								
16	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	92,8284	16510,83	869,55	1532674	80719	917392	18,17	1687
				15641,28	288,38	1451955	26770	55,3	0,34	32
		м3 изоля								
17	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	92,8284	27020,35	-	2508256	-	106350	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	22-050102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	7735,7	65,5	-	506688	-	21484	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
19	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ ДЛИНОЙ 140ММ	7735	41,99	0,75	324789	5770	210306	0,05	425
				41,24	-	319019	-	59,1	-	-
		отверст								
20	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	7735	6,74	0,12	52165	927	33778	0,01	68
				6,62	-	51238	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,167	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен								
21	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ ДЛИНОЙ 160ММ	отверсти 12376	41,99	0,75	519663	9232	336489	0,05	679
				41,24	-	510431	-	59,1	-	-
22	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,333	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 12376	13,45	0,24	166428	2956	107765	0,02	218
				13,21	-	163472	-	59,1	-	-
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	отверсти 1,908998	45402,52	1388,52	86673	2651	48631	56,4	108
				44014	458,01	84023	874	50,8	0,54	1
24	21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	т металл 20111	24,49	-	492518	-	20883	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
25	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ГРУНТОВКА ПЛАСТИЧНЫМ РАСТВОРОМ)	1547,14	641,26	17,11	992121	26477	319231	0,37	572
				299,53	14,09	463409	21795	54,8	0,02	29
26	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(НИЖНИЙ СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ТОЛЩ.8мм)	м2 оштук 1547,14	428,98	3,55	663688	5486	281880	0,37	572
				285,23	1,88	441290	2906	54,8	-	4
27	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	-Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2 оштук 1547,14	1871,45	2,36	2895402	3655	658342	0,82	1262
				560,81	1,1	867655	1706	59,1	-	2
28	11-150201-	-Стены. Штукатурка улучшенная	м2 1547,14	1243,64	24,3	1924086	37593	555519	0,61	945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	цементно-известковым раствором по камню м2 оштук		518,23	18,03	801777	27895	54,8	0,02	37
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12665151	175463			6537
	Накладные расходы -		Тенге			3618050	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1302656	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			17585858	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружняя отделка								
29	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню м2 оштук	170,56	2557,95	27,67	436284	4720	210804	2	341
				1953,5	20,28	333189	3460	54,8	0,03	5
30	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	652,24	389,51	0,66	254052	430	111896	0,32	209
				271,41	-	177027	-	54,8	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			690336	5149			550
	Накладные расходы -		Тенге			322700	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			81043	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1094079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	19434525
Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге	174911
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	19609436
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,35%	Тенге	68633
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	19678069
Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге	19678069
с коэффициентом К=1	Тенге	
Итого с коэффициентом договорной	Тенге	
цены К=0,9950004049	Тенге	19579758
НДС-12%	Тенге	2349571
Итого с НДС	**Тенге**	**21929329**

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.