Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс", БИН 060140000846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "StroyBat QZ", БИН 220740001991
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство здания суда в городе Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство здания суда в городе Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Х-6 от 03.12.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 4кв.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
		Монолитные колонны Км1-1-20шт,КЖ2-л.10,12,13										
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство.. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	$м^3$	3,22		91958,38	38257,63	296106	123190	100167	93813	421113
		НР - 91%; СП - 8%				22593,09	9422,86	72750	30342		31194	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные (КП1,КП3). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,18		31628,69	1728,03	132208	7223	1605	114612	266565
		НР - 91%; СП - 8%				29516,66	614,21	123380	2567		19746	
		Монолитные колонны Км2-1-36шт,Км2а-1-2шт,Км2б-1-2шт.,КЖ2-л.11,12,13										
7	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство.. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	$м^3$	1,5		91958,38	38257,63	137938	57386	46661	43702	196170
		НР - 91%; СП - 8%				22593,09	9422,86	33890	14134		14531	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные (КП2,КП4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,12		31628,69	1728,03	161939	8848	1966	140386	326511
		НР - 91%; СП - 8%				29516,66	614,21	151125	3145		24186	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,018		1091559,10	2035,66	19648	37	17549	1892	23263
		НР - 91%; СП - 8%				114589,44	912,00	2063	16		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,018	144002,00	--	11693	--	11693	--	12628
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
		Монолитные ригели Рм8-16шт,Рм8а-6шт.,КЖ2-л.14,24									
15	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство.. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	$м^3$	1,8	60647,73	7768,18	109166	13983	55653	39172	160205
		НР - 91%; СП - 8%			21961,46	1952,86	39531	3515		11867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				868697	210666	235294	433576	1406455
							422738	53720	--	104181	

ИТОГО по акту	**1 406 455**
Минус материалы подрядчика	**235 294**
Временные здания и сооружения 1,5%	21 097
Затраты на клим.условия 1,3%	18 558
Экология	13 056
Непредвиденные расходы 2%	28 922
Итого	1 488 088
на 2023 год К=1,079 (80%)	1 284 518
на 2024 год К=1,163 (20%)	346 129
Скидка субподрядчика	112 790
Итого с учетом скидки	1 517 857
НДС (12%)	182 143
Итого по акту	**1 700 000**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Астана Құрылыс"
БИН 060140000896
Директор _____ **Сарсембаев Д.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Bat QZ"
БИН 220740001991
Директор _____ **Омаров Б.С.**