Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "StroyBat QZ", БИН 220740001991
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Тугыл Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Тугыл Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № AN-01-SB01 от 01.08.2024 года

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за период с августа по октябрь 2024 г.**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 1 626 008 |
| | | Земляные работы, ИТОГО: | Тенге | | | 160 591 |
| 1 | 6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2; | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м3 | 7,2 | 8333 | 59 998 |
| 2 | 6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м3 | 106,4 | 579 | 61 606 |
| 3 | 7101-0401-0102 Кклим = 1,12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 2,9 | 13444 | 38 988 |
| | | Фундаменты Фм4т, ИТОГО: | Тенге | | | 314 337 |
| 4 | 6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,92 | 9586 | 8 819 |
| 5 | 6103-0702-0109 Кклим = 1,12 Коб =2 | Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В10 | м3 | 0,9384 | 13290 | 12 471 |
| 6 | 6103-0101-0202 Кклим = 1,12 Коб =2 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3 | м3 | 3,8 | 29737 | 113 001 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6103-0702-0111<br>Кклим = 1,12 Коб =2 | Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В20 | м3 | 5,278 | 13244 | 69 902 |
| 8 | 6103-0701-0804<br>Кклим = 1,12 Коб =2 | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,0868 | 182113 | 15 807 |
| 9 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 Коб =2 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 18,97 | 4713 | 89 406 |
| 10 | 1106-0701-0201<br>Кклим = 1,12 Коб =2 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,08 | 61636 | 4 931 |
| | | Каркас. Стены, ИТОГО: | тенге | | | 521 568 |
| 11 | 6106-0302-0112<br>Кклим = 1,12 | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т конструкций | 1,24 | 72061 | 89 356 |
| 12 | 6106-0302-0101<br>Кклим = 1,12 | Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м | т конструкций | 0,85 | 178979 | 152 132 |
| 13 | 6106-0302-0401<br>Кклим = 1,12 | Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м | т конструкций | 0,57 | 99145 | 56 513 |
| 14 | 6106-0302-0301<br>Кклим = 1,12 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,32 | 318448 | 101 903 |
| 15 | 1109-0402-0106<br>Кклим = 1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями | м2 | 16 | 6228 | 99 648 |
| 16 | 1109-0402-0108<br>Кклим = 1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов | м фасонных (доборных) элементов | 3,1 | 7102 | 22 016 |
| | | Перекрытия. Кровля , ИТОГО: | тенге | | | 518 665 |
| 17 | 1109-0401-0205<br>Кклим = 1,12 | Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж | м2 покрытия | 9,2 | 27734 | 255 153 |
| 18 | 1109-0305-0301<br>Кклим = 1,12 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж КМ-33 | т конструкций | 0,09 | 1493658 | 134 429 |
| 19 | 6111-0501-0505<br>Кклим = 1,06 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 9,2 | 180 | 1 656 |
| 20 | 6110-0101-0512<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | м2 | 9,2 | 2890 | 26 588 |
| 21 | 1106-0801-0102<br>Кклим = 1,12 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 0,97 | 103958 | 100 839 |
| | | Перегородки, ИТОГО: | тенге | | | 110 847 |
| 22 | 6107-0201-0402<br>Кклим = 1,12 | Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом | м2 | 6,7 | 7678 | 51 443 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6107-0201-0408<br>Кклим = 1,12 | Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон толщина 125-175 мм, с одним дверным проемом | м2 | 3,4 | 17472 | 59 405 |
| | **ИТОГО** | | | | | **1 626 008** |
| | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | | | | | 118 699 |
| | Сметная прибыль (5)% | | | | | 87 235 |
| | Непредвиденные работы и затраты (5)% | | | | | 91 597 |
| | Итого | | | | | 1 923 539 |
| | Скидка субподрядчика | | | | | 137 289 |
| | Итого с учетом скидки | | | | | 1 786 250 |
| | НДС (12%) | | | | | 214 350 |
| | **Итого по акту** | | | | | **2 000 600** |

**Подрядчик:**
**ТОО "AN Groups"**
**БИН 970340000010**
**Директор** _____ **Шотабаев Д.С.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "StroyBat QZ"**
**БИН 220740001991**
**Директор** _____ **Омаров Б.С.**