Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» 11 **2024 г.**

Подрядчик **ТОО «AN Groups», БИН 970340000010, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. А. Чехова 39/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шотабаев Дархан Сабитбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Тугыл, Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка», ВКО, Тарбагатайский район, с. Тугыл**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», руководитель Кенесбаев С.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

1. ТОО «DK Build»;
2. ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»;
3. ТОО «SIEL GROUP»;
4. ТОО «Архитектурно-Строительный альянс»;
5. ТОО «Ивега»;
6. ТОО «ЕвроТехСтрой-2003»;
7. ТОО «QK SUNQAR»;
8. ТОО «G&G» COMPANY»
9. ТОО «STROYBAT QZ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ», Г-20/23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства, энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области», № 170/1 от 07.08.2023 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Этажность здания		1/2	1/2	1/2	1/2
Общая площадь здания	кв.м	1284,20	1284,20	1284,20	1284,20
Полезная площадь здания	кв.м	1245,60	1245,60	1245,60	1245,60
Строительный объем здания	куб.м.	8695,70	8695,70	8695,70	8695,70
Площадь застройки	кв.м	1033,40	1033,40	1033,40	1033,40
Продолжительность строительства	мес.	5	5	16	16

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание спортивного корпуса одно-двухэтажный, прямоугольный в плане, с размерами в осях 48,00х20,00, в том числе одноэтажный блок в осях 30,00х20,00 м, двухэтажный блок в осях 20,00х18,00 м и состоит из помещений: - универсальный спортивный зал с размерами в осях 30,00х20,00 м, высота помещений 7,0 м; - зал для занятий борьбой и боксом, тяжелой атлетикой с размерами в осях 20,00х18,00 м, высота помещений 3,7 м; - административно-бытовые помещения, технические помещения: вестибюль, раздевалки с душевыми и санитарными узлами, инвентарные, кабинеты администрации и тренеров, медпункт, тепловой узел, электрощитовая. Высота помещений 3,00 м.

Пропускная способность – 47 чел/смену: тренажерный зал – 8 чел/смену, зал для мини-футбола – 24 чел/смену, зал бокса – 15 чел/смену, количество смен – 8, продолжительность одной смены – 60 минут, количество персонала – 7 чел., количество зрителей зала для мини футбола – 110 чел.

Стеновые ограждающие конструкции – трехслойные стеновые металлические панели типа «Сэндвич» заводского изготовления с полимерным покрытием, толщиной 150 мм.. Перегородки поэлементной сборки, толщ. 100мм, 125мм, 156мм, на металлическом каркасе.

Двери – деревянные металлические противопожарные, металлопластиковые.

Окна – металлопластиковые, стеклопакеты индивидуального изготовления, тройное остекление.

Перекрытие на отм. +3,220 – монолитное железобетонное общей толщиной 125 мм по несъемные опалубки из профилированного настила.

Кровля – двухскатная из трехслойных кровельных металлических панелей.

Отмостка - шириной 1000мм из асфальтобетона по щебеночной подготовке.

Козырек главного входа - из профнастила по металлическим балкам на стальных колоннах квадратного сечения.

Крыльца из монолитного ж/бетона по щебеночной подготовке.

Цоколь – железобетонный сечением 350х730(h) мм с отметкой

При входе в комплекс предусмотрены пандусы для доступа маломобильных групп населения.

Внутренняя отделка: пол в санузлах, душевых, в комнате уборочного инвентаря, электрощитовой, тепловом узле - керамическая плитка; пол в зале с ванной, вестибюле, коридоре, тамбуре, - керамогранит; пол в раздевалках, инвентарных, кабинете администрации, медпункте - линолеум; пол в тренажерном зале, зале для мини футбола – каучук, спортивный линолеум; подвесные потолки во всех помещениях, окрашиваются водоэмульсионной краской на 2раза. Стены в санузлах, комнате уборочного инвентаря, облицовка керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8м. Далее по высоте стены (от

облицовочной плитки до потолка) окрашиваются водоэмульсионной краской на 2раза. Стены в душевых, медпункте - облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту; стены в вестибюле, раздевалках, комнате отдыха, кабинете администрации, электрощитовой, тепловом узле, инвентарной зала бокса – окрашиваются на всю высоту водоэмульсионной краской на 2 раза. Подвесной потолок – поэлементной сборки из ГКЛ на металлическом каркасе.

Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение принято от существующей водопроводной сети диаметром Ø110мм с подключением в проектируемом колодце. Наружный водопровод принят из стальных электросварных труб. Отвод бытовых стоков здания предусмотрен в проектируемый резервуар емк. 65м3 (комплектная поставка). Проектируемая сеть канализации выполнена из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой.

Внутренние сети водопровода и канализации. Хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение предусмотрено от существующей водопроводной сети по проектируемому ввода Ø57х3,5мм из стальных электросварных труб. Сети хоз-питьевого противопожарного водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и полипропиленовых труб.

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 50мм с пожарными рукавами длиной 20м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм.

Горячее водоснабжение запроектировано от электрических водонагревателей накопительного типа. В душевых предусмотрены электрические полотенцесушители. Сети горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб.

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб Ø50 и Ø110. Выпуск канализации предусмотрен из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой SN8 Ø110мм. Вентиляция канализационной сети осуществляется через стояк, выводимый на 0,5 м выше кровли.

Отопление принято водяное от электроводонагревателей ТЭНового типа в комплекте с панелью управления, мощность котла 84 кВт (1 рабочий и 1резервный). Параметры теплоносителя – горячая вода с температурой 80-60°С. Горячее водоснабжение запроектировано от бойлеров. Система отопления принята-двухтрубная горизонтальная с тупиковым движением теплоносителя.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы с теплоотдачей одной секции 180 Вт с максимальным рабочим давлением 3,5МПа и максимальной рабочей температурой 120 °С (согласно техническому паспорту радиаторов). В спортзале мини футбола, зале бокса и тренажерном зале в качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких стальных электросварных труб Ø133х4,5 мм и Ø89х4,0. В спортзале мини футбола, боксерского зала и тренажерном зале проектом предусмотрены декоративные решетки для нагревательных приборов. Для регулировки у нагревательных приборов в помещениях устанавливается терморегулятор прямой. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через воздухоспускные краны установленных у радиаторов и регистров. Трубы приняты стальные электросварные прямошовные Ø133х4,5-Ø57х3,5 мм и стальные водогазопроводные Ø40х3,5-20х2,8 мм.

Вентиляция предусмотрена механическая приточно-вытяжная совмещенная с естественной. Вытяжной воздух удаляется непосредственно из помещений естественно (и механически) через приставные короба. В помещения спортивных залов предусмотрен механический приток из расчета 80 м/ч на человека, в остальных помещениях приток по кратности и компенсации вытяжки. Вытяжной воздух из помещения спортивного зала и боксерского зала удаляется естественной вентиляцией при помощи дефлекторов,

установленных на узлы прохода с кольцом для сбора конденсата и клапаном управляемым исполнительным механизмом. Из остальных помещений воздух удаляется канальными, настенными вентиляторами.

Электроснабжения предусмотрено от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции. Сети электроснабжения 10 кВ Электроснабжение КТПН выполняется от ПС-110/10 кВ "Тугыл" РУ-10 кВ, СШ-II. Дизельная электростанция принята ДЭС в кожухе с АВР, 360 кВа, 288 кВт, 50 Гц. Протяженность КЛ-0,4кВ - 0,127км. Протяженность КЛ-10кВ – 2,3км.

Электротехнические решения. Проект предусматривает установку опор наружного освещения территории объекта и прокладку кабеля 0,4 кВ к ним. Проект предусматривает рабочее и аварийное освещение. Сеть рабочего освещения запитать от щитков рабочего освещения. Сеть освещения безопасности запитать от щитка аварийного освещения.

Слаботочные сети. Пожарная сигнализация - в качестве приборов оповещения приняты комбинированные пожарные оповещатели и световые табло. Видеонаблюдение – в проекте используется видеорегистраторы для наружной установки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: **17 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 72,48% и фактически применено 72,48 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Начальник Тарбагатайского РЭС **Шуашбаев С.М.**

Начальник
Государственное коммунальное предприятие "Акжар" **Оскенбаев Б.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (~~экспертное заключение прилагается~~);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель отдела занятости населения и социальных программ

Слямжанов Курмангазы Кумарбекович ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Тугыл, Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
Шотабаев Дархан Сабитбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.