Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Сәт-Сервис"**
Наименование объекта: **"Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда"**
Договор № 135 от 19 май 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс. тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс. тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда" на **2014 год**	358240,134	141449,815	349011,090	294783,304	118561,188	36016,854	14582,186
"Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда" на **2015 год**	213090,586	84138,045	207600,910				
Итого:	**571330,720**	**225587,860**	**556612,000**	**294783,304**	**118561,188**	**36016,854**	**14582,186**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сәт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ. А и К"

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
Наименование объекта: **"Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда"**
Договор № 135 от 19 май 2014 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2014 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда	14582,186			14582,186
	Итого по главе 1:	14582,186			14582,186
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (2,72%)	396,635			396,635
	Итого:	14978,821			14978,821
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,07%)	310,062			310,062
	Единовременные вознаграждение за выслугу лет 1%			149,788	149,788
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			59,915	59,915
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП 775	15288,883		209,704	15498,587
	Итого в текущих ценах 2012 года МРПтек.=1618 (Имрп=2,088)	31923,188		437,861	32361,049
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			647,221	647,221
	Итого в текущих ценах 2014 года	31923,188		1085,082	33008,270
	ИТОГО с пониж. коэфицентом: к = 0,974237829	31100,777		1057,128	32157,905
	НДС 12%			3858,949	3858,949
	Всего сумма в текущих ценах 2014 года	31100,777		4916,076	36016,854

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б. _____

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р. _____

Тех. надзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ. А и К"
Директор Жумашов Ш. _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование строительство объекта: "Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г.Кызылорда"
Договор № 135 от 19 май 2014 года

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОВОД								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3**	4000	25,41	23,75	101640	95000	34493	0,01	36
		м3		1,66	7,23	6640	28920	97	0,02	77
2	Е0101-164-2	**Ручная доработка**	170	284,61		48384		54674	1,54	262
		м3		284,61		48384		113		0
3	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	206	27,95	26,12	5758	5381	1954	0,01	2
		м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
4	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9	327,30		2946		3329	1,77	16
		м3		327,30		2946		113		0
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6500	7,11	7,11	46215	46215	17213		
		м3			2,73		17745	97	0,01	52
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2000	174,33		348660		393986	0,97	1944
		м3		174,33		348660		113		
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5700	26,66	4,52	151962	25764	122412	0,11	616
		м3		22,14		126198		97		
8	Е23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	130	1133,95	169,67	147414	22057	46320	1,02	133
		м3		199,78	74,30	25971	9659	130	0,28	36
9	Е1-216-1	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПА (10 кгс/см2), d 32 мм**	20	623,00		12460				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**			**865438**				
		Накладные расходы	**тенге**			**674380**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**92389**				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**1632206**				

		м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
		Трубопроводы								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм	1,153	93683,87	39017,49	108018	44987	100279	247,00	2119
		км трубопровода		54405,00	12496,77	62729	14409	130	37,30	320
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм	1	93683,87	39017,49	93684	39017	86972	247,00	2119
		км трубопровода		54405,00	12496,77	54405	12497	130	37,30	320
12	Е22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,262	40216,08	9407,64	10537	2465	7042	69,90	18
		км трубопровода		16526,25	4150,58	4330	1087	130	15,59	4
13	Е22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,116	48739,54	10163,91	5654	1179	3349	75,10	9
		км трубопровода		17725,50	4484,03	2056	520	130	16,84	2
14	8--10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру=10МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
		шт								
15	8--10-118	Переходы (ГОСТ 17738-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 159х4,5-108х4 мм	13	444		5772				
		шт								
16	8--10-125	Переходы (ГОСТ 17738-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 273х7-159х6 мм	2	939		1878				
		шт								
17	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	5	2391,69	1208,86	11958	6044	9051	3,86	19
		задвижка или клапан		859,95	532,35	4300	2662	130	2,00	10
18	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	166	483,02	19,74	80181	3277	66910	1,40	232
		задвижка или клапан		301,28	8,78	50012	1457	130	0,03	5
19	9--2-57	Задвижки параллелбные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 100 мм	166	6480		1075680				
		шт								
20	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	13	285,96	7,63	3717	99	3214	0,88	11
		задвижка или клапан		187,20	2,93	2434	38	130	0,01	
21	9--2-51	Задвижки параллелбные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду50 мм	13	3500		45500				
		шт								
22	9--1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Д 25 мм	76	489		37164				
		шт								

		м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
23	9--1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Д 32 мм	145	641		92945				
		шт								
24	9--1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Д 40 мм	73	919		67087				
		шт								
25	9--1-58	Втулки изолирующие текстолитовые	0,774	31200		24149				
		1000 шт								
26	8--10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	8	711		5688				
27	8--10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	16	711		11376				
28	8--10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	15	482		7230				
29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	53	18166,32	41,04	962815	2175	27005	1,82	278
		шт		374,40	17,55	19843	930	130	0,07	11
30	1-1-954	Указатель пожарного гидранта	153	359		54927				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			2706203				
		Накладные расходы	тенге			303822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			180602				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			3190627				
		Колодцы								
1	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев диам.1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,18	37543,69	2291,80	119389	7288	16047	13,90	44
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		3071,25	810,52	9767	2577	130	2,48	8
2	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	2	45583,69	2291,80	91167	4584	10093	13,90	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		3071,25	810,52	6143	1621	130	2,48	5
3	Е0122-41-2	Конструкции стальные из одного профиля (Стремянки)	6,04632	147100,00		889414				
		т								
4	11.04.2016	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	66	17100		1128600				
		комплект								
5	Е22-43-4	Люк КП с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 8591-76*	2	11400,00		22800				
		комплект								

		м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
6	Е22-43-4	Стремянки	0,017	147100,00		2501				
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			2253871				
		Накладные расходы	тенге			26140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			136801				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			2416811				
		Вскрытии и востановлении покрытии								
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	67	17,78	6,38	1191	427	1007	0,05	3
		м3 конструкции		9,13	2,16	612	145	133	0,01	
2	Е27-52-4	Добовлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	67	1	0,90	94	6	92	0,05	
		м3 материала основания в плотном теле		0,99	0,05	66	3	133	0,01	
3	30--10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А,М -1	8	5280		42240				
		т								
4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	67	310	36,92	20791	2474	1713	0,04	3
		м2 основания		7,81	11,42	523	765	133	0,03	2
		Вскрытии и востановлении гравийного покрытии								
5	Е27-21-1	Разборка однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	9000	147,30	22,25	1325700	200250	215460	0,04	727
		м3 основания или покрытий		10,42	7,58	93780	68220	133	0,02	319
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	2000	864,50	71,96	1729000	143920	118024	0,14	328
		м3 материала основания в плотном теле		27,79	16,58	55580	33160	133	0,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			3119016				
		Накладные расходы	тенге			336296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			207319				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			3662631				

		Футляры								
1	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с	0,515	183432,70	73490,82	94468	37848	82802	376,00	194
		км		91260,00	32417,77	46999	16695	130	121,79	63
2	С130806-99 8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм К 1,004	517,06	950,00	--	491207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,515	589825,38	90169,60	303760	46437	68732	278,00	143
		км		62887,50	39774,15	32387	20484	130	149,43	77
4	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	515	289,09	0,31	148881	161	127976	0,84	435

		м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
		м		191,01	0,14	98370	74	130	--	--
5	Е0116-10-9 16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	191	888,82	78,81	169765	15053	119988	1,98	378
		м		456,30	34,49	87153	6587	128	0,13	25
6	С130806-100 8-6-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	191,76	1880,00	--	360516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,191	722937,72	104764,82	138081	20010	29559	323,00	62
		км		72832,50	46212,08	13911	8827	130	173,61	33
8	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	191	329,82	0,41	62994	79	50520	0,90	171
		м		203,29	0,18	38829	35	130	--	--
9	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 273 мм	25	1061,20	94,55	26530	2364	18267	2,31	58
		м		529,43	41,39	13236	1035	128	0,16	4
10	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,025	846234,24	116230,21	21156	2906	4290	357,00	9
		км		80730,00	51269,40	2018	1282	130	192,61	5
11	С130806-104 8-6-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	25,1	1575,00	--	39533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	25	329,82	0,41	8245	10	6613	0,90	22
		м		203,29	0,18	5082	5	130	--	--
13	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,025	139170,19	35574,56	3479	889	3314	360,00	9
		км		86287,50	15692,62	2157	392	130	58,95	1
14	С130801-55 8-1-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	43,17	720,00	--	31084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

			м3		1,83	7,95	377	1638	97	0,02	4
15	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,043	451605,81	75835,66	19419	3261	5106	256,00	11	
			км		57915,00	33450,30	2490	1438	130	125,67	5
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	43	289,09	0,31	12431	13	10685	0,84	36	
			м		191,01	0,14	8213	6	130	--	--
17	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,002	321072,33	128738,95	642	257	575	662,00	1	
			км		163800,00	56785,95	328	114	130	213,34	--
18	С130806-118 8-6-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 406х4 мм	2,01	3280,00	--	6586	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-10 22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,002	1108219,01	172099,38	2216	344	411	368,00	1	
			км		82192,50	75912,53	164	152	130	285,20	1
20	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	2	487,86	0,77	976	2	540	0,91	2	
			м		207,09	0,35	414	1	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			1941969					
		Накладные расходы	тенге			529378					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			148281					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			2619628					
		Подключение частных домов до границы									
1	8-4-140	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 6,Dв 25х4,2 мм	6010,16	165	--	991676,4	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
2	8-4-140	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17,Dв 90х5,4 мм	15,15	567	--	8590	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			1000266					
		Накладные расходы	тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			60016					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1060282					
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			14582186					

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Тех. надзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ. А и К"
Директор Жумашов Ш.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.