Заказчик: ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО,Дом №4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Фундаменты | | | | | | | | |
| 1 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | 153,6 | 875,55 | 7,16 | 134485 | 1099 | 29320 | 0,38 | 59 |
| | | | | 286,98 | 3,39 | 44080 | 521 | 50,8 | - | 1 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| 2 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1556 | 728,81 | 14,47 | 1134035 | 22510 | 195978 | 0,21 | 330 |
| | | | | 177,8 | 1,7 | 276650 | 2640 | 50,8 | - | 3 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 1268520 | 23609 | | | 389 |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 225298 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | 119505 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 1613323 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. Стены | | | | | | | | |
| 3 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | -Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | 80,466 | 15782,68<br>3207,26 | 1450,34<br>339,27 | 1269969<br>258075 | 116703<br>27300 | 204964<br>50,8 | 4,38<br>0,4 | 352<br>32 |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1269969 | 116703 | | | 352 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 204964 | - | - | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 117995 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1592927 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 4 | 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолок<br>-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | 1937,36 | -254,53<br>-238,41 | -1,56<br>-0,83 | -493121<br>-461878 | -3022<br>-1601 | -285664<br>54,8 | -0,3<br>- | -577<br>-2 |
| | | м2 отдел | | | | | | | | |
| 5 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолок<br>-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 2098,28 | 529,62<br>387,05 | 3,15<br>1,51 | 1111297<br>812131 | 6601<br>3163 | 512844<br>54,8 | 0,49<br>- | 1028<br>4 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стены | | | | | | | | |
| 6 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>м2 окраш | 4251,04 | 439,12<br>308,06 | 2,97<br>1,42 | 1866735<br>1309563 | 12613<br>6047 | 830672<br>54,8 | 0,39<br>- | 1658<br>7 |
| 7 | 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке<br>м2 окраш | 1111,6 | 552,53<br>374,41 | 2,11<br>1,01 | 614197<br>416193 | 2345<br>1121 | 264426<br>54,8 | 0,47<br>- | 520<br>1 |
| 8 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>м2 повер | 307,68 | 4207,76<br>1619,06 | 13,18<br>6,51 | 1294645<br>498152 | 4057<br>2003 | 340599<br>54,8 | 2<br>0,01 | 615<br>3 |
| | | Откосы | | | | | | | | |
| 9 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 263,568 | 439,12<br>308,06 | 2,97<br>1,42 | 115739<br>81194 | 782<br>375 | 51502<br>54,8 | 0,39<br>- | 103<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4509493 | 23376 | | | 3347 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1714380 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 497910 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 6721783 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка | | | | | | | | |
| 10 | 11-150212-0202 РСНБ РК 2015 | -Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, | 1108,28 | 796,26<br>474,84 | 6,02<br>2,71 | 882474<br>526259 | 6668<br>3008 | 339753<br>54,8 | 0,51<br>- | 569<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 4 | размер зерна до 1,8 мм "Аспол" | | | | | | | | |
| 11 | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | -Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | 1108,28 | 102,01 | 0,95 | 113056 | 1057 | 37107 | 0,06 | 68 |
| | | м2 отдел | | 50,62 | 0,42 | 56097 | 470 | 54,8 | - | 1 |
| | Изм. и доп. вып. 4 | м2 окраш | | | | | | | | |
| 12 | 11-090303-0204 РСНБ РК 2015 | -Полпан. Монтаж | 82,24 | 1498,31 | 647 | 123221 | 53209 | 57352 | 1,01 | 83 |
| | прим. | м2 | | 836,82 | 161,65 | 68820 | 13294 | 60,9 | 0,17 | 14 |
| 13 | 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 | -Полпан | 82,24 | 1819,13 | - | 149605 | - | 6343 | - | - |
| | прим. в ценах II квартала 2017 года | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 11-080701-0102 РСНБ РК 2015 | -Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | 1530,1 | 527,22 | 1,25 | 806692 | 1916 | 302817 | 0,44 | 666 |
| | | | | 330,93 | 0,59 | 506350 | 908 | 50,8 | - | 1 |
| | | м2 верти | | | | | | | | |
| 15 | 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 | -Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | 130,448 | 102,01 | 0,95 | 13307 | 124 | 4368 | 0,06 | 8 |
| | Изм. и доп. вып. 4 | м2 окраш | | 50,62 | 0,42 | 6603 | 55 | 54,8 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 2088356 | 62974 | | | 1394 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 747739 | - | - | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 226888 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 3062983 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 12991016 |
| Временные здания и сооружения 0,9 % | Тенге | 116919 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 13107935 |
| Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,35% | Тенге | 45878 |
| Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время | Тенге | 13153813 |
| Итого в текущих ценах 2017г. | Тенге | 13153813 |
| с коэффициентом К=1 | Тенге | |
| Итого с коэффициентом договорной | Тенге | |
| цены К=0,9950004049 | Тенге | 13088049 |
| НДС-12% | Тенге | 1570566 |
| **Итого с НДС** | **Тенге** | **14658615** |

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор: Карсыбаев С.К.