Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2015 жылғы «21» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) «Сәт-Сервис» ЖШС, Қызылорда қаласы, Серәлі Лапин тұйығы 2/10Б, ұйым басшысы Иманова Р.С.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жарты казарма және №22 Бекет елді мекендерінде ауыз су құбыры желілерінің құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Шиелі аудандық құрылыс бөлімі басшысы Сүйіндік А.Ш. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Инженерные изыскания и К» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Шиелі аудандық құрылыс бөлімі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құбырлар Ø110	м	2330	2330	2330	2330
Құбырлар Ø25	м	2235	2235	2235	2235
Құдықтар	дана	31	31	31	31

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Құбырлар Ø110 – 2330м, Ø75 – 92м, Ø50 – 345м, Ø25 – 2235 м, құдық 31 дана, оның ішінде өрт гидранттары – 10 дана, ылғалды құдықтар – 6 дана. Жапқыштар (задвижки) саны – 17 дана, оның ішінде Ø100 – 13 дана, Ø80 – 1 дана, Ø50 – 3 дана
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: қыркүйек 2015ж;
жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2015ж.
құрылыстың ұзақтығы: 3 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;
нақты 4 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды

жоқ

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жарты казарма және №22 Бекет елді мекендерінде ауыз су құбыры желілерінің құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
ұйым басшысы Иманова Р.С.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні 21.12.2015ж.

ТОО «Сәт-Сервис» ЖШС

М.О.