Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноябрь 2024 г.

Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, БИН 060140005014, Руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 29 ноябрь 2024г. ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2, БИН 131240001271, Руководитель Ақпанбетов Алмас Алматұлы.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***29 ноябрь 2024г. ТОО "Елорда Инжиниринг", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Мангилик Ел №41/4, в лице директора Ташмурлин Р.А., ответственный технадзор Сартаев Даурен, аттестат: KZ14VJE00056205 от 27.07.2020г.***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) ***29 ноябрь 2024г. ТОО «Проект-ПГС», ГСЛ №15008531 от 06.05.2015, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе район Астана, ул. Маресьева, 73, в лице директора Бисенов М.Н., авторского надзора Алибеков Диас Дауренович.***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически несложный).

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу ***Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от *21.12.2004 года приказ № 532 постановление акимата Хромтауского района Актюбинской области ;*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых

возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ65REA00426208 от 21.10.2024г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО " Проект-ПГС " ГСЛ №15008531 от 06.05.2015г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***Рабочий проект, Глава к/х Аманжол, № 1 от 28.09.2023 года.***

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2024г;***
(*месяц, год*)
окончание работ ***ноябрь 2024г;***
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*

- воздушный					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	*км*	*22,913*	*22,913*	*22,913*	*22,913*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ-7-13	*шт*	*7*	*7*	*7*	*7*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	*шт*	*149*	*149*	*149*	*149*
Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Кабинеты здание						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Точка подключения – существующая опора ВЛ-10кВ «Коптогай», отходящий от ячейки №1 «Центральная усадьба» К РУН-10кВ ПС-35/10кВ «Табантал».Проектируемая трасса ВЛ-10кВ относится к III району по гололёду и III району по ветровым нагрузкам. Проектом выполнена воздушная линия ВЛ-10кВ с установкой КТП-160кВА 10/0,4кВ. На первой отпаечной опоре предусмотрено устройство ответвление УОП-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1. Выполнена установка реклоузера SM/TEL-10- 12,5/630 между проектируемой опоры №1 и №2 на металлоконструкции.*
В состав реклоузера SM /TEL-10-12,5/630 входит:
- модуль коммутационный SM/TEL;
- шкаф управления SL/TEL;
- трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 УХЛ1;
- ограничитель напряжение ОПНTEL-10/12,6. Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105, СВН-7- 13 ТУ 5863-005-00113557-94 с установкой КР-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1 и 5 с проводом АС-50/8,0 мм² ГОСТ 839-80.
Выполнено пересечение:
- через реку опорами ПП10-3;
- над существующими ВЛ-0,4кВ опорами ПП10-2 и ПА10-3;
- над существующим автомобильной дорогой опорами ПА10-3 и ПУА10-1.
Изоляторы приняты подвесные ПС-70 ГОСТ 6490-93, штыревые ШФ-20В ТУ 3493-01-45649212-2000.
Опоры двухстоечные и одностоечные конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м.
Выполнена гидроизоляция стоек.
Выполнено заземление опоры, согласно типовой серии 3.407-150.
Проектом предусмотрено установка КТП-160кВА 10/0,4кВ на металлоконструкции.
Проектом предусмотрена ограждение КТП-160кВА 10/0,4кВ согласно типовая серия 3.017-3 выпуск 2 и 5.
Учет электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком «Меркурий 230 ART» ГОСТ 31818.11-2012, установлен в проектируемой КТП. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **49 842 тыс.тенге , строительно-монтажные работы 37 456,90 тыс.тенге** инструмента и инвентаря **3 353,37тыс. тенге**; прочие затраты: **9 031,78тыс тенге**.

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **44 793 тыс. тенге , строительно-монтажные работы 33 662,5 тыс .тенге** инструмента и инвентаря **3 013,6 тыс.тенге**; прочие затраты: **8 116,9 тыс.тенге**.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания __2__;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" .
Руководитель Аманшиев А. Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор

1) ***аттестованный эксперт*** _____ ***Сартаев Д.***
аттестат: KZ14VJE00056205 от 27.07.2020г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) ***аккредитованная организация ТОО " Елорда Инжиниринг "***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

_____ ***Ташмуллин Р. А.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) ***разработчик проекта ТОО " Проект-ПГС "***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ ***Бисенов М.Н.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЕЛАМАН-Курылыс» _____ ***Акпанбетов А. А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(электроснабжение)

Спецификация

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	*км*	*22,913*	*22,913*	*22,913*	*22,913*

Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ-7-13	*шт*	*7*	*7*	*7*	*7*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	*шт*	*149*	*149*	*149*	*149*
Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*

Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Директор Аманшиев А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) ***разработчик проекта ТОО " Проект-ПГС "***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Алибеков Д.Д.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)