Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"**

Наименование строительства и его адрес: **СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
131240001271.	240240037936.	10	14.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00
	Итого за стройку										
	В том числе за ОКТЯБРЬ	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%										
	Итого к оплате	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00

Генподрядчик

Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271

Директор **Акпанбетов А.А**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик

ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ" БИН240240037936

Директор **Токшиликов С.С**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН: 131240001271

Субподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ" БИН: 240240037936

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".

Договор №10 от 14.10.2024г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
7	1133-0204-0206 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,215	105163	22 610
8	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,215	333336	71 667
		Раздел 2. Кабельные изделия, ИТОГО:				94 277
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
9	1108-0101-0307 Кклим = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,14	1151	66 919
10	1113-0301-0102 Кклим = 1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	58,14	318	18 489
		Раздел 3. Гидроизоляция ж/б стоек и плит, ИТОГО:				85 408
		Подраздел 5.1. Промежуточная опора П10-1, ИТОГО	тенге			
14	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	17853	17 853

15	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	1	53879	53 879
16	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	13074	13 074
17	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243
18	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	2	2884	5 768
19	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	67	134
20	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	249	996
21	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	1	649	649
		Раздел 5. ВЛ-10кВ, ИТОГО:				94 596
		Подраздел 5.2. Анкерная опора А10-1, ИТОГО	тенге			
22	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	68719	137 438
23	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	53879	107 758
26	252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	14974	29 948
27	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3799	15 196
28	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294
29	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2243	4 486
30	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1266	2 532
31	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12290	24 580
32	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	11525	46 100
33	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	1647	13 176
34	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	2	2884	5 768
35	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	67	268
36	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	249	996
37	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	649	2 596
		Подраздел 5.2. Анкерная опора А10-1, ИТОГО				394 136

		Подраздел 5.6. Опора ПП10-2, ИТОГО	тенге			
42	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	35544	71 088
43	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	53879	107 758
44	252-207-3938	Надставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	35736	71 472
45	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2243	8 972
46	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	8	2884	23 072
47	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	8	67	536
48	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	8	70	560
49	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	249	1 992
50	252-204-0602	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
		Подраздел 5.6. Опора ПП10-2, ИТОГО				286 748
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			955 164,95
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (7,8%)	Тенге			74 502,87
		Итогопо главам 8	Тенге			1 029 667,82
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			51 483,39
		Итого	Тенге			1 081 151,21
		Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге			32 434,54
		Итого	Тенге			1 113 585,74
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				1 000 000,00
		НДС 12%	Тенге			120 000,00
		Итого с НДС	Тенге			1 120 000,00

Генподрядчик:
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН: 131240001271

Директор _____ **Акпанбетов А.А.**

Субодрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"
БИН: 240240037936

Директор _____ **Токшиликов С.С.**