Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 29 " ноябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2, БИН 131240001271.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителья Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, БИН 060140005014, Руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 210440038748 ТОО "Сырдария Құрылысы 555" ГСЛ №24017288 от 26.04.2024г, БИН: 240240037936 ТОО «СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ» ГСЛ №24016519 от 18.04.2024г, БИН: 130540020236 ТОО «Шәкен-Орда» ГСЛ №13018675 от 15.11.2013г, БИН: 140240025931 ТОО «Протон МК» ГСЛ №23004154 от 13.02.2023г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Проект-ПГС " ГСЛ №15008531 от 06.05.2015г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, Глава к/х Аманжол, № 1 от 28.09.2023 года.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*

трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	*км*	*22,913*	*22,913*	*22,913*	*22,913*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ-7-13	*шт*	*7*	*7*	*7*	*7*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	*шт*	*149*	*149*	*149*	*149*
Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Точка подключения – существующая опора ВЛ-10кВ «Коптогай», отходящий от ячейки №1 «Центральная усадьба» К РУН-10кВ ПС-35/10кВ «Табантал».Проектируемая трасса ВЛ-10кВ относится к III району по гололёду и III району по ветровым нагрузкам. Проектом выполнена воздушная линия ВЛ-10кВ с установкой КТП-160кВА 10/0,4кВ. На первой отпаечной опоре предусмотрено устройство ответвление УОП-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1. Выполнена установка реклоузера SM/TEL-10-12,5/630 между проектируемой опоры №1 и №2 на металлоконструкции.*

В состав реклоузера SM /TEL-10-12,5/630 входит:

- модуль коммутационный SM/TEL;

- шкаф управления SL/TEL;

- трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 УХЛ1;

- ограничитель напряжение ОПНTEL-10/12,6. Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105, СВН-7- 13 ТУ 5863-005-00113557-94 с установкой КР-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1 и 5 с проводом АС-50/8,0 мм² ГОСТ 839-80.

Выполнено пересечение:

- через реку опорами ПП10-3;

- над существующими ВЛ-0,4кВ опорами ПП10-2 и ПА10-3;

- над существующим автомобильной дорогой опорами ПА10-3 и ПУА10-1.

Изоляторы приняты подвесные ПС-70 ГОСТ 6490-93, штыревые ШФ-20В ТУ 3493-01-45649212-2000.

Опоры двухстоечные и одностоечные конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой толщ. слоя не более 0,2м. Выполнена гидроизоляция стоек.

Выполнено заземление опоры, согласно типовой серии 3.407-150.

Проектом предусмотрено установка КТП-160кВА 10/0,4кВ на металлоконструкции.

Проектом предусмотрена ограждение КТП-160кВА 10/0,4кВ согласно типовая серия 3.017-3 выпуск 2 и 5.

Учет электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком «Меркурий 230 ART» ГОСТ 31818.11-2012, установлен в проектируемой КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2024г;***

(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2024г;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«СМР по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аманжол" Табантальский с/о, с.Табантал в Хромтауском районе, Актюбинская область".»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» ***Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)