Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 25 " декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2, БИН 131240001271***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителья Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно- Казахстанской области" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, БИН 060240004327, Руководитель Антазиев Алибек Сайнович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 210440038748 ТОО "Сырдария Құрылысы 555" ГСЛ №24017288 от 26.04.2024г, БИН: 240240037936 ТОО «СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ» ГСЛ №24016519 от 18.04.2024г, БИН: 130540020236 ТОО «Шәкен-Орда» ГСЛ №13018675 от 15.11.2013г, БИН: 140240025931.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ROLS STAR", 0016658, 19.07.2023, БИН: 071240012194***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, ГУ "Управление строительства ЗКО", № 3 от 07.10.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					

Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	*м*	*165*	*165*	*165*	*165*
Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка знаков дорожных на металлических стойках	*шт*	*6*	*6*	*6*	*6*
Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	*М2*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	*м*	*10*	*10*	*10*	*10*
Ковер для выхода провода спутника	*шт*	*4*	*4*	*4*	*4*
ВОДОПРОВОД					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	*м*	*86*	*86*	*86*	*86*

Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка гидрантов пожарных	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка знаков дорожных на металлических стойках	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	*М3*	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
Наружные сети электроснабжения					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 *марки СВ105-5*	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с *защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных* *линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20*	*м*	*1170*	*1170*	*1170*	*1170*
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего надземного газопровода низкого давления ст-57мм) до фельдшерско-акушерского пункта в с.Аксуат, Акжаикского района, ЗКО. Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления врачебнойамбулаторий требуется расход газа Q=5м3/час.*

Также выполнен гидравлический расчет для подбора диаметра газопровода.

Все газовое оборудование, материалы и конструкции газопровода сертифицированы на соответствие требованиям стандартов РК по безопасности и имеют разрешение Госгортехнадзора на применение.

Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре.(открытым способом).

Газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103-2005и ТПБ и ТР Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения" от 2009 г. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011

Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с.Аксауыт.

Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть незакольцованный. Напор в точке подключение Р=2,5атм.(25 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17.

Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные.

Проектируемые водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм. В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев предусмотрено в пластмассовых гильзах. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом.

Соединение пластмассовых труб со стальными следует выполнить при помощи втулок и свободных фланцев.
Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы следует предусматривать защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня,камней,кирпичей и т.д)
При этом применении ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.
Наружное пожаротушение предусмотрено согласно нормам.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов ПГ-1,, Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/сек,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***Ноябрь 2024г;***
(месяц, год)
окончание работ ***Декабрь 2024г;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сапаев АЭТ Ахмадиярев А.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Атырауское ГХ: А. Ахмеров
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП „Жайыктехсервис" Мурзашев
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Чапаев АЭТ
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Ақжайық газ шаруашылығы

руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» _____ ***Ақпанбетов Алмас Алматулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

«ЕЛАМАН-Құрылыс»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
ГОРОД КЫЗЫЛОРДА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН