"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г.

Наименование стройки: Реконструкция водовода с. Улытау-Саламат Улытауского района Карагандинской области.

Цены региона

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Форма 2

Заказ 2017улы1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: Рабочий проект

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		Локальная смета № 6-1-1								
1	11-010106-3203	Грунт 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	645,5	21,84	21,84	14099	14099	1005	0	0
				0	2,64	0	1701	59,1	0,0017	1,09735
2	11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м								
		м3 грунта	10,25	2544,29	0	26079	0	15413	3,37	34,5425
				2544,29	0	26079	0	59,1	0	0
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	608,5	26,13	26,13	15901	15901	3382	0	0
				0	9,41	0	5723	59,1	0,00942	5,73207

4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	10,25	890,05	0	9123	0	5392	1,21	12,4025
				890,05	0	9123	0	59,1	0	0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**65202**				**47**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								7
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 202				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 000				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 424				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 192				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				90 394				
		Итого, тенге				3 833				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				94 227				
		Итого по разделу на подряд, тенге				7 538				
						101 765				
Раздел 2 Колодцы										
5	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,85	10373,9	4788,36	91809	42377	40974	7,088	62,7288
				5585,54	1869,83	49432	16548	62,1	1,7744	15,70344
6	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,85	25237,63	5985,31	223353	52970	51217	8,86	78,411
				6981,81	2337,4	61789	20686	62,1	2,218	19,6293
7	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		шт.	3	28043,82		84131				
8	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а								
		шт.	3	28043,82		84131				
9	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			3	5029,7		15089				

10	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	16502,67		49508		
11	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2763,16		8289		
12	21-060801-0201	Стремянка, соединительные элементы для повышения сейсмостойкостиК=3,000;	шт.	0,15924	364891,12		58105		
		Итого прямые затраты по разделу 2					**614415**		**141**
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге							**35**
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 221		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 347		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 234		
		Накладные расходы I уровня, тенге					407 847		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					92 191		
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					706 606		
		Итого, тенге					29 960		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					736 566		
		Итого по разделу на подряд, тенге					58 925		
							795 491		
	Раздел 4 Установка насосного оборудования								
23	13-070403-0204	Насос погружной скважинный. Монтаж оборудования	шт.	3	19445,67	2211,33	58337	6634	21695	19	57
39	23-040102-0102				17223,67	588,67	51671	1766	40,6	0,58	1,74
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002К=3,000;	шт.	6	16509,25		99056				

43 11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-74								
	м2	2,33	199,14	0,86	464	2	15	0,014	0,03262
			11,59	0	27	0	54,2	0,0002	0,00047
44 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
	км трубопровода	0,01	1294100	29300	12941	293	1082	205	2,05
			173600	600	1736	6	62,1	0,4924	0,00492
	Итого прямые затраты по смете				**170798**				**59,08**
	в том числе								**1,75**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 434				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 929				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 772				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				110 435				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				22 792				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				193 590				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 208				
	Итого, тенге				201 798				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 144				
	Итого по смете на подряд, тенге				**217 942**				
	Итого прямые затраты по смете				**850415**				**247,08**
	в том числе								**43,75**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				199 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				132 276				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				46 430				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				518 282				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				140 175				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	990 590
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге	42 001
Итого, тенге	1 032 591
Сметная прибыль (8%), тенге	82 607
Итого по смете на подряд, тенге	**1 115 198**

		ИТОГО в ценах 1кв. 2017 г.			1 115 198		1 115 198
		Временные здания и сооружения (2,6%), К=0,8	1 115 198	23 196	1 138 194		
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время 1,68%	1 138 194	19 125	1 157 519		
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	-	1 977 103			
		Итого по акту	12%	237 252			
				2 214 356			

Заказчик _____

Подрядчик _____