Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многоквартирных 5 -ти этажных 20 жилых домов , всего 19 жилых домов,жилой дом 14 в мкр. Отырар г. Туркестан,ЮКО без наружных инженерных сетей(корректировка)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №14										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	111	19,66	19,66	2182	2182	520	-	-		
	11-010104-0105 РСНБ РК 2015			-	6,26	-	695	59,1	0,01	1		
		м3 грунт										
2	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111	112,23	105,45	12458	11705	3383	0,01	1		
	11-010102-0313 РСНБ РК 2015			6,71	35,04	745	3889	59,1	0,03	3		
		м3 грунт										
3	С341-020203-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	133,2	13,22	-	1761	-	75	-	-		
	41-020203-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала			-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
4	Е11-010101--0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1309	92,24	84,34	120746	110400	34429	0,01	15
				7,9	28,44	10346	37229	59,1	0,03	33
5	Е11-010101--0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	м3 грунт Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	376,36	116,98	106,94	44025	40249	12555	0,01	5
				10,03	36,06	3776	13573	59,1	0,03	12
6	Е11-010205--0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунт Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11,64	2198,01	-	25585	-	16847	2,98	35
				2198,01	-	25585	-	59,1	-	-
7	Е11-010201--0105 11-010201-0105 РСНБ РК 2015	м3 грунт Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	555	25,75	25,75	14289	14289	3360	-	-
				-	8,06	-	4471	59,1	0,01	4
8	Е11-010201--0111 11-010201-0111 РСНБ РК 2015 К=8	м3 уплот Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	555	22,37	22,37	12413	12413	2584	-	-
				-	6,02	-	3339	59,1	-	-
9	Е11-010104--0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	м3 уплот Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1646,09	22,1	22,1	36381	36381	9526	-	-
				-	7,87	-	12959	59,1	0,01	13
10	Е11-010205--0502 11-010205-0502 РСНБ	м3 грунт Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	50,91	652,64	-	33226	-	21878	0,97	49
				652,64	-	33226	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	РК 2015 Е11-010201--0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунт Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	1646,09	119,35 68,41	50,94 22,26	196457 112610	83847 36649	100282 59,1	0,11 0,03	178 43
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499523	311467			284
	Накладные расходы -	Тенге				205438	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге				56397	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				761358	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Стены-1,2эт.									
12	Е11-080201--0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладк	125,6794	16470,43 3324,42	1450,34 339,27	2069993 417810	182278 42639	331594 50,8	4,54 0,4	571 50
13	Е11-080201--0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен	330,735263	-185,75 -185,75	- -	-61434 -61434	- -	-35136 50,8	-0,22 -	-72 -
14	Е11-080201--0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладк	148,28	16353,27 3207,26	1450,34 339,27	2424862 475572	215057 50307	381287 50,8	4,38 0,4	649 59
15	Е11-080201--0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен	390,210526	-185,75 -185,75	- -	-72481 -72481	- -	-41455 50,8	-0,22 -	-85 -
16	Е11-080301--0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм м3	38,632	5270,01 3747,24	301,47 74,64	203591 144763	11646 2883	86817 50,8	4,74 0,09	183 3
17	С121-030301--0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 м3	37,85936	14728,86 -	- -	557625 -	- -	23643 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-080301--0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм м3	60,8564	5270,01 3747,24	301,47 74,64	320714 228043	18346 4542	136762 50,8	4,74 0,09	289 5
19	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 м3	59,639272	14728,86 -	- -	878418 -	- -	37245 -	- -	- -
					Веншахты					
20	Е11-080301--0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм м3	5,742	5270,01 3747,24	301,47 74,64	30260 21517	1731 429	12904 50,8	4,74 0,09	27 1
21	С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 м3	5,62716	14728,86 -	- -	82882 -	- -	3514 -	- -	- -
22	Е11-080201--0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладк	3,157	16353,27 3207,26	1450,34 339,27	51627 10125	4579 1071	8118 50,8	4,38 0,4	14 1
23	Е11-080201--0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен	8,3078947	-185,75 -185,75	- -	-1543 -1543	- -	-883 50,8	-0,22 -	-2 -
					Пояс обвязки По-1					
24	Е11-060701--0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство м3	1,958	25611,29 6516,59	3013,24 615,74	50147 12759	5900 1206	9186 48,5	8,25 0,72	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0847	194893,74 --	- -	16507 -	- -	700 -	- -	- -
26	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,044616	199642,46 --	- -	8907 -	- -	378 -	- -	- -
					Анкер АС-1					
27	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании т	0,0113476	28358,3 26480,66	1477,15 423,13	322 300	17 5	168 48,5	33,1 0,37	- -
28	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0113476	178506,12 --	- -	2026 -	- -	86 -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6562425	439554		1590
Накладные расходы -	Тенге	954928	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	601388	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8118741	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8880099			
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	79921			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	8960020			
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге	43904			
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	9003924			
Итого в ценах 2017г.	Тенге	9003924			
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге				
с коэффициентом К=1,0599383	Тенге	9543604			
Итого с коэффициентом договорной					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цены К=0,94999847	Тенге			9066409				
		НДС-12%	Тенге			1087969				
		Итого с НДС	**Тенге**			**10154378**				

Подрядчик:ТОО «Бугыла-2002»»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.