Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002» ФОРМА 2
Субподрядчик:ТОО «Альнис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многоквартирных 5 -ти этажных 20 жилых домов , всего 19 жилых домов,жилой дом 14 в мкр. Отырар г. Туркестан,ЮКО без наружных инженерных сетей(корректировка)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки ПрМ-1-9								
1	Е11-060701-0109	--Перемычки. Устройство	10,8933	33693,7	2794,41	367036	30440	73595	13,1	143
	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	м3		9965,83	571,66	108561	6227	48,5	0,67	7
2	С121-050301-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,94083	187651,39	-	176548	-	7486	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
3	С121-050301-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,5206872	187651,39	-	97708	-	4143	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3985498	199642,46 -	- -	79567 -	- -	3374 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				720859	30440			143
	Накладные расходы -	Тенге				88597	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге				64756	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				874212	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монолитный козырек Ум-12-3шт

5	Е11-060801--0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,5	29047,83 6131,65	1108,67 267,1	130715 27592	4989 1202	20100 48,5	8,06 0,31	36 1
6	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,14256	187651,39 -	- -	26752 -	- -	1134 -	- -	- -
7	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01008	194893,74 -	- -	1965 -	- -	83 -	- -	- -
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01848	199642,46 -	- -	3689 -	- -	156 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,051	245293,14 -	- -	12510 -	- -	530 -	- -	- -
10	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,00657	245293,14 -	- -	1612 -	- -	68 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге ----		177243	4989			36
	Накладные расходы -			Тенге		22072	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		15945	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		215260	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция (секция 1,2,3)

11	Е11-200301--0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка решетка	150	1201,35 887,44	22,37 8,91	180202 133116	3355 1336	92293 60,4	1,12 0,01	169 2

Отопление

12	Е11-160301--0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	40,90646	1358,18 251,91	11,56 4,44	55558 10305	473 182	8958 60,4	0,3 0,01	12 -

Изоляционные работы

13	Е11-260101--1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	125	272,11 184,44	44,72 21,2	34014 23055	5590 2651	16260 55,3	0,21 0,03	26 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1									
14	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 м	137,5	115,3 -	- -	15854 -	- -	672 -	- -	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		285628
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		285628
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1375100
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		12376
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1387476
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге		6799
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге		1394275
Итого в ценах 2017г.	Тенге		1394275
Итого в текущих ценах 2018г. с коэффициентом К=1,0599383	Тенге		1477845
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,94999847	Тенге		1403951
НДС-12%	Тенге		168474
Итого с НДС	**Тенге**		**1572425**

Составил: ТОО «Шугыла-2002»»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик: «Альнис»

Директор: Рахимбекова Т.