Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Договор: №32 от 12.06.2015г.

Наименование обьекта: "Электроснабжение животноводческого комплекса крестьянского хозяйства "Қанай»в а. Женис Байзакского района Жамбылской области".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 08.09.2015 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроснабжение комплекса животноводческого комплекса к/х "Қанай» в а. Женис Байзакского р-на Жамбылской области	13069337	13069337				2613837			
	В том числе НДС	1400286	1400286				280054			
	Удержание за гарантию качества 5%	653467	653467				130692			
	Всего к оплате:	**12415870**	**12415870**				**2483145**			

ЗАКАЗЧИК :
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.О.Руководителя _____ М. Ахаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Директор _____ Усембаев Ж. К.

Ф 2-В

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №32 от 12.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Электроснабжение животноводческого комплекса крестьянского хозяйства «Қанай» в а. Женис Байзакского района Жамбылской области».

А К Т

Приемки выполненных работ и затрат на 08.09.2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ										
1	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,715	41504,56	9157,5	31105,06 / 6414,57	112685	24863	84450 / 17416	44392 / 105	51,1 / 22,72	139 / 62
2	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1км -Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,19456	165875	-	- / -	198148	-	- / -	- / -	- / -	- / -
3	Е0101-164-2-	т -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	43,8	218,93	218,93	- / -	9589	9589	- / -	10836 / 113	1,54 / -	67 / -
4	Е0101-166-2-	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,8	134,1	134,1	- / -	5874	5874	- / -	6637 / 113	0,97 / -	43 / -
5	Ц0108-471-4-	м3 -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	73	330,1	116	24,1 / 2,5	24097	8468	1759 / 182	8218 / 95	0,7 / 0,01	51 / 1
6	Ц0108-472-9-	шт -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	365	93,5		3,1	34128		1132	11339	0,18	66

	круглой стали, диаметр 10 мм		32,4	0,3	11826	109	95	-	1
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			384520	87341			366
		Тенге			60619	17708			63
	РАЗДЕЛ 2. КТПН 40/10/0,4 кВ								
7	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	17,64	218,93	-	3862	-	4364	1,54	27
			218,93	-	3862	-	113	-	-
		м3							
8	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,64	134,1	-	2366	-	2673	0,97	17
			134,1	-	2366	-	113	-	-
		м3							
9	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
			116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт							
10	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
			27,5	0,3	2750	30	95	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14038	473			66
		Тенге			9905	50			-
	РАЗДЕЛ 3. На замену изоляторов согл. ТУ №256-09-13								
11	Ц0108-52-2к-Демонтаж изоляторов, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2 =0,5	300	41,55	1,9	12465	570	9946	-	-
			33,75	1,15	10125	345	95	0,01	2
		шт							
12	Ц0108-52-2 -Монтаж изоляторов, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	300	83,1	3,8	24930	1140	19893	-	-
			67,5	2,3	20250	690	95	0,01	4
		шт							
13	СЦена фирмы -Изолятор ШПУ-10 кВ	300	1075,69	-	322706	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			360101	1710			-
		Тенге			30375	1035			6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			758659	89524			431
		Тенге			100900	18793			70
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			736969	-	-		-
	Материалы -	Тенге			47382	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	98002	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			520854	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			97330	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14599	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50058	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	884357	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	395
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112602	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21690	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21690	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24510	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3676	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2772	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	48972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25367	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	933329	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137968	-	-
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	26133			
Итого	Тенге	959462			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	8635			
Выслуга лет 1%	Тенге	9595			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	3838			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	981530			
В ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	2345543			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	46911			
Итого	Тенге	2392454			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	2333783			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	280054			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**2613837**			

ЗАКАЗЧИК

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.О.Руководителя _____ М. Ахаев

Технадзор ИП «Байымбетов Дилдабек Керимбекович»

_____ Д. Байымбетов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Ж. Усембаев

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №32 от 12.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Электроснабжение животноводческого комплекса крестьянского хозяйства «Қанай» в а. Женис Байзакского района Жамбылской области».

А К Т

Приемки выполненных работ и затрат на 07.08.2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ													
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	64	1534,11	878,23	98183	56207	50579	3,06	196					
				506,25	246,42	32400	15771	105	1,03	66					
2	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12					
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5					
3	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9	63					
				1476	878,4	10332	6149	105	3,63	25					

	02, СН РК 8.02-06-2002								
4	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	89	17100	-	1521900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	25	459,29	301,79	11482	7545	6320	0,91	23
				157,5	83,25	3938	2081	105	0,3	8
		шт								
6	С143014-3	-Плиты П-3и	1,25	16500	-	20625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,5	41504,56	31105,06	62257	46658	24526	51,1	77
				9157,5	6414,57	13736	9622	105	22,72	34
		1км								
8	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	7	2673,15	2069,02	18712	14483	5449	2,12	15
				393,75	347,67	2756	2434	105	1,16	8
		опора								
9	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,459	165875	-	242012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ1	64	3381,43	-	216412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ2	1	2093,08	-	2093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ6	9	3965,25	-	35687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СЦена фирмы	-Накладка ОГ2	18	711,8	-	12812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СЦена фирмы	-Накладка ОГ5	9	439,92	-	3959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СЦена фирмы	-Хомут Х1	74	461,33	-	34138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СЦена фирмы	-Хомут Х7	6	382,07	-	2292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СЦена фирмы	-Хомут Х8	2	388,02	-	776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СЦена фирмы	-Кронштейн У1	16	1920,45	-	30727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

19	СЦена фирмы	-Кронштейн РА1	шт	2	2714,72	-	54[illegible]	-	-	-	-
20	СЦена фирмы	-Кронштейн РА2	шт	2	861,18	-	1722	-	-	-	-
21	СЦена фирмы	-Кронштейн РА3	шт	4	2125,87	-	8503	-	-	-	-
22	СЦена фирмы	-Кронштейн РА4	шт	2	386,18	-	772	-	-	-	-
23	СЦена фирмы	-Кронштейн РА5	шт	2	390,28	-	781	-	-	-	-
24	СЦена фирмы	-Стяжка Г1	шт	25	1833,84	-	45846	-	-	-	-
25	СЦена фирмы	-Заземляющий проводник ЗП1	м	27,6	410,79	-	11338	-	-	-	-
26	С151804-275 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	219	388	-	84972	-	-	-	-
27	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	219	12	-	2628	-	-	-	-
28	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	163	-	14507	-	-	-	-
29	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	113	-	4407	-	-	-	-
30	СЦена фирмы	-Натяжная изолирующая повеска	м	54	2502,54	-	135137	-	-	-	-
31	СЦена фирмы	-Изоляторы ПС70-Д	шт	108	591,44	-	63876	-	-	-	-
32	С151804-137 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	241	-	13014	-	-	-	-
33	С151804-162 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	133	-	1862	-	-	-	-
34	СЦена фирмы	-Зажим натяжной клиновый НКК-1-16	шт	54	388,13	-	20959	-	-	-	-
35	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р		7	145	-	1015	-	-	-	-

	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	51177-98								
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
36	С151804-136-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98		7	128	-	896	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
37	С1011-55	-Болты Б5		0,0054	241900	-	1306	-	-	-	-
			1000кг		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
					1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
			компл.								
39	СЦена фирмы	-Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1		1	18116,3	-	18116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			к-т								
40	СЦена фирмы	-Блок-замок 31-О с ключом		1	607,34	-	607	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0133-109-5- Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Подвеска проводов ВЛ -10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 (ошиновка)		0,012	35517,87	25993,62	426	312	178	48	1
					8550	5571,27	103	67	105	19,95	-
			1км								
42	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2		0,0018	164403	-	296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
43	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами		0,00176	149300	-	263	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
44	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (ошиновка)		0,012	41504,56	31105,06	498	373	196	51,1	1
					9157,5	6414,57	110	77	105	22,72	-
			1км								
45	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,00234	165875	-	388	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
46	С11011-670	-Крепление проводов, диам. 4 мм		63,6	36	-	2290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		кг							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге		2798355	152639			394
			Тенге		66731	37537			147

РАЗДЕЛ 2. КТПН 40/10/0,4 кВ

47	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 100 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
48	Е0133-117-2-	шт Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 100 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
49	75-4-30	шт -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	368300	-	368300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	75-3-2	шт -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм	1	135400	-	135400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0133-116-1-	шт Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
52	СЦена фирмы	комплект -Разрядники высоковольтные РВО-10	3	2439,7	-	7319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СЦена фирмы	шт -Стойка железобетонная УСО-3А	4	7929,03	-	31716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0108-3-2	шт -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	2139,27	100,89	428	20	38	0,85	-
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
55	Ц0108-88-3	м3 -Металлоконструкции разные	0,0682	102170	1870	6968	128	554	52	4
		1000кг		8280	270,01	565	18	95	1,57	-

Сметная заработная плата -	Тенге	-	128189	-
Итого без стоимости оборудования	Тенге	3130077		
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	87642		
Итого	Тенге	3217719		
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	28959		
Выслуга лет 1%	Тенге	32177		
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	12871		
Итого в ценах 2001 г. (с оборудованием)	Тенге	3829895		
В ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	9152224		
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	183044		
Итого	Тенге	9335268		
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1120232		
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**10455500**		

ЗАКАЗЧИК

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.О.Руководителя _____ М. Ахаев

Технадзор ИП «Байымбетов Дилдабек Керимбекович»

_____ Д. Байымбетов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Ж. Усембаев