Заказчик	**КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980340001497, г.Павлодар, улица Камзина, дом 275**
Генподрядчик	**ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21**
Субподрядчик	**ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"**
Наименование объекта	**Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области**
Договор № 44/1 от 22.11.2019г.	

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2019г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 44/1 от 22.11.2019г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области	1 694 575,48	1 513 013,82							181 561,66	1 694 575,48
	Всего к оплате :										**1 694 575**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор

Заказчик КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980340001497, г.Павлодар, улица Камзина, дом 275

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Мутькенова,21

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области

Договор № 44/1 от 22.11.2019г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2019г.
Локальная смета 2-1-2
Тепломеханические решения

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1118-0101-0204	Котлы стальные жаротрубные паровогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	котел	2	40647 35270,5	5376,5 2218	81294 70541	10753 4436	-	53983 10822	146099
2	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	4	6145,25 5985,25	160 49	24581 23941	640 196	-	17379 3357	45317
3	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 377 мм. Разборка в зданиях и сооружениях(газоход) НР = 72 %	м трубопровода	6	1230,17 1192,17	4,83 -	7381 7153	29 -	198	5150 1002	13533
4	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	59	690,31 660,83	3,54 -	40728 38989	209 -	1530	28072 5504	74304

5	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	2	1230 1192	5 -	2460 2384	10 -	65	1716 334	4510
6	1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	7	298,29 293,43	4,86 2,43	2088 2054	34 17	-	1491 286	3865
7	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	7	969,43 964,43	5 2,57	6786 6751	35 18	-	4874 933	12593
8	1215-0101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	992 969	23 11	992 969	23 11	-	706 136	1834
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,1	516 -		1600 -	-	-	- 128	1728
10	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3,1	76 -		236 -	-	- -	- 19	255
	Раздел 2 Оборудование										
11	1118-0101-0204	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	2	128220 88176,5	13482 5544,5	256440 176353	26964 11089	53123	134958 31312	422710
13	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	4	19087,5 14963	400,5 122,75	76350 59852	1502 491	14896	43447 9584	129381
16	1312-0101-0216	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов(прокладка газохода) НР = 72 %	м трубопровода	6	4469,67 2637,83	1691,67 419,17	26818 15827	10150 2515	841	13206 3202	43226

17	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	22787 -		136722 -		136722 -	- 10938	147660
18	1120-2201-0102	Циклон, масса до 0,5 т. Установка НР = 72 %	циклон	1	12314 6219	5509 1972	12314 6219	5509 1972	586 -	5898 1457	19669
19	2900-0000-0000 (пл)	Циклон ЗУ-2	шт	1	352562 -		352562 -		352562 -	- 28205	380767

Итого по смете **1 447 450**

в том числе

- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**411033**
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**55958**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**20745**
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	**560525**
- Перевозка грузов	Тенге	**1836**
- Накладные расходы	Тенге	**310880**
- Сметная прибыль	Тенге	**107219**

Всего по АКТУ				**1 447 450**
Временные здания и сооружения 3,1% к=0,8				35 897
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				29 667
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.				**1 513 013,82**
НДС (12 %)				**181 561,66**
Итого				**1 694 575,48**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840029461
Директор Турымбетов А.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 0[illegible]
Директор [illegible] Г.А.