Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Договор: №39 от 12.06.2015г.

Наименование обьекта: "Электроснабжение комплекса по производству кумыса к/х «Шаушен» в а. Жарлысу района Т. Рыскулова Жамбылской области".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 04.08.2015 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроснабжение комплекса к/х «Шаушен» в а. Жарлысу района Т. Рыскулова Жамбылской области.	23608184	23608184				23608184			
	В том числе НДС	2529448	2529448				2529448			
	Удержание за гарантию качества 5%	1180409	1180409				1180409			
	Всего к оплате:	**22427775**	**22427775**				**22427775**			

ЗАКАЗЧИК :
"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.О.Руководителя _____ М. Ахаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің энерге а және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Договор: №39 от 12.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Электроснабжение комплекса по производству кумыса к/х «Шаушен» в а. Жарлысу района Т. Рыскулова Жамбылской области».

.

А К Т

Приемки выполненных работ и затрат на 04.08.2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 100 кВа								
		Курс валют на 14.11.2014г.: USB=180,87; EUR=225,40; RUB=3,91								
1	E0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 100 кВа по строительным работам	1 шт	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 100 кВа по монтажным работам	1 шт	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-36	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1 шт	452900	-	452900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	75-3-4	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем общего назначения напряжением 10 кВ,	1 шт	199400	-	199400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		марка ТМ 100/10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт						
5	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	30	218,93	-	6568	-	7422	1,54	46
				218,93	-	6568	-	113	-	-
6	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 30	134,1	-	4023	-	4546	0,97	29
				134,1	-	4023	-	113	-	-
7	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м3 8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
8	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	шт 83	51,7	2,8	4291	232	2192	0,16	13
				27,5	0,3	2283	25	95	-	-
9	Е0133-116-1-	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	м 1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
10	СПеречень оборуд., иатериалов п.1	-Разрядник в/в РВО-10	комплект 3	2496,24	-	7489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт 3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
12	СПеречень оборуд., иатериалов п.4	-Трансформатор тока Т-0,66УЗ, 200/5	шт 3	680,79	-	2042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
14	СПеречень оборуд., иатериалов п.2	-Счетчик 3-х фазный электронный, тип СЕ-303	шт 1	11171,97	-	11172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-88-3	-Металлоконструкции разные	шт 0,0826	102170	1870	8439	154	671	52	4
				8280	270,01	684	22	95	1,57	-
16	СПеречень оборуд., иатериалов п.3	-Стойка железобетонная УСО-5А	1000кг 4	5868,78	-	23475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	шт 0,56	8923,34	98,32	4997	55	431	4,41	2
				695,25	37,15	389	21	105	0,18	-
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 0,2	2139,27	100,89	428	20	38	0,85	-
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-

19	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1337,2	97,07	1337	97	175	0,78	1
				112,5	36	113	36	118	0,18	-
		м3								
20	Ц0108-80-2	-Амперметр	3	194,6	3,1	584	9	519	1	3
				182	-	546	-	95	-	-
		шт								
21	СПеречень оборуд., иатериалов п.5	-Амперметр Э-365	3	907,72	-	2723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0108-80-1	-Вольтметр	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				101	-	101	-	95	-	-
		шт								
23	СПеречень оборуд., иатериалов п.6	-Вольтметр Э-365	1	907,72	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			743986	5784			132
			Тенге			20161	1350			6

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 10 кВ

Курс валют на 14.11.2014г.: USB=180,87; EUR=225,40; RUB=3,91

24	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	76	1534,11	878,23	116592	66745	60063	3,06	233
				506,25	246,42	38475	18728	105	1,03	78
		опора								
25	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
				985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
		опора								
26	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
27	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	98	17100	-	1675800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	иатериалов п.9		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПеречень оборуд., иатериалов п.10	-Накладка ОГ52	шт	4	284,54	-	1138	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	СПеречень оборуд., иатериалов п.11	-Траверса ТМ73	шт	2	4259,31	-	8519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	СПеречень оборуд., иатериалов п.12	-Траверса ТМs60а	шт	7	1343,43	-	9404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	СПеречень оборуд., иатериалов п.13	-Хомут Х1	шт	12	274,76	-	3297	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	СПеречень оборуд., иатериалов п.14	-Хомут Х51	шт	5	292,22	-	1461	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	СПеречень оборуд., иатериалов п.15	-Стяжка СТ51	шт	4	837,9	-	3352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	СПеречень оборуд., иатериалов п.16	-Крепление подкоса У1	шт	14	1448,87	-	20284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	СПеречень оборуд., иатериалов п.17	-Крепление изолятора Kusi	шт	2	680,79	-	1362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0134-118-3	-Установка приставок железобетонных одинарных высотой опоры более 8,5 м	шт	2	591,88	90,13	1184	180	832	2,14	4
					344,25	33,75	689	67	110	0,17	-
49	С143019-63	-Приставки, длина 4,5 м, марка ПТ 45	шт	2	9490	-	18980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	145	-	5655	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	СПеречень оборуд., иатериалов п.18	-Заземляющий проводник ЗП21	м	27,5	269,87	-	7421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-59	-Гайка М20	1000 кг	0,000696	149300	-	104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	СПеречень оборуд., иатериалов п.19	-Зажим плашечный SL37.2	шт	134	267,43	-	35836	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	СПеречень оборуд., иатериалов п.20	-Кожух защитный SP15	шт	134	115,91	-	15532	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	СПеречень оборуд., иатериалов п.21	-Изолятор штыревой SD1 37	шт	263	2590,85	-	681394	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

56	СПеречень оборуд., иатериалов п.22	-Вязка спиральная SO115.5073	87	4195,08	-	364972	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПеречень оборуд., иатериалов п.23	-Изолятор натяжной SD190.150	39	3070,2	-	119738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПеречень оборуд., иатериалов п.24	-Зажим натяжной SO235	39	1597,94	-	62320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПеречень оборуд., иатериалов п.25	-Зажим прокалывающий SL25.2	24	969,87	-	23277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПеречень оборуд., иатериалов п.26	-Кожух защитный SP16	24	230,42	-	5530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	95	2476,72	1756,72	235288	166888	92087	3,76	357
				616,5	306,68	58568	29135	105	1,06	101
		компл.								
62	СПеречень оборуд., иатериалов п.27	-Искровой разрядник SD1 10.2	39	2016,89	-	78659	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПеречень оборуд., иатериалов п.28	-Искровой разрядник SD1 20.3	246	3920,32	-	964399	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	157	218,93	-	34372	-	38840	1,54	242
				218,93	-	34372	-	113	-	-
		м3								
65	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157	134,1	-	21054	-	23791	0,97	153
				134,1	-	21054	-	113	-	-
		м3								
66	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
				116	2,5	2784	60	95	0,01	-
		шт								
67	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10 мм	436	51,7	2,8	22541	1221	11515	0,16	70
				27,5	0,3	11990	131	95	-	1
		м								
68	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
				32,4	0,3	324	3	95	-	-
		м								
69	СПеречень оборуд., иатериалов п.29	-Кронштейн РА1	2	2356,59	-	4713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПеречень оборуд., иатериалов п.30	-Кронштейн РА2	2	813,35	-	1627	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	СПеречень	-Кронштейн РА3	4	2007,81	-	8031	-	-	-	-

	оборуд., иатериалов п.31		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СПеречень оборуд., иатериалов п.32	-Кронштейн РА4	шт	2	364,73	-	729	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	СПеречень оборуд., иатериалов п.33	-Кронштейн РА5	шт	2	349,12	-	698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	СПеречень оборуд., иатериалов п.34	-Хомут Х7	шт	6	360,85	-	2165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	СПеречень оборуд., иатериалов п.35	-Хомут Х8	шт	2	366,48	-	733	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	СПеречень оборуд., иатериалов п.37	-Заземляющий проводник ЗП1	м	9	296,76	-	2671	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2(ошиновка)	1км	0,006	41504,56	31105,06	249	187	98	51,1	-
					9157,5	6414,57	55	38	105	22,72	-
78	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	55345	-	996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С151804-244 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	348	-	4176	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
					1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
81	СПеречень оборуд., иатериалов п.36	-Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	к-т	2	17742,49	-	35485	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы									
82	Е0133-101-8	-Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ-10 кВ с помощью механизмов	опора	1	1385,4	679,8	1385	680	938	5,42	5
					705,6	188,14	706	188	105	0,98	1
83	С01031-А19--1	-Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	0,0598	148,6	-	9	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
84	С01031-А19--2	-Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках		0,0598	141,4	-	8	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			т						
85	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,312	152,8	-	48	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			т						
86	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,312	140	-	44	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			т						
87	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,3718	45	-	17	-	3	0,19	-
				9	-	3	-	100	-	-
			т						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6337992	430320			1537
			Тенге			248632	92430			345
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ		Тенге			7081978	436104			1669
			Тенге			268793	93781			350
	Стоимость оборудования -		Тенге			1755176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1755176	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3282300	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50161	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	203852	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2765495	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			211933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			209654	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3703887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1156
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	235642	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2044501	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14366	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158722	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1791761	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			17	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			172000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25800	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			132990	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2349492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1055
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184522	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7808555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2211
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	420164	-		-
	Итого без стоимости оборудования		Тенге			6053379				
	Временные здания и сооружения 2,8%		Тенге			169495				
	Итого		Тенге			6222874				
	Зимние удорожания 0,90%		Тенге			56006				
	Выслуга лет 1%		Тенге			62229				

			т						
85	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,312	152,8	-	48	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			т						
86	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,312	140	-	44	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			т						
87	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,3718	45	-	17	-	3	0,19	-
				9	-	3	-	100	-	-
			т						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6337992	430320			1537
			Тенге			248632	92430			345
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ		Тенге			7081978	436104			1669
			Тенге			268793	93781			350
	Стоимость оборудования -		Тенге			1755176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1755176	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3282300	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50161	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	203852	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2765495	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			211933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			209654	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3703887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1156
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	235642	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2044501	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14366	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158722	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1791761	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			17	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			172000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25800	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			132990	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2349492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1055
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184522	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7808555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2211
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	420164	-		-
	Итого без стоимости оборудования		Тенге			6053379				
	Временные здания и сооружения 2,8%		Тенге			169495				
	Итого		Тенге			6222874				
	Зимние удорожания 0,90%		Тенге			56006				
	Выслуга лет 1%		Тенге			62229				

Доп.отпуска 0,4%	Тенге	24891
Итого в ценах 2001 г. (с оборудованием)	Тенге	8121176
В ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	20769258
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	415385
Итого	Тенге	21184643
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	21078736
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2529448
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**23608184**

ЗАКАЗЧИК

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.О.Руководителя _____ М. Ахаев

Технадзор ИП «Алибаев Рысбек Ережепович»

_____ Алибаев Р. Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Ж. Усембаев