**Заказчик** КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980340001497, г.Павлодар, улица Камзина, дом 275

**Генподрядчик** ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

**Субподрядчик** ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдағұлова, 62

**Наименование объекта** Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области

**Договор № 44/2 от 22.11.2019г.**

## СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2019г.

| | Код | Код | | Договор | | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | № 44/2 от 22.11.2019г. | | | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области | 1 248 800 | 1 115 000 | | | | | | | 133 800 | 1 248 800 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **1 248 800** |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Оргстройпром"**
**БИН 150240009921**
Директор _____ Истамбеков А.Б.

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "Строительная фирма Пирамида"**
**БИН 040940001730**
Директор _____ Точин А.А.

| | |
|---|---|
| **Заказчик** | **КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980340001497, г.Павлодар, улица Камзина, дом 275** |
| **Генподрядчик** | **ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21** |
| **Субподрядчик** | **ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдағулова, 62** |
| **Наименование объекта** | **Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Иртышского ПТО, с.Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области** |

**Договор № 44/2 от 22.11.2019г.**

**Акт №1**
**выполненных работ за ноябрь 2019г.**
Локальная смета 2-1-2
Тепломеханические решения

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0101-0204 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | котел | 2 | 40647<br>35270,5 | 5376,5<br>2218 | 81294<br>70541 | 10753<br>4436 | - | 53983<br>10822 | 146099 |
| 2 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | насос | 4 | 6145,25<br>5985,25 | 160<br>49 | 24581<br>23941 | 640<br>196 | - | 17379<br>3357 | 45317 |
| 3 | 1215-0102-0305 | Трубопроводы из | м | 6 | 1230,17<br>1192,17 | 4,83<br>- | 7381<br>7153 | 29<br>- | 198 | 5150<br>1002 | 13533 |
| 4 | 1215-0102-0304 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 % | м трубопровода | 59 | 690,31 | 3,54 | 40728 | 209 | 1530 | 28072 | 74304 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 660,83 | - | 38989 | - | | 5504 | |
| 5 | 1215-0102-0305 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 % | м трубопровода | 2 | 1230<br>1192 | 5<br>- | 2460<br>2384 | 10<br>- | 65 | 1716<br>334 | 4510 |
| 6 | 1215-0101-0302 | Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 % | шт. арматуры | 7 | 298,29<br>293,43 | 4,86<br>2,43 | 2088<br>2054 | 34<br>17 | - | 1491<br>286 | 3865 |
| 7 | 1215-0101-0313 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 % | шт. арматуры | 7 | 969,43<br>964,43 | 5<br>2,57 | 6786<br>6751 | 35<br>18 | - | 4874<br>933 | 12593 |
| 8 | 1215-0101-0305 | Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 % | шт. арматуры | 1 | 992<br>969 | 23<br>11 | 992<br>969 | 23<br>11 | - | 706<br>136 | 1834 |
| 9 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 3,1 | 516<br>- | | 1600<br>- | - | - | -<br>128 | 1728 |
| 10 | 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 3,1 | 76<br>- | | 236<br>- | - | -<br>- | -<br>19 | 255 |
| | **Раздел 2 Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 11 | 1118-0101-0204 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка НР = 72 % | котел | 2 | 128220<br>88176,5 | 13482<br>5544,5 | 256440<br>176353 | 26964<br>11089 | 53123 | 134958<br>31312 | 422710 |
| 13 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % | насос | 4 | 19087,5<br>14963 | 400,5<br>122,75 | 76350<br>59852 | 1602<br>491 | 14896 | 43447<br>9584 | 129381 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1312-0101-0216 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов(прокладка газохода) НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 4469,67<br>2637,83 | 1691,67<br>419,17 | 26818<br>15827 | 10150<br>2515 | 841 | 13206<br>3202 | 43226 |
| 17 | 2301-0201-0253 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 22787<br>- | | 136722<br>- | | 136722<br>- | -<br>10938 | 147660 |
| 18 | 1120-2201-0102 | Циклон, масса до 0,5 т. Установка НР = 72 % | циклон | 1 | 12314<br>6219 | 5509<br>1972 | 12314<br>6219 | 5509<br>1972 | 586<br>- | 5898<br>1457 | 19669 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | | **1 066 683** |
| **в том числе** | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | **411033** |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **55958** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **20745** |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | **207963** |
| - Перевозка грузов | Тенге | **1836** |
| - Накладные расходы | Тенге | **310880** |
| - Сметная прибыль | Тенге | **79014** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всего по АКТУ** | | | | **1 066 683** |
| Временные здания и сооружения 3,1% к=0,8 | | | | 26 454 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | 21 863 |
| Итого в текущих ценах с 05.07.19г. | | | | 1 115 000 |
| **НДС (12 %)** | | | | 133 800 |
| **Итого** | | | | 1 248 800 |

Сдал (Суб[illegible]
**ТОО "Оргстройпром"**
**БИН:1[illegible]24000[illegible]**
Директор [illegible] Истамбеков А.Б.

Принял:
**ТОО "[illegible] Пирамида"**
**БИН:04[illegible]0030**
Дирек[illegible] [illegible]А.