Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "IZI Company KZ"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №604

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №604

Договор подряда (контракт) № 40/27 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №604

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	9,895	526	5 205
2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	489,8025	56	27 429
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	9,895	76	752
4	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	5,89275	452	2 664
5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,4275	8 828	3 774
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	11,4	93	1 060
7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	2,85	3 840	10 944
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	11,4	611	6 965

1	2	3	4	5	6	7
9	**6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,2375**	**7 545**	**1 792**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**60 585**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**4 725,61**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**65 310,37**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**3 265,52**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 959,31**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**70 535,20**
		Договорной коэффициент К=0,98				**69 124,50**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12%				**8 294,94**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**77 419,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IZI Company KZ"

Директор _____ Молдабаи А.Ж.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.