Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Баянаульская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата павлодарской области

Генподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района

Договор № 095/3 от 02.06.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июль 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 095/3 от 02.06.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базовых ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них						
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района	1 477 458	1 319 159							158 299	1 477 458
	Всего к оплате :										**1 477 458**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832
Директор Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027
Директор Исмаилов Ж.А.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Баянаульская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата павлодарской области

Генподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Субподрядчик ТОО "КазСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Капитальный ремонт ВА с.Кратомар Баянаульского района

Договор № 095/3 от 02.06.2016г.

Акт №1
выполненных работ за июль 2016г.
Ремонт кровли

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11
		Раздел 1.								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	372	48,37	4,36	17 994	1 622	19 784	0,2875	107
		м2 кровли		44,01	0,68	16 372	253	119	0,00500	2
2	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	112,5	11,24	1,59	1265	179	1328	0,0673	8
		м2 кровли		9,65	0,27	1086	30	119	0,0027	0
3	Е69-15-1	Очистка крыши от птичьего помета	288	6,08	0	1751	0	1751	0,046	13
		м2 пола		6,08	0	1751	0	100	0	0
4	Е7-57-15	Заделка бетоном швов между плитами перекрытия	72,00	56,34	0,07	4056	5	5354	0,298	21
		м шва		53,10	0,02	3823	1	140	0,0001	0
5	Е58-20-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов на битумной мастике	288	221,25	0,44	63720	127	6734	0,119	34
		м2		19,58	0,07	5639	20	119	0,0007	0
6	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из шлака	288,00	39,26	2,07	11307	596	12856	0,220	63
		м2		37,19	0,32	10711	92	119	0,00330	1
7	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	288,00	267,59	14,18	77066	4084	24514	0,4277	123
		м2		69,3	2,23	5560	642	119	0,0124	4
8	Е10-14-1	Замена стропил, монтаж недостающих стропил	0,30	3731,78	334,28	1120	100	1268	22,1	7
		м3 древесины в конструкции		3357,5	126	1007	38	120	0,62	0

10	Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	372,00	441,00	4,09	164052	1521	29943	0,4192	156
		м2		57,01	0,63	21208	234	119	0,0065	2
11	Е10-3-4	Устройство фронтонов	18,00	850,01	9,1	15300	164	2334	0,68	12
		м2 фронтонов за вычетом проемов		104,53	3,42	1882	62	120	0,016	0
12	Е10-3-5	Устройство карнизов и коньковых планок и ветровых	38,00	222,19	7,54	8443	287	9919	1,43	54
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	3,42	8157	130	120	0,016	1
		Всего прямые затраты				**396497**	**8685**			**598**
						95327	**1481**			**10**

	Стоимость материалов, тенге	262077
	Оборудование, тенге	
	Накладные расходы, тенге	115 785
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28 912
	ИТОГО ПО АКТУ	**541 194**
	ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**541 194**
2,3897	**ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах**	**1 293 292**
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	25867
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1 319 158
	НДС 12%	158 299
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 477 458**

Сдал (Суб
ТОО "
БИН 1
Директ

Принял (Генподрядчик)
"ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027
Директор Исмаилов Ж.А.