Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»

Наименование строительства, его адрес: «Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а.Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	20.10.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	584 112	521 529							62 583	584 112
Итого:	584 112	521 529							62 583	584 112
К оплате:	584 112	521 529							62 583	584 112

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Invest Kapital Stroy»

Директор _____ Файзуллаев Ж.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Invest Kapital Stroy»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрбек»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области». Работа - Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.
(наименование)

Договор субподряда: № 12 от 20.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-08 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**		1	5721,4	6,92	5721	7	39	3463	9919
				шт.		5675,04	1,6	5675	2		735	
2	2	С1248-303-0202 #прим.	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ВЕРСЕТ-03 на 3 зоны**		1	29110		29110		29110		31439
				шт.							2329	
3	3	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**		1	9740,03	2,14	9740	2	143	5853	16840
				шт.		9594,45	0	9594	0		1247	
4	4	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**		1	20353		20353		20353		21981
				шт.							1628	
5	5	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**		2	3881,88	0	7764	0	640	5129	13924
				шт.		3561,74	0	7123	0		1031	
6	6	С1248-306-0302 #прим.	**Аккумулятор гелевый 12 В,7 А/час**		2	6113		12226		12226		13204
				шт.							978	
7	7	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		8	3630,11	2,64	29041	21	526	17381	50136
				шт.		3561,74	0	28494	0		3714	
8	8	С1248-302-0205 #прим.	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-141)**		8	5051		40408		40408		43641
				шт.							3233	
9	9	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		10	1866,98	0,99	18670	10	851	10863	31896
				шт.		1780,87	0	17809	0		2363	
10	10	С1248-302-0102	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**		10	399		3990		3990		4309
				шт.							319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	2243,76	414,1	2244	414	49	1407	3943
				шт.		1780,87	173	1781	173		292	
12	12	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1153		1153		1153		1245
				шт.							92	
13	13	Ц13-100701-0203 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство контроля шлейфа. Монтажоборудования		2	4660,52	3,13	9321	6	131	5602	16117
				шт.		4591,74	0	9183	0		1194	
14	14	С1248-304-0304 #прим.	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 54126-2010		2	5932		11864		11864		12813
				шт.							949	
15	15	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		120	303,62	2,12	36434	254	1891	24701	66026
				м		285,74	0,15	34289	18		4891	
16	16	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг		120	404,99	169,6	48599	20352	6876	20707	74850
				м		178,09	61,58	21371	7390		5544	
17	17	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5		0,12	47824		5739		5739		6198
				км							459	
18	18	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		120	173		20760		20760		22421
				м							1661	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									440902
			Раздел: 2. Оповещение о пожаре									
19	19	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2	3630,11	2,64	7260	5	131	4345	12533
				шт.		3561,74	0	7123	0		928	
20	20	С1248-304-0213 #прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП(Янтарь-12-КП)		1	2265		2265		2265		2446
				шт.							181	
21	21	С1248-304-0212 #прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К (Янтарь-12)		1	2890		2890		2890		3121
				шт.							231	
22	22	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка		2	930,17	21,9	1860	43	12	1312	3426
				шт.		902,21	8,73	1804	17		254	
23	23	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" (Молния-12)		2	2349		4698		4698		5074
				шт.							376	
24	24	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования		30	303,62	2,12	9109	64	473	6175	16507
				м		285,74	0,15	8572	5		1223	
25	25	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		4	486,39	18,03	1946	72	356	1106	3296
				м		379,33	4,76	1517	19		244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг**		34	404,99	169,6	13770	5767	1948	5867	21208
				м		178,09	61,58	6055	2094		1571	
27	27	С1243-802-0107	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2**		0,03	206755		6203		6203		6699
				км							496	
28	28	С1243-305-0102	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,50**		0,004	99627		399		399		431
				км							32	
29	29	С1243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм**		30	173		5190		5190		5605
				м							415	
30	30	С1241-207-0201	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**		4	65		260		260		281
				м							21	
			Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре									80627
			ИТОГО:					368987	27016	181574	113911	521529
								160390	9717		38631	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		62583				
			Итого с НДС									584112

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Нұрбек»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұрбек О.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Invest Kapital Stroy»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)