Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "IZI Company KZ"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №617А

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №617А

Договор подряда (контракт) № 40/27 от 25 ноября 2024 г

# Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №617А

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | |
| 1 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 9,895 | 526 | 5 205 |
| 2 | 412-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 489,8025 | 56 | 27 429 |
| 3 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Работа на отвале, группа грунта 2, 3** | м$^3$ | 9,895 | 76 | 752 |
| 4 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 5,89275 | 452 | 2 664 |
| 5 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024.*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 0,4275 | 8 828 | 3 774 |
| 6 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 11,4 | 93 | 1 060 |
| 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | м$^3$ | 2,85 | 3 840 | 10 944 |
| 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | м$^3$ | 11,4 | 611 | 6 965 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 0,2375 | 7 545 | 1 792 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **60 585** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **4 725,61** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **65 310,37** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **3 265,52** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **1 959,31** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **70 535,20** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **69 124,50** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **8 294,94** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **77 419,44** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "IZI Company KZ"

Директор Молдабай А.Ж.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор Сатбалдинова Д.Б.