Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда**

Объект : **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда**

Договор подряда (контракт) № 2106/16 от 21.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 449 713**	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 889**	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**11 889**	
1	**1**	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа**	**м3**	**5,1992**	**381**	**1 981**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,1608**	**6917**	**1 112**	
3	**3**	**6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**	
4	**4**	**6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**	
5	**5**	**6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**	

6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,1	10549	1 055	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			3 175 259	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 175 259	
7	7	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,002	8642918	17 286	
8	8	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	1 м	2	54608	109 216	
9	9	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,002	23975015	47 950	
10	10	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	97726	97 726	
11	11	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1	2696847	2 696 847	
12	12	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	73988	147 976	
13	13	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К 1экс=0, 8;К1 мат=0; ОПр п.	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920	
14	14	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232	
15	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,1	252	25	
16	16	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в	1 т·км	1	81	81	
			Раздел 3. Вскрытие и восстановление существующего	тенге			262 565	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			262 565	
17	17	1220-0101-0104 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,45	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	7,2	10159	73 145	

18	**18**	**7101-0401-0101 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**2,4**	**8796**	**21 110**	
19	**19**	**7101-0401-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,12 :**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,92**	**10323**	**19 820**	
20	**20**	**7101-0602-0703 Кклим = 1, 08**	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м2**	**16**	**1470**	**23 520**	
21	**21**	**7101-0602-0306 Кклим = 1, 08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16**	**427**	**6 832**	
22	**22**	**7101-0602-0406 Кклим = 1, 08**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**16**	**8**	**128**	
23	**23**	**7101-0602-0301 Кклим = 1, 08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16**	**438**	**7 008**	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	752 866	2 696 847		**3 449 713**	
			Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда	752 866			**752 866**	

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	39 902			**39 902**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			47 734	**47 734**
		Итого	**792 768**	2 696 847	47 734	**3 537 349**
		Сметная прибыль (5)%	39 638			**39 638**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	70 747			**70 747**
		Итого в ценах 2023 г.	903 153	2 696 847	47 734	**3 647 734**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	953 459	2 847 061	50 393	**3 850 913**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			462 110	**462 110**
		Всего по сводному сметному расчету	953 459	2 847 061	512 502	**4 313 023**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

_____ **Баярыстанов Н.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Тұран Құрылыс»
БИН: 060140004006

_____ **Айтбай А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ **Әлімсейіт Д.Є.**

Авторский надзор:
"Қызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

_____ **Мухаммедиев О.Е.**